

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1071361-64	89921772020	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA0		0

Medição:	Período:	17/05/2022 a 15/07/2022	% Realizado Período.:	8,12%	% Realizado Acum.:	8,12%
1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUADRA POLIESP.																								
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDICAO em que os eventos foram concluidos																								

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME
4	IMPERMEABILIZAÇÃO
5	PILARES
6	VIGAS CINTA
7	ALVENARIA
8	REVESTIMENTOS
9	PISOS
10	ALAMBRADOS
11	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
12	DRENAGEM
13	ILUMINAÇÃO
14	PINTURA DA QUADRA
15	ENTRADA DE ÁGUA/ ENERGIA E REMOÇÃO
16	DRENAGEM 2 (TUBOS/DISSIPADORES/CA
17	REVESTIMENTOS (FUNDO SELADOR E PI

[illegible]

Medições
Período:
Acumulado:

PATO BRANCO - PR

Local

sexta-feira, 15 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 107389/D
ART/RR: 1720223700901



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Nº OPERAÇÃO 1071361-64	Nº SICONV 899217/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR		REPASSE 257.800,00	CONTRAPARTIDA 290.487,46	Nº RRE 1
				INVESTIMENTO 548.287,46	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-22 92,41%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR	0	0		0	1	548.287,46	-	44.541,83	44.541,83	8,12%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(100,00%)	(0,00%)	(8,12%)	(8,12%)	8,12%
Repasse							257.800,00	-	20.943,18	20.943,18	
Contrapartida							290.487,46	-	23.598,65	23.598,65	
Outros							-	-	-	-	
Investimento							548.287,46	-	44.541,83	44.541,83	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

PATO BRANCO - PR

Local

ROBSON CANTU-44143664968
Assinado de forma digital por ROBSON
CANTU-44143664968
Dados: 2022.07.15 17:03:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ROBSON CANTU

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 15 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico para Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 107389/D

ART/RRT: 1720223700901

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

MAURO SBARAIN

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Construção de quadra poliesportiva no Bairro Industrial, com
área de interferência de 1.312,83 m².**

CONTRATO Nº 13/2022/GP

Relatório de Medição nº 01

**Empresa Contratada: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção
EIRELI.**

Responsável: Rodrigo Pires Franco.

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:







A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.







Conforme Cláusula do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 44.541,83**.

Pato Branco, 15 de Julho de 2022.

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D