



# **PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

## **OGU**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**Nº OPERAÇÃO**  
1060756-29

Nº SICONV  
874951

**PROONENTE TOMADOR  
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO**

## APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO

**NOME DA EMPRESA**  
SALVER CONSTRUT

Nº CTEF  
370/2022-GP

Medição: 12 Período: 29/06/2024 a 01/08/2024 % Realizado Período.: 9,53% % Realizado Acum.: 84,



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**Nº OPERAÇÃO** 1060756-29 | **Nº SICONV** 874951 | **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | **APELIDO EMPREENDIMENTO** ARENA PATO BRANCO | **NOME DA EMPRESA** SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | **Nº CTEF** 370/2022-GP

**Medição:** 12 **Período:** 29/06/2024 a 01/08/2024 **% Realizado Período:** 9,53% **% Realizado Acum.:** 84,52%

Nº do Evento	Título dos Eventos
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodomésticos
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição
44	Instalações elétricas - Disjuntores
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5mm²
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16mm²
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95mm²
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomadas
51	Instalações elétricas - Eletrocáshas
52	Instalações elétricas - Luminárias
53	Instalações elétricas - Refletores
54	Instalações elétricas - Entrada de energia
55	SPDA - Terminal aéreo e malha superior
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior
57	SPDA - Barra chata de alumínio
58	SPDA - Descidas
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipamentos
60	PSCIP - Abrigos
61	PSCIP - Bomba de Incêndio
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões
65	PSCIP - Recalque no passeio
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incêndio
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça
68	PSCIP - Barras anti-pânico
69	PSCIP - Extintores e sinalização
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco)
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco)
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)
74	Revestimentos - Pisos - Lastro
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, reves
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em C
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante
79	Revestimentos - Forro e teto
80	Cobertura - Telhas principais



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
**OGU**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO  
1060756-29

Nº SICONV  
874951

**PROONENTE TOMADOR**  
**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO**

## APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO

**NOME DA EMPRESA**  
SALVER CONSTRUT

Nº CTEF  
370/2022-GP

Medição: | 12

12

Período: |

29/06/2024 a 01/08/2024

% Realizado Período : |

Nº CTEF  
370/2022-GP

Nº do Evento	Título dos Eventos
81	Cobertura - Coberturas Laterais
82	Cobertura - Terças
83	Cobertura - Contraventamento
85	Cobertura - Telhamento
86	Cobertura - Calha em chapa de aço galv.
87	Cobertura - Calha em concreto
88	Cobertura - Rufo em granito
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro
93	Portico em ACM
94	Esquadrias - Portas
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores
96	Corrimão simples em aço
97	Guarda corpo de aço galvanizado
98	Guarda corpo em ACM
99	Barreira em aço galvanizado
100	Loucas
101	Metais e acessórios
102	Pintura - Paredes
103	Pintura - Tetos
104	Serviços Finais

**Medições**  
**Período:**  
**Acumulado:**

Data das Medições												
14/04/2023	12/06/2023	24/07/2023	12/09/2023	06/11/2023	04/12/2023	20/12/2023	30/01/2024	01/03/2024	11/06/2024	28/06/2024	01/08/2024	
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	3,78%	4,56%	6,75%	14,02%	5,37%	6,21%	10,19%	10,48%	7,62%	2,89%	3,12%	9,53%
R\$	1.029.895,19	1.245.133,16	1.841.477,39	3.824.456,37	1.464.963,81	1.694.832,59	2.778.577,96	2.858.186,88	2.078.195,66	789.578,05	850.325,20	2.600.395,95
%	3,78%	8,34%	15,09%	29,11%	34,48%	40,70%	50,88%	61,36%	68,98%	71,87%	74,99%	84,52%
R\$	1.029.895,19	2.275.028,35	4.116.505,74	7.940.962,11	9.405.925,92	11.100.758,51	13.879.336,47	16.737.523,35	18.815.719,01	19.605.297,06	20.455.622,26	23.056.018,21

PATO BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

---

Data

---

Responsável Técnico pela Fiscalização

Responsible Teacher for Finalization:

**Profissão:** ENGENHEIRA CIVIL

**CREA/CALL:** PR-107389/D

**ABT/RBT:** 1720230911254



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1060756-29	874951	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ARENA PATO BRANCO	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	370/2022-GP



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos
41	Instalações elétricas - conexões para eletroduto
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição
44	Instalações elétricas - Disjuntores
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomada
51	Instalações elétricas - Eletrocalhas
52	Instalações elétricas - Luminárias
53	Instalações elétricas - Refletores
54	Instalações elétricas - Entrada de energia
55	SPDA - Terminal aéreo e malha superior
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior
57	SPDA - Barra chata de alumínio
58	SPDA - Descidas
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipamentos
60	PSCIP - Abrigos
61	PSCIP - Bomba de Incêndio
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões
65	PSCIP - Recalque no passeio
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incêndio
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça
68	PSCIP - Barras anti-pânico
69	PSCIP - Extintores e sinalização
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco e reboco)
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco e reboco)
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)
74	Revestimentos - Pisos - Lastro
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, revesamento
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em CA
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante
79	Revestimentos - Forro e teto
80	Cobertura - Treliças principais

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
**OGU**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF  
1060756-29 | 874951 | MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | ARENA PATO BRANCO | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 370/2022-GP

Nº do Evento	Título dos Eventos
81	Cobertura - Coberturas Laterais
82	Cobertura - Terças
83	Cobertura - Contraventamento
85	Cobertura - Telhamento
86	Cobertura - Calha em chapa de aço galv.
87	Cobertura - Calha em concreto
88	Cobertura - Rufô em granito
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro
93	Portico em ACM
94	Esquadrias - Portas
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores
96	Corrimão simples em aço
97	Guarda corpo de aço galvanizado
98	Guarda corpo em ACM
99	Barreira em aço galvanizado
100	Louças
101	Metais e acessórios
102	Pintura - Paredes
103	Pintura - Teto
104	Serviços Finais

## **Medições**

### **Período**

### **Acumulado**

Data das Medições												
%	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
R\$	3.78%	4,56%	6,75%	14,02%	5,37%	6,21%	10,19%	10,48%	7,62%	2,89%	3,12%	9,53%
	1.029.895,19	1.245.133,16	1.841.477,39	3.824.456,37	1.464.963,81	1.694.832,59	2.778.577,96	2.858.186,88	2.078.195,66	789.578,05	850.325,20	2.600.395,95
%	3,78%	8,34%	15,09%	29,11%	34,48%	40,70%	50,88%	61,36%	68,98%	71,87%	74,99%	84,52%
R\$	1.029.895,19	2.275.028,35	4.116.505,74	7.940.962,11	9.405.925,92	11.100.758,51	13.879.336,47	16.737.523,35	18.815.719,01	19.605.297,06	20.455.622,26	23.056.018,21

PATO BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

## Qualitative Data

---

Responsável Técnico pela Fiscalização

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: FERNANDA ZIANNI MANABIM

**Nome:** FERNANDA ZIANNI  
**Profissão:** ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: PR-107389/D

ART/BRT: 1720230911254

IM Documento assinado digitalmente  
**FERNANDA ZIANNI MANARIM**  
Data: 01/08/2024 16:00:08-0300  
Morfologias e ortografia: 01/08/2024 16:00:08-0300



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR  
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

---

**Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.**

## **CONTRATO Nº370/2022-GP**

---

### **Relatório de Medição nº 12**

---


**Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

**Responsável: Sálvio Pedro Machado**


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a décima segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:









25 de julho de 2024 15:59  
-26°12'45"S -52°40'48"W  
Arena



25 de julho de 2024 15:58  
-26°12'45"S -52°40'48"W  
Arena



25 de julho de 2024 15:59  
-26°12'45"S -52°40'48"W  
Arena




25 de julho de 2024 16:01  
-26°12'45"S -52°40'48"W  
Arena






25 de julho de 2024 16:00  
-26°12'45"S -52°40'48"W  
Arena





25 de julho de 2024 16:01  
-26°12'45"S -52°40'47"W  
Arena




25 de julho de 2024 16:01  
-26°12'45"S -52°40'48"W  
Arena



25 de julho de 2024 16:05  
-26°12'45"S -52°40'47"W  
Arena













Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 2.600.395,95**.

Pato Branco, 01 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FERNANDA ZIANNI MANARIM  
Data: 09/08/2024 17:02:54-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

---

Fernanda Zianni Manarim  
Engenheira Civil  
CREA-PR 107.389/D