



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA FREI SÉRGIO HILLESHEIM

DATA: 31/7/2023

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE TIPO II

RESP. TÉCNICO: RODRIGO BOESING

ÓRGÃO PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL

BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 357,91	R\$ 7.417,84	R\$ 7.775,75	R\$ 9.719,44	1,735%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 76.186,80	R\$ 18.404,19	R\$ 94.590,99	R\$ 118.235,75	21,110%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 15.398,04	R\$ 11.735,53	R\$ 27.133,56	R\$ 33.916,10	6,055%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
7	COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
9	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.750,47	R\$ 739,13	R\$ 3.489,60	R\$ 4.361,89	0,779%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
12	AR-CONDICIONADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
13	GASES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
14	CERCAMENTO LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 94.693,22	R\$ 38.296,68	R\$ 132.989,90	R\$ 166.233,18	
PERCENTAGEM (%)		21,13%	8,55%	29,68%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

120

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

HA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
S
ENDEREÇO: RUA FREI SÉRGIO HILLESHEIM,
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
LEVANTAMENTO N°:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO BOES

PROTÓCOLO N°: 178496905,00
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N°:
REG. CREA: 124.500/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO													DATA: 10/05/2024		DATA: 31/03/2023		DATA: 29/05/2023		DATA: 31/07/2023		DATA: 31/07/2023	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			A administração local deverá ser faturada de acordo com o andamento físico da obra					R\$ 2.863,28	R\$ 59.342,72		R\$ 62.206,00			R\$ 7.775,75				R\$ 31.103,00			
1.1	COMP_001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFÉ (INTEGRAL) E VIGIA NOTURNO			Meses	8,00	357,91	7.417,84	7.775,75	2.863,28	59.342,72	62.206,00		2,00	15.551,50	1,00	7.775,75	1,00	7.775,75	4,00	31.103,00	
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 32.728,43	R\$ 10.328,18		R\$ 43.056,61			R\$ -				R\$ 43.056,61			
2.1	98525	LIMPEZA MECHANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.			M2	977,44	0,20	0,14	0,34	195,49	136,84	332,33		977,44	332,33					977,44	332,33	
2.2	98459	TAPUMA COM TELHA METÁLICA_AF_05/2018			M2	145,00	122,99	13,37	136,36	17.833,55	1.938,65	19.772,20		145,00	19.772,20					145,00	19.772,20	
2.3	COMP_147	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M2	4,50	365,47	0,00	365,47	1.644,62	0,00	1.644,62		4,50	1.644,62					4,50	1.644,62	
2.4	De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações																					
2.5	COMP_034	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES			UN	2,00	1.971,25	1.458,69	3.429,94	3.942,50	2.917,38	6.859,88		2,00	6.859,88					2,00	6.859,88	
2.6	COMP_035	BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇÃO 1:6 (CIMENTO E AREIA) BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESGUARDAS			M2	10,00	426,97	265,81	692,78	4.269,70	2.658,20	6.927,80		10,00	6.927,80					10,00	6.927,80	
2.7	COMP_037	COMP_037 BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇÃO 1:6 (CIMENTO E AREIA) BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESGUARDAS			M2	6,00	235,73	194,09	429,82	1.414,38	1.164,54	2.578,92		6,00	2.578,92					6,00	2.578,92	
2.8	101512	DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020			UN	1,00	2.059,82	297,82	2.357,64	2.059,82	297,82	2.357,64		1,00	2.357,64					1,00	2.357,64	
2.9	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (X") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016			UN	1,00	133,94	52,36	186,30	133,94	52,36	186,30		1,00	186,30					1,00	186,30	
2.10	COMP_041	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.			M2	378,66	3,26	3,07	6,33	1.234,43	1.162,49	2.396,92		378,66	2.396,92					378,66	2.396,92	
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 2.992,21	R\$ 5.822,27		R\$ 8.814,48			R\$ 2.417,86				R\$ 8.814,50			
3.1	FUNDÃO - VIGAS BALDRAME																					
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			M3	64,30	24,78	50,48	75,26	1.593,35	3.245,86	4.839,22		64,30	4.839,22					64,30	4.839,22	
3.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017			M3	53,00	15,02	30,60	45,62	796,06	1.621,80	2.417,86							53,00	2.417,86		
3.1.3	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBAS DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	11,30	6,38	1,10	7,48	72,09	12,43	84,52		11,30	84,52					11,30	84,52	
3.2	FUNDÃO PROFUNDA - BLOCOS																					
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			M3	15,87	24,78	50,48	75,26	393,26	801,12	1.194,38		15,87	1.194,38					15,87	1.194,38	
3.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017			M3	4,19	15,02	30,60	45,62	62,93	128,21	191,15		4,19	191,15					4,19	191,15	
3.2.3	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBAS DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	11,68	6,38	1,10	7,48	74,52	12,85	87,37		11,68	87,37					11,68	87,37	
4	FUNDÃO E ESTRUTURA					0,00	0,00		R\$ 241.340,23	R\$ 58.299,76		R\$ 299.639,99			R\$ 50.932,21				R\$ 94.580,99			
4.1	FUNDÃO - ESTACAS CRAVADA																					
4.1.1	100656	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO ENMEDA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019			M	1.360,00	60,21	9,85	70,06	81.885,60	13.396,00	95.281,60		1.360,00	95.281,60					1.360,00	95.281,60	
4.2	FUNDÃO - BLOCOS																					
4.2.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAVENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			M3	1,09	88,51	75,74	164,25	96,48	82,56	179,03		1,09	179,03					1,09	179,03	
4.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAVENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			M2	69,57	55,89	34,24	90,13	3.888,27	2.382,08	6.270,34		69,57	6.270,34					69,57	6.270,34	
4.2.3	COMP_002	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			M3	10,59	406,28	13,48	419,76	4.302,51	142,75	4.445,26		10,59	4.445,26					10,59	4.445,26	
4.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			KG	436,00	12,61	5,81	18,42	5.497,96	2.533,16	8.031,12		436,00	8.031,12					436,00	8.031,12	
4.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			KG	200,00	12,99	2,97	15,94	2.594,00	594,00	3.188,00		200,00	3.188,00					200,00	3.188,00	
4.2.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			KG	204,00	12,00	2,19	14,19	2.448,00	446,76	2.894,76		204,00	2.894,76					204,00	2.894,76	
4.3	FUNDÃO - VIGAS BALDRAME																					
4.3.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAVENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			M3	1,57	88,51	75,74	164,25	138,96	118,91	257,87							1,57	257,87		
4.3.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			M2	160,28	38,16	42,42	80,58	6.116,28	6.799,08	12.915,36							160,28	12.915,36		
4.3.3	COMP_002	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			M3	10,26	406,28	13,48	419,76	4.168,43	138,30	4.306,74							10,26	4.306,74		

Assi
Para

1D

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aplicação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												PARANÁ EDIFICAÇÕES												
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES												PROTÓCOLO N°: 178496905,00 ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO: PATO BRANCO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO												
JUNTA DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 16/09/2022												LEVANTAMENTO N°: ART N°: REG. CREA: 124.500/D												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	
4.3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	202,97	12,61	5,81	18,42	2.559,45	1.179,26	3.738,71		85,87	1.581,73	117,10	2.156,98					202,97	3.738,71	ALERTA		
4.3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	429,37	12,97	2,97	15,94	5.568,93	1.275,23	6.844,16		181,65	2.895,50	247,72	3.946,66					429,37	6.844,16	OK		
4.3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,25	12,00	2,19	14,19	459,00	83,77	542,77		16,18	229,60	22,07	313,17					38,25	542,77	OK		
4.4	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES												150.744,25											
4.4.1	COMP 132	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	446,56	40,59	20,75	61,34	18.125,87	9.266,12	27.391,99					160,00	9.814,40	286,56	17.577,59	446,56	27.391,99	MEDIR			
4.4.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	578,88	12,54	6,00	18,54	7.259,16	3.473,28	10.732,44		160,00	2.966,40	160,00	2.966,40	258,88	4.799,64	578,88	10.732,44	ALERTA				
4.4.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	439,16	12,98	4,23	17,21	5.700,30	1.857,65	7.557,94		275,79	4.746,34	80,00	1.376,80	83,37	1.434,80	439,16	7.557,94	MEDIR				
4.4.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	635,16	12,94	2,99	15,93	8.218,97	1.899,13	10.118,10		398,88	6.354,16	80,00	1.274,40	156,28	2.489,54	635,16	10.118,10	ALERTA				
4.4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.560,33	11,96	2,14	14,10	18.661,55	3.339,11	22.000,65		980,00	13.818,00	300,00	4.230,00	280,33	3.952,65	1.560,33	22.000,65	OK				
4.4.6	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,22	10,32	1,51	11,83	1.715,39	250,99	1.966,38		104,39	1.234,93	20,00	236,60	41,83	494,85	166,22	1.966,38	MEDIR				
4.4.7	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	10,35	394,16	22,34	416,50	4.079,56	231,22	4.310,78					8,00	3.332,00	2,35	978,78	10,35	4.310,78	OK			
4.4.8	COMP 003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,46	355,22	17,09	372,31	10.464,78	503,47	10.968,25							29,46	10.968,25	29,46	10.968,25	OK			
4.4.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPoiada, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENTIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	327,33	136,01	22,53	158,54	44.520,15	7.374,74	51.894,90							327,33	51.894,90	327,33	51.894,90	OK			
4.4.10	COMP 023	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRAS) AÇO CA-60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	161,00	17,83	5,79	23,62	2.870,63	932,19	3.802,82					161,00	3.802,82			161,00	3.802,82	OK			
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO												R\$ 34.295,50	R\$ 26.138,12	R\$ 60.433,62					R\$ 31.487,50	R\$ 27.133,56	R\$ 58.621,06		
5.1	COMP 026	ALVENARIA EM TIJUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	743,41	31,95	25,30	57,25	29.751,95	18.808,27	42.560,22					550,00	31.487,50	193,41	11.072,72	743,41	42.560,22	OK			
5.2	COMP 027	ALVENARIA EM TIJUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	143,03	64,21	48,08	112,29	9.183,96	6.876,88	16.060,84							143,03	16.060,84	143,03	16.060,84	OK			
5.3	COMP 133	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO	M2	3,84	354,06	117,96	472,02	1.359,59	452,97	1.812,56													MEDIR	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO												R\$ 5.840,89	R\$ 1.949,45	R\$ 7.790,34					R\$ 6.858,54		R\$ 6.858,54		
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMBRULHO ASFÁLTICO, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	190,78	27,16	8,79	35,95	5.181,58	1.676,96	6.858,54					190,78	6.858,54			190,78	6.858,54	OK			
6.2	COMP 028	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	5,83	8,16	7,22	15,38	47,57	42,09	89,67													MEDIR	
6.3	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	5,83	67,87	19,75	87,62	395,68	115,14	510,82													MEDIR	
6.4	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	5,83	37,06	19,77	56,83	216,06	115,26	331,32													MEDIR	
7	COBERTURA												R\$ 69.345,71	R\$ 5.855,12	R\$ 75.200,83					R\$ -		R\$ -		
7.1	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	356,95	24,13	3,35	27,48	8.613,20	1.195,78	9.808,99													MEDIR	
7.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	370,00	26,71	3,46	30,17	9.882,70	1.280,20	11.162,90													MEDIR	
7.3	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	10,15	73,27	1,97	75,24	743,69	20,00	763,69													MEDIR	
7.3.1	94223	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	10,15	35,29	2,59	37,88	358,19	26,29	384,48													MEDIR	
7.3.2	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	10,15	73,27	1,97	75,24	743,69	20,00	763,69													MEDIR	
7.3.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	20,51	82,03	2,75	84,78	1.682,44	56,40	1.738,84													MEDIR	

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Z. ly 1-3



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL											
												1 ^a MEDIDA		2 ^a MEDIDA		3 ^a MEDIDA		TOTAL MEDIDO ACUMULADO				
												DATA:	31/03/2023	DATA:	29/05/2023	DATA:	31/07/2023	DATA:	31/07/2023	DATA:	31/07/2023	
7.3.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLOVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	89,40	65,34	7,21	72,55	5.841,40	644,57	6.485,97									-	-		MEDIR
7.3.5	94231	RUFU EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	348,27	52,08	4,98	57,06	18.137,90	1.734,38	19.872,29									-	-		MEDIR
7.3.6	COMP-048	PERFIL PA-42 EM ALUMÍNIO EXTRUDADO	M	250,00	93,37	3,51	96,88	23.342,50	877,50	24.220,00									-	-		MEDIR
8		REVESTIMENTOS						R\$ 156.852,88	R\$ 87.170,90	R\$ 244.023,78									R\$ -			
8.1		PISO								131.565,82												
8.1.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER'S. AF_08/2017	M3	31,49	314,47	167,23	481,70	9.901,09	5.265,24	15.166,32									-	-		MEDIR
8.1.2	COMP-029	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	357,14	10,96	7,76	18,72	3.914,25	2.771,41	6.685,66									-	-		MEDIR
8.1.3	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	61,00	94,18	9,41	103,59	5.744,98	574,01	6.318,99									-	-		MEDIR
8.1.4	COMP-051	PISO GRANILITE, Esp=15MM, CONF. PROJETO	M2	257,00	67,90	66,33	134,23	17.450,30	17.046,81	34.497,11									-	-		MEDIR
8.1.6	COMP-134	RODAPE GRANILITE POLIDO ALTURA 10CM	M	220,95	18,50	17,86	36,36	4.087,58	3.946,17	8.033,74									-	-		MEDIR
8.1.7	COMP-032	PISO CIMENTADO TRACO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMOS DE CERA	M2	140,00	63,33	37,18	100,51	8.866,20	5.205,20	14.071,40									-	-		MEDIR
8.1.8	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	550,00	37,23	4,45	41,68	20.476,50	2.447,50	22.924,00									-	-		MEDIR
8.1.9	COMP-050	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, REUNITE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.	UN	350,00	18,31	4,88	23,19	6.408,50	1.708,00	8.116,50									-	-		MEDIR
8.1.10	COMP-049	PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SÍMBOLO PNE	M2	12,00	6,65	9,48	16,13	79,80	113,76	199,56									-	-		MEDIR
8.1.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA [MEIO-PIÓ] EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS [USO VIÁRIO].	M	61,20	25,51	12,36	37,87	1.561,21	756,43	2.317,64									-	-		MEDIR
8.1.12	COMP-042	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA = 40CM.	M	61,20	28,59	27,83	56,42	1.749,71	1.703,20	3.452,90									-	-		MEDIR
8.1.13	COMP-148	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	400,00	10,09	3,32	12,35	4.012,00	928,00	4.940,00									-	-		MEDIR
8.1.14	COMP-151	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	480,00	7,58	2,52	10,10	3.638,40	1.209,60	4.848,00									-	-		MEDIR
8.2		PAREDES								88.294,58												
8.2.1	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L_AF_06/2014	M2	1.071,80	4,32	0,89	5,21	4.630,18	953,90	5.584,08									-	-		MEDIR
8.2.2	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L,	M2	423,20	5,03	2,74	7,77	2.128,70	1.159,57	3.288,26									-	-		MEDIR
8.2.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.495,00	7,02	8,17	15,19	10.494,90	12.214,15	22.709,05									-	-		MEDIR
8.2.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	739,01	9,79	7,05	16,84	7.234,91	5.210,02	12.444,93									-	-		MEDIR
8.2.5	COMP-135	PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS	M2	739,01	9,76	9,73	19,49	7.212,74	7.190,57	14.403,30									-	-		MEDIR
8.2.6	COMP-136	REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI	M2	319,56	53,91	9,52	63,43	17.227,48	3.042,21	20.269,69									-	-		MEDIR
8.2.7	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	423,20	11,53	3,70	15,23	4.879,50	1.565,84	6.445,34									-	-		MEDIR
8.2.8	88787	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA, 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÁOS. AF_10/2014	M2	13,23	213,09	25,00	238,09	2.819,18	330,75	3.149,93									-	-		MEDIR
8.3		TETO								24.163,32												
8.3.1	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NO TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	378,13	4,29	0,82	5,11	1.622,18	310,07	1.932,24									-	-		MEDIR
8.3.2	90408	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NO TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	378,13	12,61	16,34	28,95	4.768,22	6.178,64	10.946,86									-	-		MEDIR
8.3.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NO TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	314,85	9,46	5,52	14,98	2.978,48	1.737,97	4.716,45									-	-		MEDIR

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

P. L. 1-3

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação



Assinado por 2 pessoas, LILIAN CRISTINA BRANDAISE e EDUARDO BELLE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/619D-8891-6B36-4351> e informe o código 619D-8891-6B36-4351

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	TOTAL MEDIÓ ACUMULADO		
8.3.4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	314,85	9,42	11,44	20,86	2.965,89	3.601,88	6.567,77												
9		ESQUADRIAS						R\$ 95.678,43	R\$ 10.532,89	R\$ 106.211,32											R\$ -	
9.1		MADEIRA																				
9.1.1	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DORBRADÍAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E	UN	9,00	626,05	153,44	779,49	5.634,45	1.380,96	7.015,41												
9.1.2	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DORBRADÍAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E	UN	13,00	661,45	156,55	818,00	8.598,85	2.035,15	10.634,00												
9.1.3	COMP_006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUCLA 2A, ALIZAR 2A E DORBRADICA	UN	1,00	555,49	109,20	664,69	555,49	109,20	664,69												
9.1.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23,00	115,00	16,38	131,38	2.645,00	376,74	3.021,74												
9.1.5	COMP_007	PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA	UN	1,00	632,52	109,20	741,72	632,52	109,20	741,72												
9.1.6	COMP_008	MOLA AÉREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ 95 CM	UN	5,00	173,55	49,98	223,53	867,75	249,90	1.117,65												
9.1.7	COMP_045	PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE	UN	4,00	153,95	82,05	236,00	615,80	328,20	944,00												
9.2		ALUMÍNIO																				
9.2.1	COMP_052	JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO	M2	0,54	372,07	66,60	438,67	200,92	35,96	236,88												
9.2.2	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	34,10	236,56	20,26	256,82	8.066,70	690,87	8.757,56												
9.2.4	COMP_056	PORTE DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, CONF. PROJETO	M2	19,36	811,13	53,94	865,07	15.703,48	1.044,28	16.747,76												
9.2.6	COMP_146	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITO/PEX com MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO	M2	1,44	67,40	22,21	89,61	97,06	31,98	129,04												
9.3		CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO																				
9.3.1	COMP_057	CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO	M2	19,46	1.675,25	45,51	1.720,76	32.600,37	885,62	33.485,99												
9.3.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,04	517,69	34,55	552,24	6.232,99	415,98	6.648,97												
9.3.3	COMP_058	CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO	M2	2,34	2.023,38	53,94	2.077,32	4.734,71	126,22	4.860,93												
9.3.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,36	517,69	34,55	552,24	1.739,44	116,09	1.855,53												
9.4		PINTURA																				
9.4.1	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3	M2	131,04	12,92	12,71	25,63	1.693,04	1.665,52	3.358,56												
9.5		VIDROS																				
9.5.3	COMP_149	ESPELHO CRISTAL, 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,24	499,58	41,57	541,15	1.618,64	134,69	1.753,33												
9.5.4	COMP_054	VIDRO/LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE	M2	0,54	173,08	27,35	200,43	93,46	14,77	108,23												
9.6		SOLEIRA/PEITORIL																				
9.6.1	COMP_053	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	52,00	64,38	15,03	79,41	3.347,76	783,56	4.129,32												
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 127.303,75	R\$ 34.209,92	R\$ 161.513,67										R\$ 3.489,60	R\$ -	
10.1		PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO	CI	1,00	11.749,35	1.136,60	12.885,95	11.748,35	1.136,60	12.885,95												
10.1.1	COMP_059	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO	CI	1,00	11.749,35	1.136,60	12.885,95	11.748,35	1.136,60	12.885,95												
10.2		QDG																				
10.2.1	COMP_061	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	3.697,78	643,38	4.341,16	3.697,78	643,38	4.341,16												
10.2.2	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	668,13	41,18	709,31	668,13	41,18	709,31												
10.2.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,82	1,45	13,27	23,64	2,90	26,54												
10.2.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,31	2,05	14,36	24,62	4,10	28,72												
10.2.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	63,15	4,11	67,26	820,95	53,43	874,38												
10.2.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00	64,20	5,67	69,87	1.669,20	147,42	1.816,62												
10.2.7	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	82,08	12,62	94,70	328,32	50,48	378,80												
10.2.8	COMP_009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	207,18	23,36	230,54	207,18	23,36	230,54												
10.2.9	COMP_010	DE *45° KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	126,52	18,69	145,21	126,52	18,69	145,21												

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação



Assinado por 2 pessoas: **ILIAN CRISTINA BRANDÃO** e **EDUARDO BELLE**
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/619D-8891-6B36-4351> e informe o código 619D-8891-6B36-4351

Assi
Para

10

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA																										
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES													PROTOCOLO N°: 178496905,00 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO													
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2021) E PRED (MARÇO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 16/09/2022													PARANÁ EDIFICAÇÕES													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO
10.4.2	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,36	2,05	17,41	15,36	2,05	17,41																
10.4.3	COMP 070	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00	132,78	12,07	144,85	398,34	36,21	434,55																
10.4.4	COMP 071	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1,1/2"	M	20,00	9,40	17,59	26,99	188,00	351,80	539,80																
10.4.5	COMP 072	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1,1/2"	UN	2,00	11,45	3,12	14,57	22,90	6,24	29,14																
10.4.6	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	12,82	2,39	15,21	961,50	179,25	1.140,75																
10.5		QF - CISTERNA																								
10.5.1	COMP 069	QUADRADO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.	UN	1,00	572,40	186,86	759,26	572,40	186,86	759,26																
10.5.2	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	95,72	6,17	101,89	95,72	6,17	101,89																
10.5.3	COMP 070	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00	132,78	12,07	144,85	398,34	36,21	434,55																
10.5.4	COMP 071	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1,1/2"	M	15,00	9,40	17,59	26,99	141,00	263,85	404,85																
10.5.5	COMP 072	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1,1/2"	UN	2,00	11,45	3,12	14,57	22,90	6,24	29,14																
10.5.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	8,09	1,60	9,69	606,75	120,00	726,75																
10.6		CABEAMENTO ESTRUTURADO																								
10.6.1		ENTRADA DE TELEFONIA																								
10.6.1.1	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	195,98	32,05	228,03	195,98	32,05	228,03																
10.6.1.2	COMP 060	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDI BRITA COM TAMPA	UN	1,00	94,29	95,98	190,27	94,29	95,98	190,27																
10.6.1.3	COMP 073	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø2"	M	75,00	10,94	18,33	28,67	775,50	1.374,75	2.150,25																
10.6.1.4	COMP 074	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2"	UN	4,00	14,57	3,12	17,69	58,28	12,48	70,76																
10.6.2		PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 233PONTOS																								
10.6.2.1	COMP 075	RACK 19" X 12U'S X 77MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1	UN	1,00	1.087,41	87,21	1.174,62	1.087,41	87,21	1.174,62																
10.6.2.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	195,98	32,05	228,03	195,98	32,05	228,03																
10.6.2.3	COMP 076	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIável	UN	1,00	1.044,15	14,01	1.058,16	1.044,15	14,01	1.058,16																
10.6.2.4	COMP 077	Voice Painel 50P RJ45 IDC CAT 6	UN	1,00	25,07	9,07	34,14	25,07	9,07	34,14																
10.6.2.5	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	608,14	193,10	801,24	1.216,28	386,20	1.602,48																
10.6.2.6	COMP 078	GUIA DE CABOS - 19"	UN	8,00	55,87	15,58	71,45	446,96	124,64	571,60																
10.6.2.7	COMP 079	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE [AMP] - TELEFONIA	UN	16,00	31,78	9,34	41,12	508,48	149,44	657,92																
10.6.2.8	COMP 080	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL [AMP] - REDE	UN	17,00	31,78	9,34	41,12	540,76	158,78	699,04																
10.6.2.9	COMP 081	PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	1,00	48,11	4,98	53,09	48,11	4,98	53,09																
10.6.2.10	COMP 082	PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	16,00	49,13	7,47	56,60	786,08	119,52	905,60																
10.6.2.11	COMP 083	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	7,90	3,12	11,02	15,80	6,24	22,04																
10.6.2.12	COMP 068	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	8,83	4,67	13,50	167,77	88,73	256,50																
10.6.2.13	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	6,66	4,48	11,14	799,20	537,60	1.336,80																
10.6.2.14	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	4,57	2,70	7,27	342,75	202,50	545,25																
10.6.2.15	COMP 084	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1"	UN	50,00	5,80	3,12	8,92	290,00	156,00	446,00																
10.6.2.16	COMP 085	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	850,00	4,76	4,67	9,43	4.046,00	3.969,50	8.015,50																
10.6.2.17	COMP 086	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	33,00	8,33	20,25	28,58	274,89	668,25	943,14																
10.6.3		CFTV / ALARME																								
10.6.3.1	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	195,98	32,05	228,03	195,98	32,05	228,03																
10.6.3.2	COMP 087	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO -DVR - REF WD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - COM HD 2 TERA	UN	1,00	2.888,77	56,06	2.944,83	2.888,77	56,06	2.944,83																
10.6.3.3	COMP 088	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS	UN	1,00	66,54	15,58	82,12	66,54	15,58	82,12																

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

J. L. 13



1D

Assinado por 2 pessoas: LILIAN CRISTINA BRANDALISE e EDUARDO BELLE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patopolis.com.br/verificacao/1doc.com.br/patopolis.1d>

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA																									
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES													PROTOCOLO N°: 178496905,00 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO												
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2021) E PREO (MARÇO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 16/09/2022													PARANÁ EDIFICAÇÕES												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO			
10.6.3.4	COMP 089	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETTRICA COM 32 PORTAS	UN	1,00	92,45	15,58	108,03	92,45	15,58	108,03															
10.6.3.5	COMP 090	CÂMERA DE CCTV DAY NIGHT CCD/3 EM CX. 4"X4"	UN	10,00	243,61	31,14	274,75	2.436,10	311,40	2.747,50															
10.6.3.6	COMP 091	BALU PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV	UN	20,00	60,68	6,22	66,90	1.213,60	124,40	1.338,00															
10.6.3.7	COMP 092	CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCATORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO	UN	1,00	412,61	186,86	599,47	412,61	186,86	599,47															
10.6.3.8	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	108,49	13,33	121,82	2.386,78	293,26	2.680,04															
10.6.3.9	COMP 093	TECLADO DE ALARME	UN	2,00	212,73	56,06	268,79	425,46	112,12	537,58															
10.6.3.10	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	6,66	4,48	11,14	1.198,80	806,40	2.005,20															
10.6.3.11	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	4,57	2,70	7,27	548,40	324,00	872,40											120,00	872,40	120,00	872,40	
10.6.3.12	COMP 084	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELHA Ø 1"	UN	50,00	5,80	3,12	8,92	290,00	156,00	446,00															
10.6.3.13	COMP 067	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	5,40	4,67	10,07	172,80	149,44	322,24															
10.6.3.14	COMP 068	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,83	4,67	13,50	8,83	4,67	13,50															
10.7		PÁRA - RAIOS (SPDA)																							
10.7.1	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X,30 X,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	88,46	75,12	163,58	707,68	600,96	1.308,64															
10.7.2	COMP 094	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	42,42	6,54	48,96	2.545,20	392,40	2.937,60															
10.7.3	COMP 102	PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM² C/FURO Ø5MM (REF. TEL-744)	UN	60,00	66,67	4,94	71,61	4.000,20	296,40	4.296,60															
10.7.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM³, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140,00	60,11	1,03	61,14	8.415,40	144,20	8.559,60															
10.7.5	COMP 096	PARAFUSO / BUCHA E ARUELHA S8 - CABEÇA SEXTAVADA	UN	800,00	1,31	1,56	2,87	1.048,00	1.248,00	2.296,00															
10.7.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,00	64,54	7,86	72,40	2.000,74	243,66	2.244,40															
10.7.7	COMP 097	TERMINAL AÉREO 60CM EM BRAMA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922	UN	29,00	35,89	18,69	54,58	1.040,81	542,01	1.582,82															
10.7.8	COMP 098	BARA CHATA DE ALUMINIO BARA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO	M	240,00	32,68	10,90	43,58	7.843,20	2.616,00	10.459,20															
10.7.9	COMP 099	SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE)	UN	39,00	22,10	9,34	31,44	861,90	364,26	1.226,16															
10.7.10	COMP 095	CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	20,29	4,05	24,34	1.014,50	202,50	1.217,00															
10.7.11	COMP 100	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM	UN	1,00	327,90	10,90	338,80	327,90	10,90	338,80															
10.7.12	COMP 101	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	238,78	60,98	299,76	238,78	60,98	299,76															
11		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						R\$ 99.356,10	R\$ 24.350,22	R\$ 123.706,32												R\$	-		
11.1		METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO																							
11.1.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00	77,67	6,79	84,46	2.174,76	190,12	2.364,88															
11.1.2	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	94,97	7,96	102,93	94,97	7,96	102,93															
11.1.3	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	39,21	9,51	48,72	78,42	19,02	97,44															
11.1.4	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	50,44	4,55	54,99	201,76	18,20	219,96															
11.1.5	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	86,78	8,09	94,87	86,78	8,09	94,87															
11.1.6	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	246,73	13,97	260,70	246,73	13,97	260,70															
11.1.7	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	64,41	4,55	68,96	64,41	4,55	68,96															
11.1.8	COMP 043	CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS	UN	2,00	678,22	92,28	770,50	1.356,44	184,56	1.541,00															
11.1.9	COMP 044	CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS	UN	1,00	1.814,09	92,28	1.906,37	1.814,09	92,28	1.906,37															
11.1.10	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	270,69	28,43	299,12	270,69	28,43	299,12															
11.1.11	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	49,89	19,71	69,60	49,89	19,71	69,60															
11.1.12	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,49	5,84	36,33	30,49	5,84	36,33															
11.1.13	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2014	UN	1,00	2,80	2,65	5,45	2,80	2,65	5,45															
11.1.14	COMP 103	PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM POTÊNCIA 0,5 HP	UN	1,00	2.719,22	30,76	2.749,98	2.719,22	30,76	2.749,98															
11.1.15	COMP 104	FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00	107,60	30,76	138,36	107,60	30,76	138,36															
11.1.16	COMP 105	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 1" 3P TECHNIK	UN	1,00	366,58	30,76	397,34	366,58	30,76	397,34															
11.1.17	COMP 106	SIFÃO LADRÃO	UN	1,00	366,58	30,76	397,34	366,58	30,76	397,34															
11.1.18	COMP 107	FILTRO VOLUMÉTRICO VF1	UN	1,00	1.461,73	30,76	1.492,49	1.461,73	30,76	1.492,49															
11.1.19	COMP 108	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO:	UN	1,00	75,28	30,76	106,04	75,28	30,76	106,04															
11.2		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS						1.468,96	33,60	1.502,56															
11.2.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	91,81	2,10	93,91																		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação



J. L. 1-3

Assinado por 2 pessoas: LILIAN CRISTINA BRANDALISE & EDUARDO BELLE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.com.br/verificacao/1doc.com.br/verificacao/619D-8891-6B36-4351 e informe o código 619D-8891-6B36-4351

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA																						
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES													PARANÁ EDIFICAÇÕES									
JUNTA DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E PRÉD (MARÇO/2023) VERSÃO 1.0													PREFEITURA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO									
DATA: 16/09/2022													ART N°: REG. CREA: 124.500/D									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		1 ^a MEDIDA	2 ^a MEDIDA	3 ^a MEDIDA	4 ^a MEDIDA	TOTAL MEDIDO ACUMULADO					
11.2.2	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	82,24	3,65	85,89	1.069,12	47,45	1.116,57							-	-				MEDIR
11.2.3	COMP 109	TORNEIRA COM AÇÃOAMENTO RESTRITO	UN	8,00	49,33	12,30	61,63	394,64	98,40	493,04							-	-				MEDIR
11.2.4	COMP 110	BEBEDOURO	UN	2,00	1.059,83	20,00	1.079,83	2.119,66	40,00	2.159,66							-	-				MEDIR
11.2.5	COMP 111	DUCHA HIGIENICA	UN	1,00	101,62	15,38	117,00	101,62	15,38	117,00							-	-				MEDIR
11.3		TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA																				
11.3.1	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	6,00	19,87	22,44	42,31	119,22	134,64	253,86							-	-				MEDIR
11.3.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRUMADA.	M	260,00	20,25	21,80	42,05	5.265,00	5.668,00	10.933,00							-	-				MEDIR
11.3.3	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRUMADA.	M	102,00	23,03	8,16	31,19	2.349,06	832,32	3.181,38							-	-				MEDIR
11.3.4	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	33,15	3,67	36,82	497,25	55,05	552,30							-	-				MEDIR
11.3.5	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	39,97	6,47	46,44	599,55	97,05	696,60							-	-				MEDIR
11.3.6	COMP 030	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	50,94	21,53	72,47	305,64	129,18	434,82							-	-				MEDIR
11.3.7	COMP 031	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	80,83	24,61	105,44	484,98	147,66	632,64							-	-				MEDIR
11.4		TUBOS E CONEXÕES DE COBRE																				MEDIR
11.4.1	92284	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	280,11	2,99	283,10	1.680,66	17,94	1.698,60							-	-				MEDIR
11.5		TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO																				
11.5.1	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,00	18,30	11,69	29,99	1.043,10	666,33	1.709,43							-	-				MEDIR
11.5.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	28,43	17,23	45,66	170,58	103,38	273,96							-	-				MEDIR
11.5.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00	35,27	22,79	58,06	1.904,58	1.230,66	3.135,24							-	-				MEDIR
11.6		TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO																				
11.6.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	10,45	9,23	19,68	501,60	443,04	944,64							-	-				MEDIR
11.6.2	COMP 013	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	48,73	15,38	64,11	341,11	107,66	448,77							-	-				MEDIR
11.6.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00	64,28	11,68	75,96	192,64	35,04	227,88							-	-				MEDIR
11.6.4	COMP 014	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	15,25	12,30	27,55	61,00	49,20	110,20							-	-				MEDIR
11.7		TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS																				
11.7.1	COMP 014	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	15,25	12,30	27,55	15,25	12,30	27,55							-	-				MEDIR
11.7.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	18,30	11,69	29,99	109,80	70,14	179,94							-	-				MEDIR
11.7.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	28,43	17,23	45,66	852,90	516,90	1.369,80							-	-				MEDIR
11.8		TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO																				
11.8.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,00	20,25	21,80	42,05	850,50	915,60	1.766,10							-	-				MEDIR
11.8.2	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,00	33,15	3,67	36,82	2.187,90	242,22	2.430,12							-	-				MEDIR
11.9		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO																				
11.9.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -	UN	2,00	161,32	14,04	175,36	322,64	28,08	350,72							-	-				MEDIR
11.9.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -	UN	1,00	554,93	14,04	568,97	554,93	14,04	568,97							-	-				MEDIR
11.9.3	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,	UN	1,00	166,60	14,04	180,64	166,60	14,04	180,64							-	-				MEDIR
11.9.4	COMP 112	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM	UN	9,00	103,10	3,31	106,41	927,90	29,79	957,69							-	-				MEDIR
11.10		APELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)																				

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela A



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												PARANÁ EDIFICAÇÕES															
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES				ENDERECO: RUA FREI SÉRGIO HILLESHEIM MUNICIPIO: PATO BRANCO				PROTOCOLO N°: 178496905,00 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO				ART N°: 124.500/D REG. CREA: 124.500/D				1ª MEDIDA DATA: 31/03/2023				2ª MEDIDA DATA: 29/05/2023				3ª MEDIDA DATA: 31/07/2023			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO			
11.10.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	570,43	22,94	593,37		1.711,29	68,82	1.780,11																
11.10.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENTIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	769,54	27,86	797,40		3.078,16	111,44	3.189,60																
11.10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	213,81	20,48	234,29		4.276,20	409,60	4.685,80																
11.10.4	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	750,33	48,77	799,10		750,33	48,77	799,10																
11.10.5	COMP 114	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	2.094,84	18,00	2.112,84		2.094,84	18,00	2.112,84																
11.10.6	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	46,23	6,95	53,18		924,60	139,00	1.063,60																
11.10.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	20,00	60,64	6,94	67,58		1.212,80	138,80	1.351,60																
11.10.8	COMP 012	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÉNICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	48,75	6,34	55,09		341,25	44,38	385,63																
11.10.9	COMP 115	BARRA APÓIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX	M	13,60	268,77	10,16	278,93		3.655,27	138,18	3.793,45																
11.10.10	COMP 116	BANCADA EM INOX	M	3,30	1.126,06	15,41	1.141,47		3.716,00	50,85	3.766,85																
11.10.11	COMP 117	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	15,15	586,11	86,22	672,33		8.879,57	1.306,23	10.185,80																
11.10.12	COMP 118	BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	3,00	713,51	92,35	805,86		2.140,53	277,05	2.417,58																
11.10.13	COMP 119	ESCOVÔDORÔMEO EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO MÉTALICOS)	UN	2,00	858,94	92,37	951,31		1.717,88	184,74	1.902,62																
11.11	IMPLEMENTAÇÃO																										
11.11.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA																										
11.11.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM [INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA], INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	20,25	21,80	42,05		243,00	261,60	504,60																
11.11.1.2	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM [INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA], INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	69,00	23,03	8,16	31,19		1.589,07	563,04	2.152,11																
11.11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO																										
11.11.2.1	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00	35,27	22,79	58,06		740,67	478,59	1.219,26																
11.11.2.2	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 150 MM [INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO], INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	126,00	63,09	17,86	80,95		7.949,34	2.250,36	10.199,70																
11.11.3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS																										
11.11.3.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00	60,24	13,68	73,92		361,44	82,08	443,52																
11.11.3.2	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 150 MM [INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO], INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	63,09	17,86	80,95		3.785,40	1.071,60	4.857,00																
11.11.3.3	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00	99,14	3,01	102,15		1.487,10	45,15	1.532,25																
11.11.4	TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS																										
11.11.4.1	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	5,00	46,46	16,07	62,53		232,30	80,35	312,65																
11.12	SERVIÇOS																										
11.12.1	COMP 139	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	182,72	65,06	247,78		365,44	130,12	495,56																
11.12.2	COMP 140	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	390,76	135,88	526,64		1.563,04	543,52	2.106,56																
11.12.3	COMP 144	CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM	UN	18,00	255,95	95,86	351,81		4.607,10	1.725,48	6.332,58																
11.12.4	COMP 145	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM	UN	3,00	368,66	139,97	508,63		1.105,98	419,91	1.525,89																
11.12.5	COMP 121	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	1.376,68	600,84	1.977,52		1.376,68	600,84	1.977,52																
11.12.6	COMP 120	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.223,01	586,69	1.809,70		1.223,01	586,69	1.809,70																
12	AR-CONDICIONADO								R\$ 52.917,55	R\$ 7.037,97	R\$ 59.955,52																
12.1	APARELHOS																										
12.1.1	COMP 016	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO	UN	13,00	1.610,22	166,79	1.777,01		20.992,86	2.168,27	23.101,13																

Carrimo e Assinatura Responsável Técnico

P. L. 1-3


Carrimo e Assinatura Responsável pela Verificação



Assinado por 2 pessoas: LILIANA CRISTINA BRANDALISE e EDUARDO BELLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/619D-8891-6B36-4351 e informe o código 619D-8891-6B36-4351

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												PARANÁ EDificações													
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDificações												PROTOCOLO N°: 178496905,00 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO													
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1,0 DATA: 16/09/2022												ART N°: REG. CREA: 124.500/D													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO	QUANT.	CUSTO
12.1.3	COMP 018	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO	UN	5,00	2.736,63	313,86	3.050,49	13.683,15	1.569,30	15.252,45															
12.1.5	COMP 020	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	55,55	2,64	58,19	7.221,50	343,20	7.564,70															
12.1.6	COMP 021	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	65,10	2,78	67,88	3.255,00	139,00	3.394,00															
12.1.8	COMP 125	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	100,00	25,72	12,81	38,53	2.572,00	1.281,00	3.853,00															
12.2		VENTILADORES																							
12.2.1	COMP 126	VENTILADORES PARA EXAUSTÃO COM GRELA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m³/h - 220V BIVOLT - 50W	UN	1,00	405,40	0,00	405,40	405,40	0,00	405,40															
12.2.2	COMP 127	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	6,00	62,29	25,62	87,91	373,74	153,72	527,46															
12.3		OUTROS																							
12.3.1	COMP 128	REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO	M	54,00	82,85	25,62	108,47	4.473,90	1.383,48	5.857,38															
13		GASES ESPECIAIS						0,00	0,00	R\$ 51.931,28	R\$ 2.967,16	R\$ 54.898,44													
13.1		TUBULAÇÃO																							
13.1.1	97341	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2015	M	53,00	55,16	3,83	58,99	2.923,48	202,99	3.126,47															
13.2		EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA																							
13.2.1	COMP 129	POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRESSO - DUPLA RETENÇÃO	UN	5,00	121,12	61,52	182,64	605,60	307,60	913,20															
13.3		CENTRAIS																							
13.3.1	COMP 130	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA	UN	1,00	3.420,14	683,35	4.103,49	3.420,14	683,35	4.103,49															
13.3.2	COMP 131	CENTRAL PARA AR COMPRESSO CONFORME MEMORIAL	UN	1,00	44.982,06	1.773,22	46.755,28	44.982,06	1.773,22	46.755,28															
14		CERCAMENTO LIMPEZA E ARREMATES FINAIS						R\$ 23.847,28	R\$ 2.620,18	R\$ 25.967,46															
14.1		CERCAMENTO EM GRADIL COM POSTES DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TEIA MALHA 5X20CM EM AÇO ZINCADO, DIÂMETRO DO ARAME DE 5,0MM, PAINEL COM 2,43M DE ALTURA E POSTES A CADA 2,50M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COR AZUL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	130,00	138,64	0,00	138,64	18.023,20	0,00	18.023,20															
14.1.1	COMP 150	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME [SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS]_AF_06/2017	M3	0,94	82,36	193,49	275,85	77,42	181,88	259,30															
14.1.2	96526	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	32,50	34,36	19,46	53,82	1.116,70	632,45	1.749,15															
14.1.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICÓ – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	3,00	413,05	121,87	534,92	1.239,15	365,61	1.604,76															
14.1.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	126,00	13,01	4,14	17,15	1.639,26	521,64	2.160,90															
14.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	35,00	12,61	5,81	18,42	441,35	203,35	644,70															
14.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)_AF_07/2020	M3	40,00	6,38	1,10	7,48	255,20	44,00	299,20															
14.3	COMP 033	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	375,00	1,48	1,79	3,27	555,00	671,25	1.226,25															

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

LILIAN CRISTINA BRANDALISE e EDUARDO BORGES
Assinado por 2 pessoas: <https://patobranco.com.br/verificacao/1doc.com.br> e <https://paranaedificacoes.com.br>. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.com.br>.



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Araribóia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE DO SOM

CONTRATO Nº 295/2022/GP

Relatório de Medição nº 3

DATA: 31/07/2023

**Empresa Contratada: MOLDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS SUL
AMERICANA LTDA**

Responsável: RODRIGO BOESING – CREA/PR: 124.500/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 3º medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Estrutura de Vigas e pilares.



Foto 2: Levantamento de Alvenarias de vedação.




Foto 3: Escoramento de Laje e eletrodutos da rede elétrica.



Foto 4: Eletrodutos (instalações elétricas).



Foto 5: Levantamento de alvenaria de vedação (platibandas).



Foto 6: Levantamento de alvenaria de vedação (platibandas na cobertura).



Foto 7: Levantamento de alvenaria de vedação (platibandas na laje de cobertura).



Foto 8: Levantamento de alvenaria de vedação (platibandas na cobertura).

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 166.233,18.

Pato Branco, 31 de Julho de 2023.

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 174.064/D

