

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO										ESTADO DO PARANÁ							
										REGIONAL		CASCAVEL		ASSOCIAÇÃO		AMSOP	
										PARCELA		2		DATA		16/07/2021	
										CONTRATO EMPREITADA:		23/2021		ORDEM DE SERVIÇO:			
										Nº				Nº			
										DATA:		26/04/2021		DATA			
										ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato						
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	1653,99	1.653,99	1.653,99	-						
	1.2.2	BARRACAO DE OBRA															
	ICO-04	LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO COM ESCRITÓRIO E BWC, MEDINDO 6,00 X 2,40 M H=2,30M	MES	5,00	40,00%	0,0046	0,18%	532,57	1.065,14	2.662,85	1.597,71						
	1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO															
	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	100,00%	0,0056	0,56%	409,34	3.274,72	3.274,72	-						
	2	ENTRADA PROVISORIA DE ÁGUA	M2	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	272,97	272,97	272,97	-						
	31	DEMOLIÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA COM MOURÕES DE CONCRETO E CERCA METÁLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE DE ENTULHOS	UNID	1,00	100,00%	0,0020	0,20%	1167,14	1.167,14	1.167,14	-						
	32	REMOÇÃO DE TRAVES METÁLICAS - INCLUSIVE TRANSPORTE DE ENTULHOS	UNID	1,00		0,0005		315,19	-	315,19	315,19						
	33	DEMOLIÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE - INCLUSIVE TRANSPORTE DE ENTULHOS	UNID	1,00		0,0015		857,39	-	857,39	857,39						
02	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS															
	2.1	MOVIMENTO DE TERRA															
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	355,43	2,61%	0,0481	0,13%	78,65	730,66	27.954,57	27.223,91						
	2.1.6	REATERRO MECANIZADO															
	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,60	18,66%	0,0010	0,02%	29,78	103,34	553,91	450,57						
	2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS															
	2.3.9	TUBOS DE CONCRETO															
	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	98,90	100,00%	0,0153	1,53%	89,85	8.886,17	8.886,17	-						
	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	132,05	100,00%	0,0168	1,68%	73,93	9.762,46	9.762,46	-						
	2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS															
	2.4.4	CAIXAS DE GORDURA															
	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	4,00		0,0035		504,63	-	2.018,52	2.018,52						
	2.4.5	CAIXAS DE INSPECAO															

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
74166/1		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		0,0011		220,79	-	662,37	662,37
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS							-	-	-
89707		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00		0,0001		29,90	-	59,80	59,80
2.4.8		CAIXAS DE AREIA	UN	1,00		0,0002		95,12	-	95,12	95,12
72285		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN						-	-	-
2.4.10		CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS							-	-	-
83623		GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	28,00		0,0121		251,78	-	7.049,84	7.049,84
83624		GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,95		0,0003		177,48	-	168,61	168,61
2.4.12		BUEIROS / BOCA DE LOBO							-	-	-
83659		BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	50,00%	0,0149	0,75%	865,54	4.327,70	8.655,40	4.327,70
27		EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO MANTA GEOTÊXTIL	M	172,00		0,0252		85,15	-	14.645,80	14.645,80
6		CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=30CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00		0,0014		29,21	-	817,88	817,88
03		FUNDAÇOES							-	-	-
3.2		ESTACA TIPO BROCA							-	-	-
98228		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	212,00	18,87%	0,0209	0,39%	57,28	2.291,20	12.143,36	9.852,16
3		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA Nº02), APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	1,56	33,33%	0,0003	0,01%	106,76	55,52	166,55	111,03
4		CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9,32	18,56%	0,0055	0,10%	344,60	596,16	3.211,67	2.615,51
04		ESTRUTURAS							-	-	-
4.1		FORMAS							-	-	-
96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	124,47	33,09%	0,0129	0,43%	60,35	2.485,82	7.511,76	5.025,94
92269		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	66,96		0,0115		99,55	-	6.665,86	6.665,86
92270		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	62,24		0,0088		82,22	-	5.117,37	5.117,37
4.2		ARMADURAS							-	-	-
4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60							-	-	-
92759		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,32		0,0034		11,71	-	1.971,03	1.971,03
92775		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,37	18,58%	0,0043	0,08%	14,61	462,55	2.489,11	2.026,56

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1480,98	6,41%	0,0243	0,16%	9,51	902,40	14.084,12	13.181,72
	4.3	CONCRETOS E GRAUTES							-	-	-
	4.3.4	ESTRUTURAL USINADO							-	-	-
	4.3.4.1	CONCRETAGENS							-	-	-
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,00		0,0044		515,82	-	2.579,10	2.579,10
	4.4	LASTROS							-	-	-
	4.4.2	CONCRETO SIMPLES							-	-	-
	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_07/2019	M3	109,14		0,0214		113,77	-	12.416,86	12.416,86
	5	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,65		0,0028		352,18	-	1.637,64	1.637,64
	024	LIMPEZA E RASPAGEM DE CAMADA VEGETAL DA QUADRA DE CONCRETO EXISTENTE	M2	420,00	50,00%	0,0036	0,18%	4,93	1.035,30	2.070,60	1.035,30
	029	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO C-20, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 5 CM, ARMADO.	M2	420,00		0,0363		50,19	-	21.079,80	21.079,80
	14	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM PISOS OU RADIER	M²	218,29		0,0395		105,03	-	22.927,00	22.927,00
05	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-
	5.1	ALVENARIA							-	-	-
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	180,72		0,0191		61,45	-	11.105,24	11.105,24
	87505	ALAMBRADO PARA QUADRA DE BASQUETE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, MALHA 7,5CMX7,5CM, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" NAS EXTREMIDADES E 2 1/2" NO RESTANTE, COM PERFIL U H=20CM, ABAS=5CM	UN	1,00		0,0227		13164,91	-	13.164,91	13.164,91
	008	ALAMBRADO PARA QUADRAS DE VÔLEI DE AREIA EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, MALHA 7,5CMX7,5CM, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" NAS EXTREMIDADES E 2 1/2" NO RESTANTE, COM PERFIL U H=20CM, ABAS=5CM	UN	1,00		0,0839		48722,71	-	48.722,71	48.722,71
	009	ALAMBRADO PARA CAMPO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, MALHA 7,5CMX7,5CM, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" NAS EXTREMIDADES E 2 1/2" NO RESTANTE, COM PERFIL U H=20CM, ABAS=5CM	UN	1,00		0,0195		11318,94	-	11.318,94	11.318,94
	010	PORTÃO DE ABIR, 1 FOLHA, EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC 12BWG, MALHA 7,5X7,5CM, COM MOLDEIRA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,15		0,0029		533,33	-	1.679,99	1.679,99
	011	PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA, EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC 12BWG, MALHA 7,5X7,5CM, COM MOLDEIRA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	M2	6,30		0,0064		592,81	-	3.734,70	3.734,70
06	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							-	-	-
	8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-
	8.2.3.2	ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS							-	-	-
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00		0,0001		14,42	-	86,52	86,52
	8.2.3.4	ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS							-	-	-

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unidade	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
97667		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	506,25		0,0068		7,76	-	3.928,50	3.928,50
97668		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	43,75		0,0009		11,92	-	521,50	521,50
97669		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	72,97		0,0024		19,10	-	1.393,73	1.393,73
8.2.5		CABOS							-	-	-
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV							-	-	-
91929		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2427,57		0,0223		5,33	-	12.938,95	12.938,95
91931		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	737,96		0,0091		7,16	-	5.283,79	5.283,79
91933		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	334,70		0,0064		11,15	-	3.731,91	3.731,91
8.2.8		CAIXAS							-	-	-
97886		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_05/2018	UN	55,00		0,0146		154,33	-	8.488,14	8.488,14
97888		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00		0,0008		466,57	-	466,57	466,57
8.2.11		DISJUNTORES							-	-	-
8.2.11.1		MONOPOLARES							-	-	-
93656		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00				15,41	-	15,41	15,41
8.2.11.2		BIPOLARES							-	-	-
93662		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00		0,0005		73,26	-	293,04	293,04
93663		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00		0,0001		73,26	-	73,26	73,26
93664		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00		0,0001		75,96	-	75,96	75,96
8.2.11.3		TRIPOLARES							-	-	-
93672		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00		0,0002		102,75	-	102,75	102,75
93673		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00		0,0002		111,28	-	111,28	111,28
8.2.13		TOMADAS							-	-	-
91996		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00		0,0002		32,70	-	130,80	130,80
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES							-	-	-
83399		RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		0,0001		37,64	-	37,64	37,64
8.2.22		APARELHOS ELÉTRICOS							-	-	-
9535		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00		0,0003		83,75	-	167,50	167,50
015		TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL, TRILHO DIN, 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		0,0010		140,51	-	562,04	562,04

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
016		CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 45A 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELEOTROTÉCNICO	UN	5,00		0,0078		909,43	-	4.547,15	4.547,15
020		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00		0,0001		10,68	-	64,08	64,08
017		POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 6M LIVRES, CÔNICO CONTÍNUO COM CRUZETA E TRÊS REFLETORES LED IP 66 DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		0,0176		1705,92	-	10.235,52	10.235,52
018		POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 6M LIVRES, CÔNICO CONTÍNUO COM CRUZETA E QUATRO REFLETORES LED IP 66 DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		0,0198		1916,90	-	11.501,40	11.501,40
019		POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 6M LIVRES, CÔNICO CONTÍNUO COM CRUZETA E SEIS REFLETORES LED IP 66 DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		0,0163		2361,49	-	9.445,96	9.445,96
021		POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CÔNICO CONTÍNUO RETO, H=4,0M, ENGASTADO COM LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00		0,0453		847,84	-	26.283,04	26.283,04
022		MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO	UN	1,00		0,0019		1121,21	-	1.121,21	1.121,21
023		ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,0068		3930,62	-	3.930,62	3.930,62
07	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS							-	-	-
	9.3.12	ENTRADA DE AGUA							-	-	-
	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00		0,0003		146,07	-	146,07	146,07
	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		0,0003		154,11	-	154,11	154,11
	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		0,0001		74,40	-	74,40	74,40
	9.3.16	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							-	-	-
	9.3.16.1	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							-	-	-
	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,80		0,0029		39,05	-	1.710,39	1.710,39
	9.3.24	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	91793	PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE	M	2,70		0,0004		76,04	-	205,31	205,31
	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.	M	45,25		0,0045		57,89	-	2.619,52	2.619,52
	9.3.34	CONEXÕES DIVERSAS							-	-	-
	9.4	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							-	-	-
	9.4.6	TORNEIRAS E MISTURADORES							-	-	-
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00		0,0001		44,09	-	44,09	44,09
	9.4.10	REGISTROS E VALVULAS							-	-	-
	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00		0,0001		64,38	-	64,38	64,38

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89985	E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", TIPO PRESSMATIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		0,0003		72,93	-	145,86	145,86
	25		UN	3,00		0,0009		181,74	-	545,22	545,22
	28	PIA DE CONCRETO ARMADO SUSPensa, COMPRIMENTO 2,10M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,0005		306,83	-	306,83	306,83
	026	CALHACANAleta DE CONCRETO SIMPLes, TIPO MEIA CANA, D=20CM, PARA ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,95				27,17	-	25,81	25,81
08	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-	-	-
	10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							-	-	-
	10.1.2	CHAPISCO							-	-	-
	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	516,35		0,0053		5,92	-	3.056,79	3.056,79
	10.1.3	EMBOCO							-	-	-
	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	516,35		0,0265		29,84	-	15.407,88	15.407,88
	10.1.8	PASTILHAS							-	-	-
	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF_06/2014	M2	20,79		0,0090		250,76	-	5.213,30	5.213,30
	10.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES							-	-	-
	10.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURAS							-	-	-
	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOs.	M2	72,56		0,0013		10,60	-	769,14	769,14
	10.3	REVESTIMENTO DE PISOS							-	-	-
	10.3.11	PISO EM BLOCO DE CONCRETO							-	-	-
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	1156,79		0,1243		62,41	-	72.195,26	72.195,26
	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	210,17		0,0244		67,51	-	14.188,58	14.188,58
	10.4	PINTURAS							-	-	-
	10.4.7	FUNDO PREPARADOR							-	-	-
	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	M2	495,56		0,0026		3,10	-	1.536,24	1.536,24
	10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							-	-	-
	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_06/2014	M2	495,56		0,0187		21,94	-	10.872,59	10.872,59
	12	GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 15 CM (H X L), ASSENTADOS COM ARGAMASSA 1:3	M	973,49		0,0663		39,56	-	38.511,26	38.511,26
09	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-	-	-
	11.1	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO							-	-	-
	11.1.2	REGULARIZAÇÃO							-	-	-
	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	2094,61		0,0061		1,70	-	3.560,84	3.560,84

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unidade	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	11.2	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-	-	-
	11.2.2	PLANTAS							-	-	-
	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	591,29		0,0087		8,56	-	5.061,44	5.061,44
10	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							-	-	-
	13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	419,21		0,0024		3,29	-	1.379,20	1.379,20
x		TOTAL GERAL							-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO
PROJETO/LOTE
PROGRAMA
CONTRATADA
CONTRATO Nº
OBJETO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

54/01

TRANFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
CIVILAR CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME

23/2021

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA COM
DUAS QUADRAS DE AREIA, UMA QUADRA DE
BASQUETE, UMA QUADRA POLIESPORTIVA, ÁREA
COM CHUVEIROS E PAVIMENTAÇÃO COM
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE
TERRA, DRENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS,
ALVENARIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
INSTALAÇÕES HSDROSANITÁRIAS,
REVESTIMENTOS, PINTURA, PAVIMENTAÇÕES,
ENTRE OUTROS, ALÉM DE PLACAS DE
COMUNICAÇÃO VISUAL, LOCALIZADA NA RUA
ANCHIETAESQUINA COM RUA CASSIANO
RICARDO, QUADRA Nº 447, BAIRRO ANCHIETA

MEDIÇÃO Nº
DATA DA VISTORIA

02
16/07/2021

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das
vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços
executados pela Contratada, no período de 17/06/2021 até 16/07/2021.

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA



Placa de obra



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

	Placa de obra
	Placa de obra
	Container para barracão de obra





MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

	Entrada provisória de energia
	Entrada provisória de água
	Remoção de mureta em alvenaria e carçamento





MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

2. MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

	Escavação e reaterro para viga baldrame da quadra de basquete
	Escavação para viga baldrame do campo
	Tubos de água pluvial e caixas de passagem
	Tubos de água pluvial e caixas de passagem



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ



Tubos de água pluvial e
caixas de passagem



Tubos de água pluvial e
caixas de passagem



Tubos de água pluvial e
caixas de passagem



Tubos de água pluvial e
caixas de passagem



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ



Tubos de água pluvial e
caixas de passagem

3. FUNDAÇÕES



Execução estacas e viga
baldrame no entorno da
quadra de basquete



Execução estacas e viga
baldrame no entorno da
quadra de basquete



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ



Execução estacas e viga
baldrame no entorno da
quadra de basquete

4. ESTRUTURAS



Execução de viga
baldrame no entorno da
quadra de basquete



Execução de viga
baldrame no entorno da
quadra de basquete



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ




Execução de viga
baldrame no entorno da
quadra de basquete



Forma para execução da
baldrame no campo e
limpeza e raspagem da
camada vegetal sobre a
quadra de concreto
existente

Pato Branco, 16 de julho de 2021.


Jorge Eduardo Chioqueta
CREA-PR 125.426/D
ART de Fiscalização nº 1720213015220