



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **3** Período: **13/06/2023 a 24/07/2023** % Realizado Período.: **6,75%** % Realizado Acum.: **15,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
2	Serviços Preliminares	2																										
3	Movimentação de terra - escavação	1																										
4	Movimentação de terra - reaterro																											
5	Locação da obra	1																										
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos		1	1	1	1	1	1	1																			
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrames																											
8	Fundações - Estacas		3	2	2	2	2	1	3																			
9	Fundações - Blocos		3	3		3		3																				
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames																											
11	Estrutura moldada in loco - Pilares																											
12	Estrutura moldada in loco - Vigas																											
13	Estrutura moldada in loco - Escadas																											
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças																											
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar																											
16	Estrutura pré-moldada - Pilares			3																								
17	Estrutura pré-moldada - Vigas			3																								
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré																											
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquibancada																											
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar			3																								
21	Impermeabilizações																											
22	Alvenarias, vergas e contravergas																											
23	Alvenarias - peitoril em granito																											
24	Divisórias																											
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação																											
26	Ramal de distribuição de água																											
27	Tubulação PVC soldável e registros																											
28	Bomba Centrífuga																											
29	Reservatório para armazenamento de água																											
30	Kit cavalete entrada de água																											
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto																											
32	Tubulação 150mm - Esgoto																											
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																											
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																											
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																											
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - ci																											
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - C																											
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulaçã																											
39	Instalações elétricas - movimentação de terra																											
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins																											



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **3** Período: **13/06/2023 a 24/07/2023** % Realizado Período.: **6,75%** % Realizado Acum.: **15,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodutos																													
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																													
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																													
44	Instalações elétricas - Disjuntores																													
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão																													
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5																													
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,																													
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,																													
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas																													
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomada																													
51	Instalações elétricas - Eletrocalhas																													
52	Instalações elétricas - Luminárias																													
53	Instalações elétricas - Refletores																													
54	Instalações elétricas - Entrada de energia																													
55	SPDA - Terminal aéreo e malha superior																													
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior																													
57	SPDA - Barra chata de alumínio																													
58	SPDA - Descidas																													
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipor																													
60	PSCIP - Abrigos																													
61	PSCIP - Bomba de Incêndio																													
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões																													
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões																													
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões																													
65	PSCIP - Recalque no passeio																													
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incê																													
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça																													
68	PSCIP - Barras anti-pânico																													
69	PSCIP - Extintores e sinalização																													
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha																													
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco e																													
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco e																													
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)																													
74	Revetimentos - Pisos - Lastro																													
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, reves																													
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em CA																													
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido																													
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante																													
79	Revestimentos - Forro e teto																													
80	Cobertura - Treliças principais																													



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **3** Período: **13/06/2023 a 24/07/2023** % Realizado Período.: **6,75%** % Realizado Acum.: **15,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior	18	19	20	21	22	23	24	25
81	Cobertura - Coberturas Laterais																									
82	Cobertura - Terças																									
83	Cobertura - Contraventamento																									
85	Cobertura - Telhamento																									
86	Cobertura - Calha em chapa de aço galv.																									
87	Cobertura - Calha em concreto																									
88	Cobertura - Rufo em granito																									
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos																									
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros																									
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana																									
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro																									
93	Portico em ACM																									
94	Esquadrias - Portas																									
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores																									
96	Corrimão simples em aço																									
97	Guarda corpo de aço galvanizado																									
98	Guarda corpo em ACM																									
99	Barreira em aço galvanizado																									
100	Louças																									
101	Metais e acessórios																									
102	Pintura - Paredes																									
103	Pintura - Tetos																									
104	Serviços Finais																									

Data das Medições													
		14/04/2023	12/06/2023	24/07/2023									
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,78%	4,56%	6,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	1.029.895,19	1.245.133,16	1.841.477,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,78%	8,34%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%
	R\$	1.029.895,19	2.275.028,35	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74	4.116.505,74

PATO BRANCO/PR
Local
terça-feira, 1 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-107389/D
ART/RRT: 1720230911254

Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

CONTRATO Nº370/2022-GP

Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Responsável: Sálvio Pedro Machado

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:











Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de R\$ 1.841.477,39, porém conforme ofício nº 0644/2023/REGOV/CV foi liberado pela caixa econômica federal apenas o valor da contrapartida do município tendo em vista que ainda não houve repasse do convênio pelo governo federal no valor de R\$ 337.541,68, portanto será efetuado o pagamento parcial de **R\$ 1.503.935,71**.

Pato Branco, 16 de Agosto de 2023.

FERNANDA ZIANNI
MANARIM:00983402981
Assinado de forma digital
por FERNANDA ZIANNI
MANARIM:00983402981
Dados: 2023.08.16
10:31:22 -03'00'

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D