



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
----------------------------------	----------------------------	---	--	--	-------------------------------

Medição: **15** Período: **26/10/2024 a 14/02/2025** % Realizado Período.: **0,26%** % Realizado Acum.: **94,27%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1,3,E4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior	Glosa da Telha	ADM LOCAL - PLE 01	ADM LOCAL - PLE 02	ADM LOCAL - PLE 03	ADM LOCAL - PLE 04	ADM LOCAL - PLE 05	ADM LOCAL - PLE 06	ADM LOCAL - PLE 07
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços Preliminares	2																								
3	Movimentação de terra - escavação	1																								
4	Movimentação de terra - reaterro	14																								
5	Locação da obra	1																								
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos		1	1	1	1	1	1	1																	
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrames		12	12	12	12	12	12	12																	
8	Fundações - Estacas		3	2	2	2	2	1	3																	
9	Fundações - Blocos		3	3	4	3	4	3	4																	
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames		6	5	6	6	10	14	5																	
11	Estrutura moldada in loco - Pilares		10	10			11	11	5																	
12	Estrutura moldada in loco - Vigas		10	10			11	11	11																	
13	Estrutura moldada in loco - Escadas		13	13					10																	
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças		12	11			13	12	6																	
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar		6	5			10	10																		
16	Estrutura pré-moldada - Pilares		4	3	4	4	4	4	4																	
17	Estrutura pré-moldada - Vigas		4	3	4	4	4	4	4																	
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré		5	5	6	6	5	6																		
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquivancada		5	5	6	6	5	6																		
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar		4	3			4	4																		
21	Impermeabilizações																									
22	Alvenarias, vergas e contravergas		8	9			11	11	11																	
23	Alvenarias - peitoril em granito																									
24	Divisórias																									
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação	13																								
26	Ramal de distribuição de água	13																								
27	Tubulação PVC soldável e registros	14																								
28	Bomba Centrífuga																									
29	Reservatório para armazenamento de água																									
30	Kit cavalete entrada de água																									
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto	12																								
32	Tubulação 150mm - Esgoto	13																								
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																									
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu	12																								
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu	13																								
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - ci	14																								
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - C																									
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulaçã	12																								
39	Instalações elétricas - movimentação de terra	12																								
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins	12																								
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodu	12																								
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																									
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																									



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	---	---	---	------------------------

Medição: **15** Período: **26/10/2024 a 14/02/2025** % Realizado Período.: **0,26%** % Realizado Acum.: **94,27%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1,3,E4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior	Glosa da Telha	ADM LOCAL - PLE 01	ADM LOCAL - PLE 02	ADM LOCAL - PLE 03	ADM LOCAL - PLE 04	ADM LOCAL - PLE 05	ADM LOCAL - PLE 06	ADM LOCAL - PLE 07
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
87	Cobertura - Calha em concreto	12																								
88	Cobertura - Rufo em granito																									
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos		13	13			13	14																		
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros																									
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana		14	14			14	14																		
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro		12	12			14	14																		
93	Portico em ACM	14																								
94	Esquadrias - Portas																									
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores																									
96	Corrimão simples em aço		14	14	14	14	14	14																		
97	Guarda corpo de aço galvanizado		14	14			14	14																		
98	Guarda corpo em ACM																									
99	Barreira em aço galvanizado										14															
100	Louças																									
101	Metais e acessórios																									
102	Pintura - Paredes		14	14			15																			
103	Pintura - Tetos																									
104	Serviços Finais																									
105	Administração Local - Manual																			1	2	3	4	5	6	7
106	Pele de Vidro	13																								
107	Pianel em Telha - Glosa																									

		Data das Medições											
		23/07/2024	24/09/2024	25/10/2024	14/02/2025								
Medições		Medição 12	Medição 13	Medição 14	Medição 15	Medição 16	Medição 17	Medição 18	Medição 19	Medição 20	Medição 21	Medição 22	Medição 23
Período:	%	9,41%	4,26%	6,28%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	2.600.395,95	1.176.986,14	1.733.289,17	71.982,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	83,47%	87,73%	94,01%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%
	R\$	23.056.018,21	24.233.004,35	25.966.293,52	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98

PATO BRANCO/PR
Local
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025
Data

GERI
NATALINO
DUTRA:648471
36934

Assinado de forma digital por GERI NATALINO
DUTRA:64847136934
Dados: 2025.02.18 15:18:25 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-107389/D
ART/RRT: 1720230911254



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
----------------------------------	----------------------------	---	--	--	-------------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	ADM LOCAL - PLE 08	ADM LOCAL - PLE 09	ADM LOCAL - PLE 10	ADM LOCAL - PLE 11	ADM LOCAL - PLE 12	ADM LOCAL - PLE 13	ADM LOCAL - PLE 14	ADM LOCAL - PLE 15	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	Administração Local																										
2	Serviços Preliminares																										
3	Movimentação de terra - escavação																										
4	Movimentação de terra - reaterro																										
5	Locação da obra																										
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos																										
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrames																										
8	Fundações - Estacas																										
9	Fundações - Blocos																										
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames																										
11	Estrutura moldada in loco - Pilares																										
12	Estrutura moldada in loco - Vigas																										
13	Estrutura moldada in loco - Escadas																										
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças																										
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar																										
16	Estrutura pré-moldada - Pilares																										
17	Estrutura pré-moldada - Vigas																										
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré																										
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquivancada																										
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar																										
21	Impermeabilizações																										
22	Alvenarias, vergas e contravergas																										
23	Alvenarias - peitoril em granito																										
24	Divisórias																										
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação																										
26	Ramal de distribuição de água																										
27	Tubulação PVC soldável e registros																										
28	Bomba Centrífuga																										
29	Reservatório para armazenamento de água																										
30	Kit cavalete entrada de água																										
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto																										
32	Tubulação 150mm - Esgoto																										
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																										
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tubulação																										
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - caixa																										
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - caixa																										
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - Caixa																										
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulação																										
39	Instalações elétricas - movimentação de terra																										
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins																										
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodu																										
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																										
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																										

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Apelido Empreendimento ARENA PATO BRANCO	Nome da Empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	ADM LOCAL - PLE 08	ADM LOCAL - PLE 09	ADM LOCAL - PLE 10	ADM LOCAL - PLE 11	ADM LOCAL - PLE 12	ADM LOCAL - PLE 13	ADM LOCAL - PLE 14	ADM LOCAL - PLE 15	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
87	Cobertura - Calha em concreto																									
88	Cobertura - Rufo em granito																									
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos																									
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros																									
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana																									
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro																									
93	Portico em ACM																									
94	Esquadrias - Portas																									
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores																									
96	Corrimão simples em aço																									
97	Guarda corpo de aço galvanizado																									
98	Guarda corpo em ACM																									
99	Barreira em aço galvanizado																									
100	Louças																									
101	Metais e acessórios																									
102	Pintura - Paredes																									
103	Pintura - Tetos																									
104	Serviços Finais																									
105	Administração Local - Manual	8	9	10	11	12	13	14																		
106	Pele de Vidro																									
107	Pianel em Telha - Glosa																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 12	Medição 13	Medição 14	Medição 15	Medição 16	Medição 17	Medição 18	Medição 19	Medição 20	Medição 21	Medição 22	Medição 23
Periodo:	%	9,41%	4,26%	6,28%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	2.600.395,95	1.176.986,14	1.733.289,17	71.982,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	83,47%	87,73%	94,01%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%	94,27%
	R\$	23.056.018,21	24.233.004,35	25.966.293,52	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98	26.038.275,98

PATO BRANCO/PR
Local
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025
Data

GERI
NATALINO
DUTRA:64847
136934

Assinado de forma digital por GERI NATALINO
DUTRA:64847136934
Dados: 2025.02.18 15:18:44 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-107389/D
ART/RRT: 1720230911254

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 19/02/2025 14:07:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 17/02/2025 17:02:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

CONTRATO Nº370/2022-GP

Relatório de Medição nº 15

Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Responsável: Sálvio Pedro Machado

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a décima quinta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:











































































































Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$71.982,46**.

Pato Branco, 17 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 17/04/2025 08:28:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D