



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                                  |                        |                  |                                                   |                                              |                                               |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO |                        | Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0                                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>UBS SEDE GAVIÃO | INÍCIO DE OBRA<br>04/12/23                    |                 |
| Nº CTEF<br>0                                     | EMPRESA EXECUTORA<br>0 | CNPJ<br>0        | REGIME DE EXECUÇÃO<br>EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |                                              | PERÍODO DA MEDIÇÃO<br>04/12/2023 a 22/12/2023 | Nº MEDIÇÃO<br>1 |

Realizado Acumulado: 51,38%

| Orçamento Contratado            |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                   | Evolução Física (%) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |           |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Item                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período   | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                   |                     |         |                           |                           |           |                           |
| TOTAL:                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                   | -                   | 51,38   | 51,38                     | -                         | 30.016,18 | 30.016,18                 |
| 1.                              | UBS SEDE GAVIÃO                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 58.425,63         | -                   | 51,38   | 51,38                     | -                         | 30.016,18 | 30.016,18                 |
| 1.1.                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 327,73            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 327,73    | 327,73                    |
| 1.1.1.                          | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                 |  |  | 327,73            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 327,73    | 327,73                    |
| 1.2.                            | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 8.889,16          | -                   | 77,25   | 77,25                     | -                         | 6.866,88  | 6.866,88                  |
| 1.2.1.                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS.                                                                                                                                                          |  |  | 8.889,16          | -                   | 77,25   | 77,25                     | -                         | 6.866,88  | 6.866,88                  |
| 1.3.                            | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 927,86            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 927,86    | 927,86                    |
| 1.3.1.                          | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                             |  |  | 163,15            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 163,15    | 163,15                    |
| 1.3.2.                          | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                               |  |  | 106,35            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 106,35    | 106,35                    |
| 1.3.3.                          | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                  |  |  | 85,44             | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 85,44     | 85,44                     |
| 1.3.4.                          | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                 |  |  | 354,57            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 354,57    | 354,57                    |
| 1.3.5.                          | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                            |  |  | 218,35            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 218,35    | 218,35                    |
| 1.4.                            | AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 2.200,28          | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 2.200,28  | 2.200,28                  |
| 1.4.1.                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                  |  |  | 1.065,00          | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 1.065,00  | 1.065,00                  |
| 1.4.2.                          | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | 680,00            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 680,00    | 680,00                    |
| 1.4.3.                          | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                   |  |  | 455,28            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 455,28    | 455,28                    |
| 1.5.                            | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 6.736,54          | -                   | 94,18   | 94,18                     | -                         | 6.344,79  | 6.344,79                  |
| 1.5.1.                          | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                              |  |  | 2.777,40          | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 2.777,40  | 2.777,40                  |
| 1.5.2.                          | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                             |  |  | 1.284,96          | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 1.284,96  | 1.284,96                  |
| 1.5.3.                          | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                           |  |  | 457,02            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 457,02    | 457,02                    |
| 1.5.4.                          | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                        |  |  | 957,36            | -                   | 59,08   | 59,08                     | -                         | 565,61    | 565,61                    |
| 1.5.5.                          | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                   |  |  | 1.259,80          | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 1.259,80  | 1.259,80                  |



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

|                                                  |                        |                  |                                                   |                                              |                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO |                        | Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0                                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>UBS SEDE GAVIÃO | INÍCIO DE OBRA<br>04/12/23                    |
| Nº CTEF<br>0                                     | EMPRESA EXECUTORA<br>0 | CNPJ<br>0        | REGIME DE EXECUÇÃO<br>EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |                                              | PERÍODO DA MEDIÇÃO<br>04/12/2023 a 22/12/2023 |
|                                                  |                        |                  |                                                   |                                              | Nº MEDIÇÃO<br>1                               |

Realizado Acumulado: 51,38%

| Orçamento Contratado            |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Evolução Física (%) |                |         | Evolução Financeira (R\$) |                |          |                           |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------|-----------|
| Item                            | Descrição                                                                                                                                                                                          |  |  |  | Preço Total (R\$)   | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período  | Acum. Incluindo o Período |           |
| Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | TOTAL:              | 58.425,63      | -       | 51,38                     | 51,38          | -        | 30.016,18                 | 30.016,18 |
| 1.6.                            | POTAS E JANELAS                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 10.686,70           | -              | 4,83    | 4,83                      | -              | 516,06   | 516,06                    |           |
| 1.6.1.                          | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                               |  |  |  | 1.047,09            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.6.2.                          | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 3.776,98            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.6.3.                          | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                          |  |  |  | 516,06              | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 516,06   | 516,06                    |           |
| 1.6.4.                          | PORTA DE ABRIR BANHEIRO PNE, 90X210 - COMPLETA (PLACA DE AÇO P/ IMPACTO, BARRA DE APOIO AÇO),PUXADA PARA FORA                                                                                      |  |  |  | 1.046,87            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.6.5.                          | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                          |  |  |  | 1.559,26            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.6.6.                          | PORTA DE CORRER MADEIRA MACIÇA, 90X210, COMPLETA                                                                                                                                                   |  |  |  | 2.740,44            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.7.                            | ÁREA INTERNA/ EXTERNA                                                                                                                                                                              |  |  |  | 11.758,99           | -              | 75,25   | 75,25                     | -              | 8.848,47 | 8.848,47                  |           |
| 1.7.1.                          | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA                                                                                              |  |  |  | 567,00              | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 567,00   | 567,00                    |           |
| 1.7.2.                          | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                             |  |  |  | 1.136,25            | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 1.136,25 | 1.136,25                  |           |
| 1.7.3.                          | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014                                                                                    |  |  |  | 1.826,25            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.7.4.                          | LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS                                                                                                                                   |  |  |  | 1.889,25            | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 1.889,25 | 1.889,25                  |           |
| 1.7.5.                          | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                              |  |  |  | 767,20              | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.7.6.                          | ESQUADRIAS DAS PORTAS INTERNAS (QUEBRA E REQUADRAMENTO).                                                                                                                                           |  |  |  | 561,06              | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 561,06   | 561,06                    |           |
| 1.7.7.                          | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                              |  |  |  | 317,07              | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.7.8.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                               |  |  |  | 1.237,00            | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 1.237,00 | 1.237,00                  |           |
| 1.7.9.                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019                                                      |  |  |  | 3.457,91            | -              | 100,00  | 100,00                    | -              | 3.457,91 | 3.457,91                  |           |
| 1.8.                            | MURO E CERCA METÁLICA                                                                                                                                                                              |  |  |  | 5.545,00            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.8.1.                          | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023                            |  |  |  | 784,52              | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.8.2.                          | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                              |  |  |  | 125,27              | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |
| 1.8.3.                          | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                           |  |  |  | 2.179,88            | -              | -       | -                         | -              | -        | -                         |           |



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

|                          |                   |             |                             |                           |                         |
|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR     |                   | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV                   | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA          |
| MUNICÍPIO DE PATO BRANCO |                   | 0           | 0                           | UBS SEDE GAVIÃO           | 04/12/23                |
| Nº CTEF                  | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ        | REGIME DE EXECUÇÃO          |                           | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |
| 0                        | 0                 | 0           | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |                           | 04/12/2023 a 22/12/2023 |
|                          |                   |             |                             |                           | Nº MEDIÇÃO              |
|                          |                   |             |                             |                           | 1                       |

Realizado Acumulado: 51,38%

| Orçamento Contratado            |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                   | Evolução Física (%) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |           |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Item                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período   | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                   |                     |         |                           |                           |           |                           |
| TOTAL:                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 58.425,63         | -                   | 51,38   | 51,38                     | -                         | 30.016,18 | 30.016,18                 |
| 1.8.4.                          | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016                                                                                                                                                                                 |  |  | 2.455,33          | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.9.                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3.223,89          | -                   | 85,00   | 85,00                     | -                         | 2.740,29  | 2.740,29                  |
| 1.9.1.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    |  |  | 97,78             | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 97,78     | 97,78                     |
| 1.9.2.                          | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                 |  |  | 453,19            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 453,19    | 453,19                    |
| 1.9.3.                          | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                   |  |  | 307,51            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 307,51    | 307,51                    |
| 1.9.4.                          | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 |  |  | 375,42            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 375,42    | 375,42                    |
| 1.9.5.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                         |  |  | 241,43            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 241,43    | 241,43                    |
| 1.9.6.                          | LUMINÁRIA DE LED, 30W, LUZ BRANCA, BIVOLT (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).                                                                                                                                                                              |  |  | 483,60            | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.9.7.                          | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022                    |  |  | 1.264,96          | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 1.264,96  | 1.264,96                  |
| 1.10.                           | PISO                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 2.105,60          | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.10.1.                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                                                                                                  |  |  | 2.105,60          | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.11.                           | DML/BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 5.952,96          | -                   | 20,89   | 20,89                     | -                         | 1.243,82  | 1.243,82                  |
| 1.11.1.                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                            |  |  | 2.725,10          | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.11.2.                         | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                     |  |  | 765,83            | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.11.3.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                 |  |  | 636,90            | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.11.4.                         | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                      |  |  | 581,31            | -                   | -       | -                         | -                         | -         | -                         |
| 1.11.5.                         | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         |  |  | 186,84            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 186,84    | 186,84                    |
| 1.11.6.                         | ENCANAMENTO TANQUE DML E BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                       |  |  | 888,10            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 888,10    | 888,10                    |



BM - Boletim de Medição  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                                  |                        |                  |                                                   |                                              |                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO |                        | Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0                                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>UBS SEDE GAVIÃO | INÍCIO DE OBRA<br>04/12/23                    |
| Nº CTEF<br>0                                     | EMPRESA EXECUTORA<br>0 | CNPJ<br>0        | REGIME DE EXECUÇÃO<br>EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |                                              | PERÍODO DA MEDIÇÃO<br>04/12/2023 a 22/12/2023 |
|                                                  |                        |                  |                                                   |                                              | Nº MEDIÇÃO<br>1                               |

Realizado Acumulado: 51,38%

| Orçamento Contratado            |                                                                                                                                                                     |  |  |  |                   | Evolução Física (%) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |         |                           |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| Item                            | Descrição                                                                                                                                                           |  |  |  | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período | Acum. Incluindo o Período |           |
| Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO |                                                                                                                                                                     |  |  |  | TOTAL:            | 58.425,63           | -       | 51,38                     | 51,38                     | -       | 30.016,18                 | 30.016,18 |
| 1.11.7.                         | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 |  |  |  | 168,88            | -                   | 100,00  | 100,00                    | -                         | 168,88  | 168,88                    |           |
| 1.12.                           | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                                                                               |  |  |  | 70,92             | -                   | -       | -                         | -                         | -       | -                         |           |
| 1.12.1.                         | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                               |  |  |  | 70,92             | -                   | -       | -                         | -                         | -       | -                         |           |

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR

Local

sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BELLEI

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 164.074/D

ART/RRT: 1720233427388

  
Eduardo Bellei  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 164.074/D

---

**REFORMA DA UBS SEDE GAVIÃO**  
**EMENDA IMPOSITIVA Nº20**  
**EMPENHO: 018649/2023**  
**CONTRATO 160/2023/GP – LOTE 10**

---

Relatório de Medição nº 1

DATA: 22/12/2023

---

---

Empresa: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA –

CNPJ 48.691.405/0001-40

Responsável Técnico: DANIEL SIMIONATO – CREA/PR: 74528/D

---

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



**Foto 1: Remoção de Aberturas e Paredes.**



**Foto 2: Remoção de Aberturas e Paredes. Trocas do telhamento.**



**Foto 3: Remoção de Aberturas e Paredes. Trocas do telhamento. Piso em concreto.**

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 30.016,17.

Pato Branco, 22 de Dezembro de 2023.

  
**Eduardo Bellei**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 164.074/D

---

**EDUARDO BELLEI**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 164.074/D