



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco 29/05/2023

LAUDO DE LIBERAÇÃO

Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saúde

S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 40.474.563/0001-36

Contrato n° 349/2022/GP

INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA E PROTETOR DE PAREDE NA UPA 24 HORAS

CONTRATO	100%		157.262,70	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela a partir de 09/03/2023	50,01%	78.643,36	49,99%	R\$ 78.619,34
A liberar 2.ª Parcela a partir de 17/04/2023	17,80%	27.987,05	32,20%	R\$ 50.632,29
A liberar 3.ª Parcela a partir de 29/05/2023	32,20%	50.632,29	0,00%	R\$ -

Valor a ser liberado	R\$50.632,29
----------------------	--------------

OBS: O VALOR QUE CONSTA NESTE LAUDO DE LIBERAÇÃO É REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saúde


ENG - CIVIL
164.074/1-PR



UPA 24 HORAS - INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA E PROTETOR DE PAREDE

Aditivo 01/2023

Relatório de Medição nº 03

DATA: 29/05/2023

Empresa Contratada: SJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Profissional da empresa responsável pela execução: LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS - REG.
CAU: 000A1280287

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 3ª medição referente ao aditivo da UPA 24 horas, constatando os itens existentes na planilha de medição, os quais foram contabilizados de forma parcial.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Demolição de Revestimento Cerâmico



Foto 2: Remoção de Revestimento Cerâmico

Handwritten signature



Foto 3: Regularização de Contrapiso com argamassa



Foto 4: Regularização de Contrapiso com argamassa

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.

Conforme Cláusula Décima do referido contrato:

- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.


III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Conforme Cláusula Décima primeira do referido contrato:

IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30(trinta) dias.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando o percentual dos serviços executados nesta medição, no valor de **R\$50.632,29**.

Pato Branco, 29 de Maio de 2023.



EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador PREFEITURA DE PATO BRANCO		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO O MANTA VINÍLICA HOSPITALAR E BATE MACA UPA 24 HORAS		Início de Obra 06/12/22		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
Nº CTEF 349	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/04/2023 a 29/05/2023		Nº MEDIÇÃO 3			

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do QTEF: ADITIVO INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA UPA 24 HORAS											
1.	INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA			157.262,70	67,80	32,20	100,00	106.630,41	50.632,29	157.262,70	
1.1.	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DA MANTA VINÍLICA			157.262,70	67,80	32,20	100,00	106.630,41	50.632,29	157.262,70	
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			126.726,57	68,45	31,55	100,00	86.740,90	39.986,67	126.726,57	
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			39.225,00	68,44	31,56	100,00	26.845,59	12.379,41	39.225,00	
1.1.3.	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021			6.090,00	68,45	31,55	100,00	4.168,61	1.921,39	6.090,00	
1.1.4.	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF 09/2020			46.470,00	68,45	31,55	100,00	31.808,72	14.661,28	46.470,00	
1.1.5.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.			6.255,00	68,44	31,56	100,00	4.280,92	1.974,08	6.255,00	
1.1.6.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019			9.221,95	68,45	31,55	100,00	6.312,42	2.909,53	9.221,95	
1.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020			11.904,98	68,45	31,55	100,00	8.148,96	3.756,02	11.904,98	
1.1.8.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019			1.379,64	68,44	31,56	100,00	944,23	435,41	1.379,64	
1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM PARA ÁREAS EXTERNAS DE HALL DE ENTRADA			6.180,00	68,47	31,53	100,00	4.231,45	1.948,55	6.180,00	
1.2.1.	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021			5.489,13	50,01	49,99	100,00	2.744,84	2.744,29	5.489,13	
1.2.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014			1.097,58	50,01	49,99	100,00	546,90	548,68	1.097,58	
1.2.3.	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR			4.049,75	50,00	50,00	100,00	2.024,88	2.024,87	4.049,75	
1.2.4.	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III			296,02	50,05	49,95	100,00	148,16	147,86	296,02	
1.3.	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO E PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO			45,78	50,02	49,98	100,00	22,90	22,88	45,78	
1.3.1.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			25.047,00	68,45	31,55	100,00	17.144,67	7.902,33	25.047,00	
1.3.2.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			5.779,80	68,45	31,55	100,00	3.956,27	1.823,53	5.779,80	
1.3.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			4.500,00	68,45	31,55	100,00	3.080,25	1.419,75	4.500,00	
1.3.4.	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			4.500,00	68,45	31,55	100,00	3.080,25	1.419,75	4.500,00	
1.3.5.	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			5.760,00	68,45	31,55	100,00	3.942,72	1.817,28	5.760,00	
				4.507,20	68,45	31,55	100,00	3.065,18	1.422,02	4.507,20	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local

segunda-feira, 29 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE PATO BRANCO	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01MANTA VINÍLICA HOSPITALAR E BATE MACA UPA 24 HORAS	INÍCIO DE OBRA 06/12/22
Nº CTEF 349	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF: ADITIVO INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA UPA 24 HORAS		157.262,70	67,80	32,20	100,00	106.630,41	50.632,29
TOTAL:		157.262,70	ART/RRT: 17/202305959595		157.262,70		


ENG. CIVIL
164.074/D - PR