

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	-	-	-	1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.1.	SERVICIOS INICIAIS (REFORMA)	-	-	-	157.037,45	-	-	-	147.446,34	9.591,11	157.037,45
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	494,89	27,89	13.802,48	494,89	-	494,89	13.802,48	-	13.802,48
1.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	118,40	55,72	6.597,25	118,40	-	118,40	6.597,25	-	6.597,25
1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	331,50	71,94	23.848,11	331,10	0,40	331,50	23.819,33	28,78	23.848,11
1.1.4.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	343,10	30,28	10.389,07	343,10	-	343,10	10.389,07	-	10.389,07
1.1.5.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	343,10	222,95	76.494,15	343,10	-	343,10	76.494,15	-	76.494,15
1.1.6.	RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM	M	190,07	27,65	5.255,44	-	190,07	190,07	-	5.255,44	5.255,44
1.1.7.	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	10,56	20,92	220,92	-	10,56	10,56	-	220,92	220,92
1.1.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.113,96	18,34	20.430,03	891,17	222,79	1.113,96	16.344,06	4.085,97	20.430,03
1.2.	ALVENARIA (REFORMA)	-	-	-	13.691,46	-	-	-	13.691,46	-	13.691,46
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	39,37	69,48	2.735,43	39,37	-	39,37	2.735,43	-	2.735,43
1.2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	47,00	65,99	3.101,53	47,00	-	47,00	3.101,53	-	3.101,53
1.2.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	101,27	10,99	1.112,96	101,27	-	101,27	1.112,96	-	1.112,96
1.2.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	101,27	66,57	6.741,54	101,27	-	101,27	6.741,54	-	6.741,54
1.3.	TELHADO - ESTRUTURA METÁLICA (REFORMA)	-	-	-	362.623,66	-	-	-	328.189,16	34.434,50	362.623,66
1.3.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	610,00	63,82	38.930,20	610,00	-	610,00	38.930,20	-	38.930,20
1.3.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	610,00	4,25	2.592,50	610,00	-	610,00	2.592,50	-	2.592,50
1.3.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	610,00	9,13	5.569,30	610,00	-	610,00	5.569,30	-	5.569,30
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	610,00	265,41	161.900,10	610,00	-	610,00	161.900,10	-	161.900,10
1.3.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	64,00	79,17	5.066,88	64,00	-	64,00	5.066,88	-	5.066,88
1.3.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	KG	2.400,00	14,99	35.976,00	2.400,00	-	2.400,00	35.976,00	-	35.976,00

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68	
1.3.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	610,00	14,08	8.588,80	610,00	-	610,00	8.588,80	-	8.588,80	
1.3.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,30	108,44	1.333,81	12,30	-	12,30	1.333,81	-	1.333,81	
1.3.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	610,00	56,45	34.434,50	-	610,00	610,00	-	34.434,50	34.434,50	
1.3.10.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1.304,71	1,70	2.218,01	1.304,71	-	1.304,71	2.218,01	-	2.218,01	
1.3.11.	CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (REFORMA)	UNIDADE	1,00	6.488,97	6.488,97	1,00	-	1,00	6.488,97	-	6.488,97	
1.3.12.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	522,71	2,15	1.123,83	522,71	-	522,71	1.123,83	-	1.123,83	
1.3.13.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	522,71	103,82	54.267,75	522,71	-	522,71	54.267,75	-	54.267,75	
1.3.14.	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	408,40	4,74	1.935,82	408,40	-	408,40	1.935,82	-	1.935,82	
1.3.15.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	408,40	5,38	2.197,19	408,40	-	408,40	2.197,19	-	2.197,19	
1.4.	ITENS A SUBSTITUIR (REFORMA)	-	-	-	27.234,39	-	-	-	27.060,61	173,78	27.234,39	
1.4.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25,00	15,10	377,50	25,00	-	25,00	377,50	-	377,50	
1.4.2.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00	11,01	209,19	19,00	-	19,00	209,19	-	209,19	
1.4.3.	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR	UNIDADE	2,00	119,50	239,00	2,00	-	2,00	239,00	-	239,00	
1.4.4.	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	86,89	173,78	-	2,00	2,00	-	173,78	173,78	
1.4.5.	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,00	104,54	104,54	1,00	-	1,00	104,54	-	104,54	
1.4.6.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	16,00	60,18	962,88	16,00	-	16,00	962,88	-	962,88	
1.4.7.	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	16,00	28,04	448,64	16,00	-	16,00	448,64	-	448,64	
1.4.8.	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *54 X 44* CM (L X C)	UN	1,00	201,63	201,63	1,00	-	1,00	201,63	-	201,63	
1.4.9.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	15,00	186,94	2.804,10	15,00	-	15,00	2.804,10	-	2.804,10	
1.4.10.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	317,34	4.760,10	15,00	-	15,00	4.760,10	-	4.760,10	
1.4.11.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	13,00	844,64	10.980,32	13,00	-	13,00	10.980,32	-	10.980,32	

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68	
1.4.12.	RODAPE OU RODABANCADEMA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	32,20	83,29	2.681,94	32,20	-	32,20	2.681,94	-	2.681,94	
1.4.13.	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	7,00	422,32	2.956,24	7,00	-	7,00	2.956,24	-	2.956,24	
1.4.14.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	47,79	334,53	7,00	-	7,00	334,53	-	334,53	
1.5.	PORTAS E PORTÕES/JANELAS (REFORMA)	-	-	-	83.077,64	-	-	-	83.077,64	-	83.077,64	
1.5.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,62	11,41	680,26	59,62	-	59,62	680,26	-	680,26	
1.5.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,32	1.157,53	9.630,65	8,32	-	8,32	9.630,65	-	9.630,65	
1.5.3.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	6,00	233,35	1.400,10	6,00	-	6,00	1.400,10	-	1.400,10	
1.5.4.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	10,00	330,83	3.308,30	10,00	-	10,00	3.308,30	-	3.308,30	
1.5.5.	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	18,16	1.064,95	19.339,49	18,16	-	18,16	19.339,49	-	19.339,49	
1.5.6.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	72,33	41,07	2.970,59	72,33	-	72,33	2.970,59	-	2.970,59	
1.5.7.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,74	596,77	39.231,66	65,74	-	65,74	39.231,66	-	39.231,66	
1.5.8.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,59	988,86	6.516,59	6,59	-	6,59	6.516,59	-	6.516,59	
1.6.	SERVIÇOS INICIAIS (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	4.971,40	-	-	-	4.971,40	-	4.971,40	
1.6.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	350,70	3,89	1.364,22	350,70	-	350,70	1.364,22	-	1.364,22	
1.6.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,84	69,48	197,32	2,84	-	2,84	197,32	-	197,32	
1.6.3.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,93	343,39	3.409,86	9,93	-	9,93	3.409,86	-	3.409,86	
1.7.	ALVENARIA (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	50.773,87	-	-	-	50.773,87	-	50.773,87	
1.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	264,12	65,99	17.429,28	264,12	-	264,12	17.429,28	-	17.429,28	
1.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	429,92	10,99	4.724,82	429,92	-	429,92	4.724,82	-	4.724,82	

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:						TOTAL:	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.7.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	429,92	66,57	28.619,77	429,92	-	429,92	28.619,77	-	28.619,77	
1.8.	REVESTIMENTO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	40.650,56	-	-	-	35.856,54	4.794,02	40.650,56	
1.8.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	10,50	55,72	585,06	10,50	-	10,50	585,06	-	585,06	
1.8.2.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	110,00	222,95	24.524,50	110,00	-	110,00	24.524,50	-	24.524,50	
1.8.3.	RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM	M	169,97	27,65	4.699,67	-	169,97	169,97	-	4.699,67	4.699,67	
1.8.4.	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	4,51	20,92	94,35	-	4,51	4,51	-	94,35	94,35	
1.8.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	53,40	71,94	3.841,60	53,40	-	53,40	3.841,60	-	3.841,60	
1.8.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	376,52	18,34	6.905,38	376,52	-	376,52	6.905,38	-	6.905,38	
1.9.	ITENS A INSTALAR (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	10.040,11	-	-	-	9.833,72	206,39	10.040,11	
1.9.1.	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR	UNIDADE	1,00	119,50	119,50	-	1,00	1,00	-	119,50	119,50	
1.9.2.	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	86,89	86,89	-	1,00	1,00	-	86,89	86,89	
1.9.3.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	4,00	60,18	240,72	4,00	-	4,00	240,72	-	240,72	
1.9.4.	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	28,04	112,16	4,00	-	4,00	112,16	-	112,16	
1.9.5.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	186,94	747,76	4,00	-	4,00	747,76	-	747,76	
1.9.6.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	317,34	1.269,36	4,00	-	4,00	1.269,36	-	1.269,36	
1.9.7.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	7,60	844,64	6.419,26	7,60	-	7,60	6.419,26	-	6.419,26	
1.9.8.	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	12,54	83,29	1.044,46	12,54	-	12,54	1.044,46	-	1.044,46	
1.10.	JANELAS/PORTAS (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	7.426,89	-	-	-	7.426,89	-	7.426,89	
1.10.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	10,00	596,77	5.967,70	10,00	-	10,00	5.967,70	-	5.967,70	
1.10.2.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2,00	233,35	466,70	2,00	-	2,00	466,70	-	466,70	

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.10.3.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	3,00	330,83	992,49	3,00	-	3,00	992,49	-	992,49	
1.11.	ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	114.839,03	-	-	-	112.016,53	2.822,50	114.839,03	
1.11.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	65,95	13.190,00	200,00	-	200,00	13.190,00	-	13.190,00	
1.11.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,00	271,23	54.246,00	200,00	-	200,00	54.246,00	-	54.246,00	
1.11.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,80	79,17	2.755,12	34,80	-	34,80	2.755,12	-	2.755,12	
1.11.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	40,22	8.044,00	200,00	-	200,00	8.044,00	-	8.044,00	
1.11.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	108,44	1.084,40	10,00	-	10,00	1.084,40	-	1.084,40	
1.11.6.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	200,00	56,45	11.290,00	150,00	50,00	200,00	8.467,50	2.822,50	11.290,00	
1.11.7.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	427,80	1,70	727,26	427,80	-	427,80	727,26	-	727,26	
1.11.8.	CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)	UNIDADE	1,00	5.169,63	5.169,63	1,00	-	1,00	5.169,63	-	5.169,63	
1.11.9.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	166,18	103,82	17.252,81	166,18	-	166,18	17.252,81	-	17.252,81	
1.11.10.	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	106,70	4,74	505,76	106,70	-	106,70	505,76	-	505,76	
1.11.11.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	106,70	5,38	574,05	106,70	-	106,70	574,05	-	574,05	
1.12.	HIDROSSANITÁRIO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	6.245,93	-	-	-	6.245,93	-	6.245,93	
1.12.1.	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36,70	16,46	604,08	36,70	-	36,70	604,08	-	604,08	
1.12.2.	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00	11,30	565,00	50,00	-	50,00	565,00	-	565,00	
1.12.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	180,73	1.084,38	6,00	-	6,00	1.084,38	-	1.084,38	
1.12.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	191,94	383,88	2,00	-	2,00	383,88	-	383,88	
1.12.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	12,43	124,30	10,00	-	10,00	124,30	-	124,30	

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.12.6.	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	22,85	45,70	2,00	-	2,00	45,70	-	45,70
1.12.7.	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	29,99	59,98	2,00	-	2,00	59,98	-	59,98
1.12.8.	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	33,73	33,73	1,00	-	1,00	33,73	-	33,73
1.12.9.	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,00	9,54	9,54	1,00	-	1,00	9,54	-	9,54
1.12.10.	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	5,00	2,48	12,40	5,00	-	5,00	12,40	-	12,40
1.12.11.	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	535,78	535,78	1,00	-	1,00	535,78	-	535,78
1.12.12.	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	20,12	26,78	538,81	20,12	-	20,12	538,81	-	538,81
1.12.13.	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	19,00	46,92	891,48	19,00	-	19,00	891,48	-	891,48
1.12.14.	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO, 60X60CM, FRETE NÃO INCLUSO	UNIDADE	1,00	234,15	234,15	1,00	-	1,00	234,15	-	234,15
1.12.15.	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO, FERRO, 60X60CM	UNIDADE	1,00	564,06	564,06	1,00	-	1,00	564,06	-	564,06
1.12.16.	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	5,00	13,68	68,40	5,00	-	5,00	68,40	-	68,40
1.12.17.	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UN	1,00	105,35	105,35	1,00	-	1,00	105,35	-	105,35
1.12.18.	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM	UN	4,00	61,61	246,44	4,00	-	4,00	246,44	-	246,44
1.12.19.	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	58,02	116,04	2,00	-	2,00	116,04	-	116,04
1.12.20.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	-	1,00	22,43	-	22,43
1.13.	ESTRUTURAL (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	106.264,86	-	-	-	106.264,86	-	106.264,86
1.13.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	387,30	15,34	5.941,18	387,30	-	387,30	5.941,18	-	5.941,18
1.13.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	499,20	13,68	6.829,06	499,20	-	499,20	6.829,06	-	6.829,06
1.13.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,90	16,39	47,53	2,90	-	2,90	47,53	-	47,53
1.13.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	175,70	11,49	2.018,79	175,70	-	175,70	2.018,79	-	2.018,79
1.13.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	327,20	17,43	5.703,10	327,20	-	327,20	5.703,10	-	5.703,10
1.13.6.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,20	597,21	2.508,28	4,20	-	4,20	2.508,28	-	2.508,28
1.13.7.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	9,70	598,41	5.804,58	9,70	-	9,70	5.804,58	-	5.804,58
1.13.8.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,90	623,61	3.055,69	4,90	-	4,90	3.055,69	-	3.055,69

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.13.9.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	82,80	307,67	25.475,08	82,80	-	82,80	25.475,08	-	25.475,08
1.13.10.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	161,30	233,26	37.624,84	161,30	-	161,30	37.624,84	-	37.624,84
1.13.11.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	25,30	444,93	11.256,73	25,30	-	25,30	11.256,73	-	11.256,73
1.14.	REPAROS ESTRUTURAIS	-	-	-	14.788,43	-	-	-	14.788,43	-	14.788,43
1.14.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	170,10	15,34	2.609,33	170,10	-	170,10	2.609,33	-	2.609,33
1.14.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	297,00	13,68	4.062,96	297,00	-	297,00	4.062,96	-	4.062,96
1.14.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,00	16,39	196,68	12,00	-	12,00	196,68	-	196,68
1.14.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,60	11,49	546,92	47,60	-	47,60	546,92	-	546,92
1.14.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,20	17,43	1.136,44	65,20	-	65,20	1.136,44	-	1.136,44
1.14.6.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	10,00	623,61	6.236,10	10,00	-	10,00	6.236,10	-	6.236,10
1.15.	ELETRICO	-	-	-	87.994,00	-	-	-	78.566,00	9.428,00	87.994,00
1.15.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	16,31	195,72	12,00	-	12,00	195,72	-	195,72
1.15.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	17,80	213,60	12,00	-	12,00	213,60	-	213,60
1.15.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	81,45	977,40	12,00	-	12,00	977,40	-	977,40
1.15.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	89,89	1.078,68	12,00	-	12,00	1.078,68	-	1.078,68
1.15.5.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	30,00	18,92	567,60	30,00	-	30,00	567,60	-	567,60
1.15.6.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	6,00	106,77	640,62	6,00	-	6,00	640,62	-	640,62
1.15.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	21,52	9.684,00	225,00	225,00	450,00	4.842,00	4.842,00	9.684,00
1.15.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	12,01	4.804,00	200,00	200,00	400,00	2.402,00	2.402,00	4.804,00
1.15.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	14,56	4.368,00	150,00	150,00	300,00	2.184,00	2.184,00	4.368,00



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.15.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	15,87	1.587,00	100,00	-	100,00	1.587,00	-	1.587,00
1.15.11.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.298,93	1.298,93	1,00	-	1,00	1.298,93	-	1.298,93
1.15.12.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES 200 X 200 X 100* MM	UN	10,00	100,82	1.008,20	10,00	-	10,00	1.008,20	-	1.008,20
1.15.13.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES 300 X 300 X 100* MM	UN	10,00	181,00	1.810,00	10,00	-	10,00	1.810,00	-	1.810,00
1.15.14.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	800,00	1,53	1.224,00	800,00	-	800,00	1.224,00	-	1.224,00
1.15.15.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.500,00	2,43	3.645,00	1.500,00	-	1.500,00	3.645,00	-	3.645,00
1.15.16.	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	800,00	19,69	15.752,00	800,00	-	800,00	15.752,00	-	15.752,00
1.15.17.	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	300,00	30,07	9.021,00	300,00	-	300,00	9.021,00	-	9.021,00
1.15.18.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	150,00	11,07	1.660,50	150,00	-	150,00	1.660,50	-	1.660,50
1.15.19.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	150,00	15,81	2.371,50	150,00	-	150,00	2.371,50	-	2.371,50
1.15.20.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	200,00	0,94	188,00	200,00	-	200,00	188,00	-	188,00
1.15.21.	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	30,00	351,61	10.548,30	30,00	-	30,00	10.548,30	-	10.548,30
1.15.22.	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	55,00	279,09	15.349,95	55,00	-	55,00	15.349,95	-	15.349,95

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Eduardo Bellei
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 164.074/D

PATO BRANCO
 Local

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BELLEI
 Profissão: ENGENHARIA CIVIL



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO


PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68

Data

CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 0


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

CONTRATO Nº 80/2023/GP

Relatório de Medição nº 3

DATA: 29/01/2023

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO
– CAU/BR Nº 000A910392

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 3ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Piso. Vidros e pintura interna.



Foto 2: Portão principal com barras antipânico e vidro. Pintura na cor branca.



Foto 3: Área Interna (piso, portas, janelas, forro e iluminação).



Foto 4: Pintura externa. Piso, portas e janelas. Guarda-corpo.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 61.450,30.

Pato Branco, 29 de Janeiro de 2024.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 174.064/D