



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 31 de maio 2022.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

SIMONE DOS SANTOS PAINIM
Secretaria de Educação e Cultura


BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ Nº 07.830.558/0001-43
Contrato nº 214/2021


Execução de quadra Poliesportiva, na Escola Municipal Lions Club, situada na Rua Marco Penso 400, Bairro Vila Esperança.

CONTRATO	100%		R\$ 11.159,96	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 31/05/2022	46,58	R\$ 5.198,70	53,42	R\$ 5.961,26
A liberar 2.ª Parcela em	-			
A liberar 3.ª Parcela em	-		-	
A liberar 4.ª Parcela em	-		-	

Valor a ser liberado em 31/05/2022 R\$ 5.198,70

Gestora e fiscal do contrato.


Simone dos Santos Painim
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0		0				0 QUADRA MULTÍTIPO		01/10/21	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
0		0		0		EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		01/10/2021 a 00/01/1900	
								Nº MEDIÇÃO	
								1	

Realizado Acumulado: 46,58%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: QUADRA MULTÍTIPO					11.159,96	-	46,58	-	5.198,70	5.198,70
1.	QUADRA MULTÍTIPO			TOTAL:	11.159,96	-	46,58	-	5.198,70	5.198,70
1.1.	ACABAMENTO PILARES E VIGAS				1.537,77	-	-	-	-	-
1.1.1.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.				1.537,77	-	-	-	-	-
1.1.1.	AF 09/2016					-	-	-	-	-
1.2.	EXECUÇÃO DO PISO E PINTURA PARA MARCAÇÃO DA QUADRA				9.551,88	-	54,43	-	5.198,70	5.198,70
1.2.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021				4.353,18	-	-	-	-	-
1.2.2.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020				5.198,70	-	100,00	-	5.198,70	5.198,70
1.3.	LIMPEZA DE OBRA				70,31	-	-	-	-	-
1.3.1.	LIMPEZA DA OBRA				70,31	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acertos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local

terça-feira, 31 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112.602/0
ART/RRT: 17202/1951907



EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA – ESCOLA MUNICIPAL LIONS

CONTRATO Nº214/2021/GP

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Brava Construções LTDA ME

Responsável: Guilherme Sobieray Szymanski


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Foto 01: Piso



Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 5.198,70.

Pato Branco, 31 de maio de 2022.



Adernanda Paula dos Santos

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D