



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	<b>NOME DA EMPRESA</b> F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	<b>Nº CTEF</b> 0
-------------------------	-----------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **2** Período: **28/05/2024 a 28/08/2024** % Realizado Período.: **54,44%** % Realizado Acum.: **70,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos</b>																										
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1			2	2	1				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						2	2		2		2		2	2	2				2	2					
4	SUB-BASE E BASE						2	2		2		2		2	2	2				2	2					
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						2	2		2	2	2			2	2					2					
6	URBANIZAÇÃO																									
7	MEIO-FIO													2												
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1			2	2					
9	SINALIZAÇÃO																									

		Data das Medições											
		27/05/2024	28/08/2024										
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
<b>Período:</b>	%	15,65%	54,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	758.053,41	2.636.323,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Acumulado:</b>	%	15,65%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%
	R\$	758.053,41	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47

PATO BRANCO/PR

Local

quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

**Nome:** Fernanda Zianni Manarim

**Profissão:** Engenheira Civil

**CREA/CAU:** 107.389/D

**ART/RRT:** 1720242053959



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	NOME DA EMPRESA F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	Nº CTEF 0
------------------	----------------	--	--	--	--------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									
3	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
4	SUB-BASE E BASE																									
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																									
6	URBANIZAÇÃO																									
7	MEIO-FIO																									
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																									
9	SINALIZAÇÃO																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	15,65%	54,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	758.053,41	2.636.323,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	15,65%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%
	R\$	758.053,41	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47

PATO BRANCO/PR

Local

quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fernanda Zianni Manarim

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU: 107.389/D

ART/RRT: 1720242053959

Documento assinado digitalmente



FERNANDA ZIANNI MANARIM

Data: 28/08/2024 16:41:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 36.130,22m<sup>2</sup>, através do Contrato de Repasse Nº 951642/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.**

## **CONTRATO Nº23/2024/GP**

### **Relatório de Medição nº 02**

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro

Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





26 de agosto de 2024 14:13  
26°13'38"S 52°41'12"W  
Rua Machado de Assis



26 de agosto de 2024 14:14  
26°13'38"S 52°41'13"W  
Rua Machado de Assis








































Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 2.636.323,06**.

Pato Branco, 28 de Agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

FERNANDA ZIANNI MANARIM

Data: 19/09/2024 11:58:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Fernanda Zianni Manarim  
Engenheira Civil  
CREA-PR 107.389/D