



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 945611/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
------------------	--------------------------	--	--	----------------------	--------------

Medição: **2** Período: **25/05/2024 a 28/08/2024** % Realizado Período.: **30,65%** % Realizado Acum.: **36,89%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	RUA CASTELO BRANCO	RUA DO PRÍNCIPE	RUA DOM JOÃO VI	RUA DOM PEDRO I	RUA ARASSUÁI	TRAVESSA COELHO NETO	RUA PADRE CLARET	RUA UBIRATÁ	RUA CASEMIRO DE ABREU	RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS TRAVESSA	NORMÉLIO ZANIN	RUA BRASÍLIA	RUA PEDRO CALDATO	RUA VINÍCIUS CADORIN	RUA DAS ADÁLIAS	RUA PIONEIRO ARNO BOHN	RUA JOSÉ OLDONI	RUA MARIA GRACIOSA	RUA IGUAÇU	RUA ARTIBANO SUTILE	RUA ILDA BAZZO	RUA AMAPÁ	RUA VIEIRA DA COSTA	RUA AIMORÉ	
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																										
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	2	2					2				1					2	2							
4	SUB-BASE E BASE		2	2	2																						
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		2	2	2																						
6	MEIO-FIO																										
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		2	2	2					2				1			1		2	2							
8	SINALIZAÇÃO																										
9	CALÇADAS																										

Medições	Data das Medições												
	24/05/2024	28/08/2024											
Período:	%	6,24%	30,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	605.524,20	2.975.614,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	6,24%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%
	R\$	605.524,20	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26

PATO BRANCO/PR  
Local  
quarta-feira, 28 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Fernanda Zianni Manarim  
Profissão: Engenheira Civil  
CREA/CAU: 107.389/D  
ART/RRT: 1720242063725



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 945611/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
------------------	--------------------------	--	--	----------------------	--------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									
3	SERVIÇOS PRELIMINARES			2	2	2		1	1	2																
4	SUB-BASE E BASE		2																							
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																									
6	MEIO-FIO																									
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		2	2	2	2		1	1	2																
8	SINALIZAÇÃO																									
9	CALÇADAS																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	6,24%	30,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	605.524,20	2.975.614,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	6,24%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%
	R\$	605.524,20	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26	3.581.138,26

PATO BRANCO/PR  
Local  
quarta-feira, 28 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Fernanda Zianni Manarim  
Profissão: Engenheira Civil  
CREA/CAU: 107.389/D  
ART/RRT: 1720242063725

Documento assinado digitalmente  
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM  
Data: 28/08/2024 17:26:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 56.023,00m<sup>2</sup>, através do Contrato de Repasse Nº 945611/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas a Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.**

## **CONTRATO Nº26/2024/GP**

### **Relatório de Medição nº 02**

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro

Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:























26 de agosto de 2024 15:58  
26° 15' 43" S 52° 40' 58" W  
Rua Dom João VI



26 de agosto de 2024 16:05  
26° 15' 51" S 52° 40' 57" W  
Rua Dom João VI






















































Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 2.975.614,06**.

Pato Branco, 28 de Agosto de 2024.

 Documento assinado digitalmente  
FERNANDA ZIANNI MANARIM  
Data: 19/09/2024 08:19:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Fernanda Zianni Manarim  
Engenheira Civil  
CREA-PR 107.389/D