



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                      |                                                           |                    |                         |                                       |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO             | INÍCIO DE OBRA |
| 0                    |                                                           | 0                  |                         | 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00       |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO      |                                       | Nº MEDIÇÃO     |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)            |                                       | 2              |
|                      |                                                           |                    | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |                                       |                |
|                      |                                                           |                    | 11/08/2023 a 15/12/2023 |                                       |                |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                                                           |         |            |                                | TOTAL:            | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| 1.                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                                       | -       | -          | -                              | 1.087.659,68      | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| 1.1.                 | SERVIÇOS INICIAIS (REFORMA)                                                                                                                                                               | -       | -          | -                              | 157.037,45        | -                       | -       | -                         | 10.351,93                 | 137.094,41 | 147.446,34                |
| 1.1.1.               | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                     | M2      | 494,89     | 27,89                          | 13.802,48         | 371,17                  | 123,72  | 494,89                    | 10.351,93                 | 3.450,55   | 13.802,48                 |
| 1.1.2.               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014                                           | M2      | 118,40     | 55,72                          | 6.597,25          | -                       | 118,40  | 118,40                    | -                         | 6.597,25   | 6.597,25                  |
| 1.1.3.               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | M2      | 331,50     | 71,94                          | 23.848,11         | -                       | 331,10  | 331,10                    | -                         | 23.819,33  | 23.819,33                 |
| 1.1.4.               | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                        | M2      | 343,10     | 30,28                          | 10.389,07         | -                       | 343,10  | 343,10                    | -                         | 10.389,07  | 10.389,07                 |
| 1.1.5.               | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020                                                                                         | M2      | 343,10     | 222,95                         | 76.494,15         | -                       | 343,10  | 343,10                    | -                         | 76.494,15  | 76.494,15                 |
| 1.1.6.               | RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM                                                                                                                                                 | M       | 190,07     | 27,65                          | 5.255,44          | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.1.7.               | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM                                                                                                                         | M       | 10,56      | 20,92                          | 220,92            | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.1.8.               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                  | M2      | 1.113,96   | 18,34                          | 20.430,03         | -                       | 891,17  | 891,17                    | -                         | 16.344,06  | 16.344,06                 |
| 1.2.                 | ALVENARIA (REFORMA)                                                                                                                                                                       | -       | -          | -                              | 13.691,46         | -                       | -       | -                         | 6.949,92                  | 6.741,54   | 13.691,46                 |
| 1.2.1.               | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                 | M3      | 39,37      | 69,48                          | 2.735,43          | 39,37                   | -       | 39,37                     | 2.735,43                  | -          | 2.735,43                  |
| 1.2.2.               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                            | M2      | 47,00      | 65,99                          | 3.101,53          | 47,00                   | -       | 47,00                     | 3.101,53                  | -          | 3.101,53                  |
| 1.2.3.               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014          | M2      | 101,27     | 10,99                          | 1.112,96          | 101,27                  | -       | 101,27                    | 1.112,96                  | -          | 1.112,96                  |
| 1.2.4.               | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022                             | M2      | 101,27     | 66,57                          | 6.741,54          | -                       | 101,27  | 101,27                    | -                         | 6.741,54   | 6.741,54                  |
| 1.3.                 | TELHADO - ESTRUTURA METÁLICA (REFORMA)                                                                                                                                                    | -       | -          | -                              | 362.623,66        | -                       | -       | -                         | 264.458,03                | 63.731,13  | 328.189,16                |
| 1.3.1.               | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019           | M2      | 610,00     | 63,82                          | 38.930,20         | 610,00                  | -       | 610,00                    | 38.930,20                 | -          | 38.930,20                 |
| 1.3.2.               | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                | M2      | 610,00     | 4,25                           | 2.592,50          | 610,00                  | -       | 610,00                    | 2.592,50                  | -          | 2.592,50                  |
| 1.3.3.               | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                             | M2      | 610,00     | 9,13                           | 5.569,30          | 610,00                  | -       | 610,00                    | 5.569,30                  | -          | 5.569,30                  |
| 1.3.4.               | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                                                      | M2      | 610,00     | 265,41                         | 161.900,10        | 610,00                  | -       | 610,00                    | 161.900,10                | -          | 161.900,10                |
| 1.3.5.               | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                                                  | M       | 64,00      | 79,17                          | 5.066,88          | -                       | 64,00   | 64,00                     | -                         | 5.066,88   | 5.066,88                  |
| 1.3.6.               | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                    | KG      | 2.400,00   | 14,99                          | 35.976,00         | 2.400,00                | -       | 2.400,00                  | 35.976,00                 | -          | 35.976,00                 |



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                      |                                                           |                    |                    |                                       |                         |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV          | APELIDO DO EMPREENDIMENTO             |                         | INÍCIO DE OBRA |
| 0                    |                                                           | 0                  |                    | 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ |                         | 00/01/00       |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO |                                       | PERÍODO DA MEDIÇÃO      | Nº MEDIÇÃO     |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)       |                                       | 11/08/2023 a 15/12/2023 | 2              |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                              |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                                              |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| TOTAL:               |                                                                                                                                                                              |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.3.7.               | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2      | 610,00     | 14,08                          | 8.588,80          | 610,00                  | -       | 610,00                    | 8.588,80                  | -          | 8.588,80                  |
| 1.3.8.               | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                      | M       | 12,30      | 108,44                         | 1.333,81          | 12,30                   | -       | 12,30                     | 1.333,81                  | -          | 1.333,81                  |
| 1.3.9.               | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P  | M2      | 610,00     | 56,45                          | 34.434,50         | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.3.10.              | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                      | CJ      | 1.304,71   | 1,70                           | 2.218,01          | 1.304,71                | -       | 1.304,71                  | 2.218,01                  | -          | 2.218,01                  |
| 1.3.11.              | CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (REFORMA)                                                                                       | UNIDADE | 1,00       | 6.488,97                       | 6.488,97          | 1,00                    | -       | 1,00                      | 6.488,97                  | -          | 6.488,97                  |
| 1.3.12.              | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                          | M2      | 522,71     | 2,15                           | 1.123,83          | 400,16                  | 122,55  | 522,71                    | 860,34                    | 263,49     | 1.123,83                  |
| 1.3.13.              | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                 | M2      | 522,71     | 103,82                         | 54.267,75         | -                       | 522,71  | 522,71                    | -                         | 54.267,75  | 54.267,75                 |
| 1.3.14.              | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                 | M       | 408,40     | 4,74                           | 1.935,82          | -                       | 408,40  | 408,40                    | -                         | 1.935,82   | 1.935,82                  |
| 1.3.15.              | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                         | M       | 408,40     | 5,38                           | 2.197,19          | -                       | 408,40  | 408,40                    | -                         | 2.197,19   | 2.197,19                  |
| 1.4.                 | ITENS A SUBSTITUIR (REFORMA)                                                                                                                                                 | -       | -          | -                              | 27.234,39         | -                       | -       | -                         | 586,69                    | 26.473,92  | 27.060,61                 |
| 1.4.1.               | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                         | UN      | 25,00      | 15,10                          | 377,50            | 25,00                   | -       | 25,00                     | 377,50                    | -          | 377,50                    |
| 1.4.2.               | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                              | UN      | 19,00      | 11,01                          | 209,19            | 19,00                   | -       | 19,00                     | 209,19                    | -          | 209,19                    |
| 1.4.3.               | BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR                                                                                                                                                 | UNIDADE | 2,00       | 119,50                         | 239,00            | -                       | 2,00    | 2,00                      | -                         | 239,00     | 239,00                    |
| 1.4.4.               | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)                                                                                              | UN      | 2,00       | 86,89                          | 173,78            | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.4.5.               | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)                                                         | UN      | 1,00       | 104,54                         | 104,54            | -                       | 1,00    | 1,00                      | -                         | 104,54     | 104,54                    |
| 1.4.6.               | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)                                                                  | UN      | 16,00      | 60,18                          | 962,88            | -                       | 16,00   | 16,00                     | -                         | 962,88     | 962,88                    |
| 1.4.7.               | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                        | UN      | 16,00      | 28,04                          | 448,64            | -                       | 16,00   | 16,00                     | -                         | 448,64     | 448,64                    |
| 1.4.8.               | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)                                                                                                        | UN      | 1,00       | 201,63                         | 201,63            | -                       | 1,00    | 1,00                      | -                         | 201,63     | 201,63                    |
| 1.4.9.               | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                     | UN      | 15,00      | 186,94                         | 2.804,10          | -                       | 15,00   | 15,00                     | -                         | 2.804,10   | 2.804,10                  |
| 1.4.10.              | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             | UN      | 15,00      | 317,34                         | 4.760,10          | -                       | 15,00   | 15,00                     | -                         | 4.760,10   | 4.760,10                  |
| 1.4.11.              | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                         | M2      | 13,00      | 844,64                         | 10.980,32         | -                       | 13,00   | 13,00                     | -                         | 10.980,32  | 10.980,32                 |



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                      |                                                           |                    |                    |                                     |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV          | APELIDO DO EMPREENDIMENTO           | INÍCIO DE OBRA          |
| 0                    |                                                           | 0                  | 0                  | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00                |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO |                                     | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)       |                                     | 11/08/2023 a 15/12/2023 |
|                      |                                                           |                    |                    |                                     | Nº MEDIÇÃO              |
|                      |                                                           |                    |                    |                                     | 2                       |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |                      | Evolução Física (Qtde.) |         |                                 | Evolução Financeira (R\$) |            |                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | Acum.<br>Anterior       | Período | Acum.<br>Incluindo o<br>Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o<br>Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |                      | -                       | -       | -                               | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38                 |
| TOTAL:               |                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |                      | -                       | -       | -                               | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38                 |
| 1.4.12.              | RODAPE OU RODABANCADEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= *2,0* CM                                                            | M       | 32,20      | 83,29                             | 2.681,94             | -                       | 32,20   | 32,20                           | -                         | 2.681,94   | 2.681,94                     |
| 1.4.13.              | BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                 | UN      | 7,00       | 422,32                            | 2.956,24             | -                       | 7,00    | 7,00                            | -                         | 2.956,24   | 2.956,24                     |
| 1.4.14.              | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                   | UN      | 7,00       | 47,79                             | 334,53               | -                       | 7,00    | 7,00                            | -                         | 334,53     | 334,53                       |
| 1.5.                 | PORTAS E PORTÕES/JANELAS (REFORMA)                                                                                                                                                                       | -       | -          | -                                 | 83.077,64            | -                       | -       | -                               | 2.165,35                  | 80.912,29  | 83.077,64                    |
| 1.5.1.               | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                     | M2      | 59,62      | 11,41                             | 680,26               | 59,62                   | -       | 59,62                           | 680,26                    | -          | 680,26                       |
| 1.5.2.               | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                   | M2      | 8,32       | 1.157,53                          | 9.630,65             | -                       | 8,32    | 8,32                            | -                         | 9.630,65   | 9.630,65                     |
| 1.5.3.               | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN      | 6,00       | 233,35                            | 1.400,10             | -                       | 6,00    | 6,00                            | -                         | 1.400,10   | 1.400,10                     |
| 1.5.4.               | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN      | 10,00      | 330,83                            | 3.308,30             | -                       | 10,00   | 10,00                           | -                         | 3.308,30   | 3.308,30                     |
| 1.5.5.               | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                     | M2      | 18,16      | 1.064,95                          | 19.339,49            | -                       | 18,16   | 18,16                           | -                         | 19.339,49  | 19.339,49                    |
| 1.5.6.               | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                    | M2      | 72,33      | 41,07                             | 2.970,59             | 36,16                   | 36,17   | 72,33                           | 1.485,09                  | 1.485,50   | 2.970,59                     |
| 1.5.7.               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019       | M2      | 65,74      | 596,77                            | 39.231,66            | -                       | 65,74   | 65,74                           | -                         | 39.231,66  | 39.231,66                    |
| 1.5.8.               | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                     | M2      | 6,59       | 988,86                            | 6.516,59             | -                       | 6,59    | 6,59                            | -                         | 6.516,59   | 6.516,59                     |
| 1.6.                 | SERVIÇOS INICIAIS (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                                            | -       | -          | -                                 | 4.971,40             | -                       | -       | -                               | 4.971,40                  | -          | 4.971,40                     |
| 1.6.1.               | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                                                                            | M2      | 350,70     | 3,89                              | 1.364,22             | 350,70                  | -       | 350,70                          | 1.364,22                  | -          | 1.364,22                     |
| 1.6.2.               | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                | M3      | 2,84       | 69,48                             | 197,32               | 2,84                    | -       | 2,84                            | 197,32                    | -          | 197,32                       |
| 1.6.3.               | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                    | M3      | 9,93       | 343,39                            | 3.409,86             | 9,93                    | -       | 9,93                            | 3.409,86                  | -          | 3.409,86                     |
| 1.7.                 | ALVENARIA (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                                                    | -       | -          | -                                 | 50.773,87            | -                       | -       | -                               | 36.463,99                 | 14.309,88  | 50.773,87                    |
| 1.7.1.               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | M2      | 264,12     | 65,99                             | 17.429,28            | 264,12                  | -       | 264,12                          | 17.429,28                 | -          | 17.429,28                    |
| 1.7.2.               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                         | M2      | 429,92     | 10,99                             | 4.724,82             | 429,92                  | -       | 429,92                          | 4.724,82                  | -          | 4.724,82                     |



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                      |                                                           |                    |                    |                                       |                         |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV          | APELIDO DO EMPREENDIMENTO             | INÍCIO DE OBRA          |            |
| 0                    |                                                           | 0                  |                    | 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00                |            |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO |                                       | PERÍODO DA MEDIÇÃO      | Nº MEDIÇÃO |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)       |                                       | 11/08/2023 a 15/12/2023 | 2          |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| TOTAL:               |                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.7.3.               | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022                                          | M2      | 429,92     | 66,57                          | 28.619,77         | 214,96                  | 214,96  | 429,92                    | 14.309,89                 | 14.309,88  | 28.619,77                 |
| 1.8.                 | REVESTIMENTO (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                                                | -       | -          | -                              | 40.650,56         | -                       | -       | -                         | -                         | 35.856,54  | 35.856,54                 |
| 1.8.1.               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014                                                         | M2      | 10,50      | 55,72                          | 585,06            | -                       | 10,50   | 10,50                     | -                         | 585,06     | 585,06                    |
| 1.8.2.               | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020                                                                                                       | M2      | 110,00     | 222,95                         | 24.524,50         | -                       | 110,00  | 110,00                    | -                         | 24.524,50  | 24.524,50                 |
| 1.8.3.               | RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM                                                                                                                                                               | M       | 169,97     | 27,65                          | 4.699,67          | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.8.4.               | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM                                                                                                                                       | M       | 4,51       | 20,92                          | 94,35             | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.8.5.               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014               | M2      | 53,40      | 71,94                          | 3.841,60          | -                       | 53,40   | 53,40                     | -                         | 3.841,60   | 3.841,60                  |
| 1.8.6.               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                | M2      | 376,52     | 18,34                          | 6.905,38          | -                       | 376,52  | 376,52                    | -                         | 6.905,38   | 6.905,38                  |
| 1.9.                 | ITENS A INSTALAR (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                                            | -       | -          | -                              | 10.040,11         | -                       | -       | -                         | -                         | 9.833,72   | 9.833,72                  |
| 1.9.1.               | BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 1,00       | 119,50                         | 119,50            | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.9.2.               | CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                         | UN      | 1,00       | 86,89                          | 86,89             | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.9.3.               | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)                                                                                             | UN      | 4,00       | 60,18                          | 240,72            | -                       | 4,00    | 4,00                      | -                         | 240,72     | 240,72                    |
| 1.9.4.               | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                   | UN      | 4,00       | 28,04                          | 112,16            | -                       | 4,00    | 4,00                      | -                         | 112,16     | 112,16                    |
| 1.9.5.               | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                | UN      | 4,00       | 186,94                         | 747,76            | -                       | 4,00    | 4,00                      | -                         | 747,76     | 747,76                    |
| 1.9.6.               | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                        | UN      | 4,00       | 317,34                         | 1.269,36          | -                       | 4,00    | 4,00                      | -                         | 1.269,36   | 1.269,36                  |
| 1.9.7.               | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM                                                                                    | M2      | 7,60       | 844,64                         | 6.419,26          | -                       | 7,60    | 7,60                      | -                         | 6.419,26   | 6.419,26                  |
| 1.9.8.               | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= *2,0* CM                                                              | M       | 12,54      | 83,29                          | 1.044,46          | -                       | 12,54   | 12,54                     | -                         | 1.044,46   | 1.044,46                  |
| 1.10.                | JANELAS/PORTAS (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                                              | -       | -          | -                              | 7.426,89          | -                       | -       | -                         | -                         | 7.426,89   | 7.426,89                  |
| 1.10.1.              | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019      | M2      | 10,00      | 596,77                         | 5.967,70          | -                       | 10,00   | 10,00                     | -                         | 5.967,70   | 5.967,70                  |
| 1.10.2.              | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN      | 2,00       | 233,35                         | 466,70            | -                       | 2,00    | 2,00                      | -                         | 466,70     | 466,70                    |



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                      |                                                           |                    |                         |                                     |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| PROponente / Tomador |                                                           | Nº Operação        | Nº Siconv               | Apelido do Empreendimento           | Início de Obra |
| 0                    |                                                           | 0                  | 0                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00       |
| Nº CTEF              | Empresa Executora                                         | CNPJ               | Regime de Execução      |                                     | Nº Medição     |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)            |                                     | 2              |
|                      |                                                           |                    | Período da Medição      |                                     |                |
|                      |                                                           |                    | 11/08/2023 a 15/12/2023 |                                     |                |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| TOTAL:               |                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | -                         | -          | -                         |
| 1.10.3.              | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN      | 3,00       | 330,83                         | 992,49            | -                       | 3,00    | 3,00                      | -                         | 992,49     | 992,49                    |
| 1.11.                | ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                            | -       | -          | -                              | 114.839,03        | -                       | -       | -                         | 82.461,29                 | 29.555,24  | 112.016,53                |
| 1.11.1.              | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                          | M2      | 200,00     | 65,95                          | 13.190,00         | 200,00                  | -       | 200,00                    | 13.190,00                 | -          | 13.190,00                 |
| 1.11.2.              | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                     | M2      | 200,00     | 271,23                         | 54.246,00         | 200,00                  | -       | 200,00                    | 54.246,00                 | -          | 54.246,00                 |
| 1.11.3.              | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                 | M       | 34,80      | 79,17                          | 2.755,12          | -                       | 34,80   | 34,80                     | -                         | 2.755,12   | 2.755,12                  |
| 1.11.4.              | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                             | M2      | 200,00     | 40,22                          | 8.044,00          | 200,00                  | -       | 200,00                    | 8.044,00                  | -          | 8.044,00                  |
| 1.11.5.              | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                  | M       | 10,00      | 108,44                         | 1.084,40          | 10,00                   | -       | 10,00                     | 1.084,40                  | -          | 1.084,40                  |
| 1.11.6.              | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P                              | M2      | 200,00     | 56,45                          | 11.290,00         | -                       | 150,00  | 150,00                    | -                         | 8.467,50   | 8.467,50                  |
| 1.11.7.              | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                  | CJ      | 427,80     | 1,70                           | 727,26            | 427,80                  | -       | 427,80                    | 727,26                    | -          | 727,26                    |
| 1.11.8.              | CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                 | UNIDADE | 1,00       | 5.169,63                       | 5.169,63          | 1,00                    | -       | 1,00                      | 5.169,63                  | -          | 5.169,63                  |
| 1.11.9.              | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                                             | M2      | 166,18     | 103,82                         | 17.252,81         | -                       | 166,18  | 166,18                    | -                         | 17.252,81  | 17.252,81                 |
| 1.11.10.             | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                             | M       | 106,70     | 4,74                           | 505,76            | -                       | 106,70  | 106,70                    | -                         | 505,76     | 505,76                    |
| 1.11.11.             | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                     | M       | 106,70     | 5,38                           | 574,05            | -                       | 106,70  | 106,70                    | -                         | 574,05     | 574,05                    |
| 1.12.                | HIDROSSANITÁRIO (AMPLIAÇÃO)                                                                                                                                                                              | -       | -          | -                              | 6.245,93          | -                       | -       | -                         | 5.379,32                  | 866,61     | 6.245,93                  |
| 1.12.1.              | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                       | M       | 36,70      | 16,46                          | 604,08            | 36,70                   | -       | 36,70                     | 604,08                    | -          | 604,08                    |
| 1.12.2.              | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                       | M       | 50,00      | 11,30                          | 565,00            | 50,00                   | -       | 50,00                     | 565,00                    | -          | 565,00                    |
| 1.12.3.              | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                             | UN      | 6,00       | 180,73                         | 1.084,38          | 6,00                    | -       | 6,00                      | 1.084,38                  | -          | 1.084,38                  |
| 1.12.4.              | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                             | UN      | 2,00       | 191,94                         | 383,88            | 2,00                    | -       | 2,00                      | 383,88                    | -          | 383,88                    |
| 1.12.5.              | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                               | UN      | 10,00      | 12,43                          | 124,30            | 10,00                   | -       | 10,00                     | 124,30                    | -          | 124,30                    |



**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                      |                                                           |                    |                         |                                     |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO           | INÍCIO DE OBRA |
| 0                    |                                                           | 0                  | 0                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00       |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO      |                                     | Nº MEDIÇÃO     |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)            |                                     | 2              |
|                      |                                                           |                    | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |                                     |                |
|                      |                                                           |                    | 11/08/2023 a 15/12/2023 |                                     |                |

**Realizado Acumulado: 94,35%**

| Orçamento Contratado   |                                                                                                                                                |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                   | Descrição                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| <b>Objeto do CTEF:</b> |                                                                                                                                                |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| <b>TOTAL:</b>          |                                                                                                                                                |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| 1.12.6.                | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                     | UN      | 2,00       | 22,85                          | 45,70             | 2,00                    | -       | 2,00                      | 45,70                     | -          | 45,70                     |
| 1.12.7.                | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                          | UN      | 2,00       | 29,99                          | 59,98             | 2,00                    | -       | 2,00                      | 59,98                     | -          | 59,98                     |
| 1.12.8.                | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                          | UN      | 1,00       | 33,73                          | 33,73             | 1,00                    | -       | 1,00                      | 33,73                     | -          | 33,73                     |
| 1.12.9.                | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA                                                                 | UN      | 1,00       | 9,54                           | 9,54              | 1,00                    | -       | 1,00                      | 9,54                      | -          | 9,54                      |
| 1.12.10.               | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA                                                                     | UN      | 5,00       | 2,48                           | 12,40             | 5,00                    | -       | 5,00                      | 12,40                     | -          | 12,40                     |
| 1.12.11.               | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                             | UN      | 1,00       | 535,78                         | 535,78            | 1,00                    | -       | 1,00                      | 535,78                    | -          | 535,78                    |
| 1.12.12.               | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)                                                                 | M       | 20,12      | 26,78                          | 538,81            | 20,12                   | -       | 20,12                     | 538,81                    | -          | 538,81                    |
| 1.12.13.               | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)                                                                | M       | 19,00      | 46,92                          | 891,48            | 19,00                   | -       | 19,00                     | 891,48                    | -          | 891,48                    |
| 1.12.14.               | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO, 60X60CM, FRETE NÃO INCLUSO                                                                                        | UNIDADE | 1,00       | 234,15                         | 234,15            | -                       | 1,00    | 1,00                      | -                         | 234,15     | 234,15                    |
| 1.12.15.               | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO, FERRO, 60X60CM                                                                                                   | UNIDADE | 1,00       | 564,06                         | 564,06            | -                       | 1,00    | 1,00                      | -                         | 564,06     | 564,06                    |
| 1.12.16.               | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "                                                                                    | UN      | 5,00       | 13,68                          | 68,40             | -                       | 5,00    | 5,00                      | -                         | 68,40      | 68,40                     |
| 1.12.17.               | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                        | UN      | 1,00       | 105,35                         | 105,35            | 1,00                    | -       | 1,00                      | 105,35                    | -          | 105,35                    |
| 1.12.18.               | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                          | UN      | 4,00       | 61,61                          | 246,44            | 4,00                    | -       | 4,00                      | 246,44                    | -          | 246,44                    |
| 1.12.19.               | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                          | UN      | 2,00       | 58,02                          | 116,04            | 2,00                    | -       | 2,00                      | 116,04                    | -          | 116,04                    |
| 1.12.20.               | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     | UN      | 1,00       | 22,43                          | 22,43             | 1,00                    | -       | 1,00                      | 22,43                     | -          | 22,43                     |
| 1.13.                  | <b>ESTRUTURAL (AMPLIAÇÃO)</b>                                                                                                                  | -       | -          | -                              | 106.264,86        | -                       | -       | -                         | 106.264,86                | -          | 106.264,86                |
| 1.13.1.                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                    | KG      | 387,30     | 15,34                          | 5.941,18          | 387,30                  | -       | 387,30                    | 5.941,18                  | -          | 5.941,18                  |
| 1.13.2.                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                   | KG      | 499,20     | 13,68                          | 6.829,06          | 499,20                  | -       | 499,20                    | 6.829,06                  | -          | 6.829,06                  |
| 1.13.3.                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                    | KG      | 2,90       | 16,39                          | 47,53             | 2,90                    | -       | 2,90                      | 47,53                     | -          | 47,53                     |
| 1.13.4.                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                   | KG      | 175,70     | 11,49                          | 2.018,79          | 175,70                  | -       | 175,70                    | 2.018,79                  | -          | 2.018,79                  |
| 1.13.5.                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                    | KG      | 327,20     | 17,43                          | 5.703,10          | 327,20                  | -       | 327,20                    | 5.703,10                  | -          | 5.703,10                  |
| 1.13.6.                | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                      | M3      | 4,20       | 597,21                         | 2.508,28          | 4,20                    | -       | 4,20                      | 2.508,28                  | -          | 2.508,28                  |
| 1.13.7.                | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3      | 9,70       | 598,41                         | 5.804,58          | 9,70                    | -       | 9,70                      | 5.804,58                  | -          | 5.804,58                  |
| 1.13.8.                | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016                                          | M3      | 4,90       | 623,61                         | 3.055,69          | 4,90                    | -       | 4,90                      | 3.055,69                  | -          | 3.055,69                  |



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                      |                                                           |                    |                         |                                       |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO             | INÍCIO DE OBRA |
| 0                    |                                                           | 0                  |                         | 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00       |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO      |                                       | Nº MEDIÇÃO     |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)            |                                       | 2              |
|                      |                                                           |                    | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |                                       |                |
|                      |                                                           |                    | 11/08/2023 a 15/12/2023 |                                       |                |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                     |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                     |         |            |                                |                   |                         |         |                           |                           |            |                           |
| TOTAL:               |                                                                                                                                                     |         |            |                                | 1.087.659,68      | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| 1.13.9.              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                    | M2      | 82,80      | 307,67                         | 25.475,08         | 82,80                   | -       | 82,80                     | 25.475,08                 | -          | 25.475,08                 |
| 1.13.10.             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                          | M2      | 161,30     | 233,26                         | 37.624,84         | 161,30                  | -       | 161,30                    | 37.624,84                 | -          | 37.624,84                 |
| 1.13.11.             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017                                      | M2      | 25,30      | 444,93                         | 11.256,73         | 25,30                   | -       | 25,30                     | 11.256,73                 | -          | 11.256,73                 |
| 1.14.                | REPAROS ESTRUTURAIS                                                                                                                                 | -       | -          | -                              | 14.788,43         | -                       | -       | -                         | 14.788,43                 | -          | 14.788,43                 |
| 1.14.1.              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | KG      | 170,10     | 15,34                          | 2.609,33          | 170,10                  | -       | 170,10                    | 2.609,33                  | -          | 2.609,33                  |
| 1.14.2.              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | KG      | 297,00     | 13,68                          | 4.062,96          | 297,00                  | -       | 297,00                    | 4.062,96                  | -          | 4.062,96                  |
| 1.14.3.              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | KG      | 12,00      | 16,39                          | 196,68            | 12,00                   | -       | 12,00                     | 196,68                    | -          | 196,68                    |
| 1.14.4.              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | KG      | 47,60      | 11,49                          | 546,92            | 47,60                   | -       | 47,60                     | 546,92                    | -          | 546,92                    |
| 1.14.5.              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | KG      | 65,20      | 17,43                          | 1.136,44          | 65,20                   | -       | 65,20                     | 1.136,44                  | -          | 1.136,44                  |
| 1.14.6.              | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016                                               | M3      | 10,00      | 623,61                         | 6.236,10          | 10,00                   | -       | 10,00                     | 6.236,10                  | -          | 6.236,10                  |
| 1.15.                | ELETRICO                                                                                                                                            | -       | -          | -                              | 87.994,00         | -                       | -       | -                         | 11.015,00                 | 67.551,00  | 78.566,00                 |
| 1.15.1.              | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                       | UN      | 12,00      | 16,31                          | 195,72            | -                       | 12,00   | 12,00                     | -                         | 195,72     | 195,72                    |
| 1.15.2.              | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                       | UN      | 12,00      | 17,80                          | 213,60            | -                       | 12,00   | 12,00                     | -                         | 213,60     | 213,60                    |
| 1.15.3.              | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | UN      | 12,00      | 81,45                          | 977,40            | -                       | 12,00   | 12,00                     | -                         | 977,40     | 977,40                    |
| 1.15.4.              | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | UN      | 12,00      | 89,89                          | 1.078,68          | -                       | 12,00   | 12,00                     | -                         | 1.078,68   | 1.078,68                  |
| 1.15.5.              | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                             | UN      | 30,00      | 18,92                          | 567,60            | -                       | 30,00   | 30,00                     | -                         | 567,60     | 567,60                    |
| 1.15.6.              | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                    | UN      | 6,00       | 106,77                         | 640,62            | -                       | 6,00    | 6,00                      | -                         | 640,62     | 640,62                    |
| 1.15.7.              | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 450,00     | 21,52                          | 9.684,00          | 225,00                  | -       | 225,00                    | 4.842,00                  | -          | 4.842,00                  |
| 1.15.8.              | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 400,00     | 12,01                          | 4.804,00          | 200,00                  | -       | 200,00                    | 2.402,00                  | -          | 2.402,00                  |
| 1.15.9.              | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 300,00     | 14,56                          | 4.368,00          | 150,00                  | -       | 150,00                    | 2.184,00                  | -          | 2.184,00                  |



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                           |                                                                                |                            |                                    |                |                                                                  |                                               |                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>0 |                                                                                | Nº OPERAÇÃO<br>0           |                                    | Nº SICONV<br>0 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | INÍCIO DE OBRA<br>00/01/00                    |                 |
| Nº CTEF<br>0              | EMPRESA EXECUTORA<br>MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CNPJ<br>16.700.335/0001-52 | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR) |                |                                                                  | PERÍODO DA MEDIÇÃO<br>11/08/2023 a 15/12/2023 | Nº MEDIÇÃO<br>2 |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |                      | Evolução Física (Qtde.) |          |                                 | Evolução Financeira (R\$) |            |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| Item                 | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | Acum.<br>Anterior       | Período  | Acum.<br>Incluindo o<br>Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o<br>Período |
| Objeto do CTEF:      |                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |                      | -                       | -        | -                               | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38                 |
| TOTAL:               |                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |                      | -                       | -        | -                               | -                         | -          | -                            |
| 1.15.10.             | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                    | M       | 100,00     | 15,87                             | 1.587,00             | 100,00                  | -        | 100,00                          | 1.587,00                  | -          | 1.587,00                     |
| 1.15.11.             | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A                                        | UN      | 1,00       | 1.298,93                          | 1.298,93             | -                       | 1,00     | 1,00                            | -                         | 1.298,93   | 1.298,93                     |
| 1.15.12.             | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES 200 X 200 X 100* MM                               | UN      | 10,00      | 100,82                            | 1.008,20             | -                       | 10,00    | 10,00                           | -                         | 1.008,20   | 1.008,20                     |
| 1.15.13.             | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES 300 X 300 X 100* MM                                               | UN      | 10,00      | 181,00                            | 1.810,00             | -                       | 10,00    | 10,00                           | -                         | 1.810,00   | 1.810,00                     |
| 1.15.14.             | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²                                        | M       | 800,00     | 1,53                              | 1.224,00             | -                       | 800,00   | 800,00                          | -                         | 1.224,00   | 1.224,00                     |
| 1.15.15.             | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²                                        | M       | 1.500,00   | 2,43                              | 3.645,00             | -                       | 1.500,00 | 1.500,00                        | -                         | 3.645,00   | 3.645,00                     |
| 1.15.16.             | CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM²                                                                                                                | M       | 800,00     | 19,69                             | 15.752,00            | -                       | 800,00   | 800,00                          | -                         | 15.752,00  | 15.752,00                    |
| 1.15.17.             | CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM²                                                                                                                | M       | 300,00     | 30,07                             | 9.021,00             | -                       | 300,00   | 300,00                          | -                         | 9.021,00   | 9.021,00                     |
| 1.15.18.             | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²                                         | M       | 150,00     | 11,07                             | 1.660,50             | -                       | 150,00   | 150,00                          | -                         | 1.660,50   | 1.660,50                     |
| 1.15.19.             | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²                                         | M       | 150,00     | 15,81                             | 2.371,50             | -                       | 150,00   | 150,00                          | -                         | 2.371,50   | 2.371,50                     |
| 1.15.20.             | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"                                                                                      | UN      | 200,00     | 0,94                              | 188,00               | -                       | 200,00   | 200,00                          | -                         | 188,00     | 188,00                       |
| 1.15.21.             | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)                  | UN      | 30,00      | 351,61                            | 10.548,30            | -                       | 30,00    | 30,00                           | -                         | 10.548,30  | 10.548,30                    |
| 1.15.22.             | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN      | 55,00      | 279,09                            | 15.349,95            | -                       | 55,00    | 55,00                           | -                         | 15.349,95  | 15.349,95                    |

Observações:


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO  
Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: EDUARDO BELLEI  
Profissão: ENGENHARIA CIVIL

  
Eduardo Bellei  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 164.074/D



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                      |                                                           |                    |                    |                                       |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR |                                                           | Nº OPERAÇÃO        | Nº SICONV          | APELIDO DO EMPREENDIMENTO             | INÍCIO DE OBRA          |
| 0                    |                                                           | 0                  |                    | 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ | 00/01/00                |
| Nº CTEF              | EMPRESA EXECUTORA                                         | CNPJ               | REGIME DE EXECUÇÃO |                                       | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |
| 0                    | MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.700.335/0001-52 | (SELECIONAR)       |                                       | 11/08/2023 a 15/12/2023 |
|                      |                                                           |                    |                    |                                       | Nº MEDIÇÃO              |
|                      |                                                           |                    |                    |                                       | 2                       |

Realizado Acumulado: 94,35%

| Orçamento Contratado |           |         |            |                                |                   | Evolução Física (Qtde.) |         |                           | Evolução Financeira (R\$) |            |                           |
|----------------------|-----------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Item                 | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior          | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do CTEF:      |           |         |            |                                |                   | -                       | -       | -                         | 545.856,21                | 480.353,17 | 1.026.209,38              |
| Data                 |           |         |            |                                |                   | CREA/CAU: 164.074/D     |         |                           |                           |            |                           |
|                      |           |         |            |                                |                   | ART/RRT: 0              |         |                           |                           |            |                           |

---

# REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

## CONTRATO Nº 80/2023/GP

---

### Relatório de Medição nº 2

**DATA: 15/12/2023**

---

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO  
– CAU/BR Nº 000A910392


---

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



**Foto 1: Janelas. Piso Vinílico. Pintura Interna.**



**Foto 2: Pintura Interna. Forro em PVC. Iluminação interna.**



**Foto 3: Portas em alumínio tipo veneziana.**



**Foto 4: Vaso sanitário com assento. Bancada em granito. Revestimento cerâmico. Janela Basculante.**



**Foto 5: Porta de Correr, alumínio e vidro.**



**Foto 6: Janelas de alumínio e vidro; portas em madeira. Piso cerâmico. Pintura externa.**



**Foto 7: Calhas, Pintura externa, Janelas, Portas.**



**Foto 8: Bancadas em Granito. Cuba de inox. Torneiras e sifão.**



**Foto 9: Instalações Elétricas. Disjuntores.**


Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 480.353,17.

  
**Eduardo Bellei**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 164.074/D

Pato Branco, 15 de Dezembro de 2023.

---

**EDUARDO BELLEI**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 174.064/D