

ENDEREÇO: RUA SADI BERTOL, BAIRRO SÃO JOÃO
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO
ÓRGÃO PROP.:

DATA: 31/07/2023

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

RESP. TÉCNICO: RODRIGO BOESING

BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 144,25	R\$ 4.875,21	R\$ 5.019,46	R\$ 6.274,46	11,861%
3	DEMOLICOES E RETIRADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,093%
4	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE	R\$ 10.205,78	R\$ 5.350,76	R\$ 15.556,54	R\$ 19.446,10	28,158%
5	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 41.380,26	R\$ 5.729,94	R\$ 47.110,20	R\$ 58.889,03	31,235%
6	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTENA	R\$ 5.225,69	R\$ 2.911,16	R\$ 8.136,85	R\$ 10.171,28	17,246%
7	ESQUADRIAS	R\$ 10.381,35	R\$ 2.429,60	R\$ 12.810,95	R\$ 16.014,04	3,044%
8	COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,892%
9	FORRO	R\$ 225,74	R\$ 12,90	R\$ 238,64	R\$ 298,31	1,472%
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 250,89	R\$ 511,52	R\$ 762,41	R\$ 953,03	0,000%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 67.813,96	R\$ 21.821,09	R\$ 89.635,05	R\$ 112.046,25	100,0%
PERCENTAGEM (%)		67,62%	32,38%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		90				


Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES										PROTOCOLO Nº: 17885798-3		PARANÁ EDIFICAÇÕES					
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO										ORGÃO: PATO BRANCO				TOTAL MEDIDO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0										TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA				ACUMULADO			
DATA: 15/09/2022										ART Nº:				3ª MEDIÇÃO			
										REG. CREA: 124.500/D				DATA: 31/07/2023			

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 15/09/2022 PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ENDEREÇO: RUA SADI BERTOL, BAIRRO SÃO JOÃO MUNICÍPIO: PATO BRANCO LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO BOESING PROTOCOLO Nº: 17885798-3 ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA ART Nº: REG. CREA: 124.500/D 																													TOTAL MEDIDO ACUMULADO	
											1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO													
											DATA: 12/04/2023		DATA: 29/05/2023		DATA: 31/07/2023		DATA: 31/07/2023													
											QUANT. CUSTO		QUANT. CUSTO		QUANT. CUSTO		QUANT. CUSTO													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL															
8.1	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019					M	5,00	72,88	1,96	74,84	364,40	9,80	374,20			5,00	374,20		374,20	OK									
8.2	94449,00	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					M2	8,25	68,93	3,96	72,89	568,67	32,67	601,34			8,25	601,34		601,34	OK									
8.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M	20,00	87,29	9,76	97,05	1.745,80	195,20	1.941,00			20,00	1.941,00		1.941,00	OK									
9		FORRO									R\$ 815,04	R\$ 46,56		R\$ 861,60				R\$ 238,64		R\$ 861,60	OK									
9.1	COMP 024	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)					M2	6,50	95,84	0,00	95,84	622,96	0,00	622,96			6,50	622,96		622,96	OK									
9.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P					UN	8,00	24,01	5,82	29,83	192,08	46,56	238,64				238,64		238,64	OK									
10		LIMPEZA FINAL DA OBRA									R\$ 250,89	R\$ 511,52		R\$ 762,41				R\$ 762,41		R\$ 762,41	OK									
10.1	COMP 004	LIMPEZA FINAL DA OBRA					M2	243,58	1,03	2,10	3,13	250,89	511,52	762,41				243,58	762,41	243,58	762,41	OK								

[Assinatura] R. 2. 2. 1. 3

REFORMA NA UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO

CONTRATO Nº 276/2022/GP

LOTE 02

Relatório de Medição nº 3

DATA: 31/07/2023

Empresa Contratada: MOLDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-FABRICADOS SUL
AMERICANA LTDA - CNPJ 15.987.122/0001-90

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução:

RODRIGO BOESING – CREA-PR Nº 124.500/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 3ª medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Pintura Externa



Foto 2: Manta Vinílica e pintura interna.



Foto 3: Manta Vinílica e pintura interna.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II- Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 112.046,25.

Pato Branco, 31 de Julho de 2023.

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D