



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	INÍCIO DE OBRA 24/08/22	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/11/2022 a 09/03/2023	Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO										
TOTAL:				2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.	ENTORNO TERMINAL URBANO			2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			88.154,00	20,00	20,00	40,00	17.630,80	17.630,80	35.261,60
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			88.154,00	20,00	20,00	40,00	17.630,80	17.630,80	35.261,60
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES			38.312,89	100,00	-	100,00	38.312,89	-	38.312,89
1.2.0.1.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			37.152,94	100,00	-	100,00	37.152,94	-	37.152,94
1.2.0.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.159,95	100,00	-	100,00	1.159,95	-	1.159,95
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			43.120,40	47,14	0,19	47,32	20.325,98	80,46	20.406,44
1.3.0.1.	RETIRADA DE LAJOTA DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			1.316,18	-	-	-	-	-	-
1.3.0.2.	RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			13.995,83	100,00	-	100,00	13.995,83	-	13.995,83
1.3.0.3.	RETIRADA E REALOCAÇÃO DO MONUMENTO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE			206,47	-	-	-	-	-	-
1.3.0.4.	RETIRADA DE LIXEIRA COM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			23,58	-	-	-	-	-	-
1.3.0.5.	RETIRADA DO BEBEDOURO E INSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL NO MESMO LOTE, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E DE ESGOTO			438,62	-	-	-	-	-	-
1.3.0.6.	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			6.461,54	50,00	-	50,00	3.230,77	-	3.230,77
1.3.0.7.	RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			133,62	-	-	-	-	-	-
1.3.0.8.	RETIRADA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			136,29	-	-	-	-	-	-
1.3.0.9.	REMOÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA/HIDRÁULICA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA			6,12	-	-	-	-	-	-
1.3.0.10.	RETIRADA DE CONCREGRAMA DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			12,87	-	-	-	-	-	-
1.3.0.11.	DEMOLIÇÃO DA BASE PARA MONUMENTO/POSTE, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ BOTA-FORA			2.043,93	-	-	-	-	-	-
1.3.0.12.	RETIRADA DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			1.720,40	-	-	-	-	-	-
1.3.0.13.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA CONFORME PROJETO			7.581,63	-	-	-	-	-	-
1.3.0.14.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O BOTA-FORA			3.813,37	30,00	-	30,00	1.144,01	-	1.144,01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Entorno Terminal Urbano	Início de Obra 24/08/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2
			Período da Medição 05/11/2022 a 09/03/2023		

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO										
TOTAL:				2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.3.0.15.	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE MASTROS PARA BANDEIRA EM OUTRO LOCAL DO MESMO LOTE			42,34	-	-	-	-	-	-
1.3.0.16.	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			1.924,58	30,00	-	30,00	577,37	-	577,37
1.3.0.17.	REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DA ÁRVORE ATÉ O HORTO FLORESTAL			304,96	-	-	-	-	-	-
1.3.0.18.	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA			160,92	-	50,00	50,00	-	80,46	80,46
1.3.0.19.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA			2.756,00	50,00	-	50,00	1.378,00	-	1.378,00
1.3.0.20.	RETIRADA DE GUARDA-CORPO METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL			41,15	-	-	-	-	-	-
1.4.	MOVIMETAÇÃO DE TERRA			89.932,95	-	-	-	-	-	-
1.4.0.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020			1.392,26	-	-	-	-	-	-
1.4.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			2.515,00	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)			66.160,58	-	-	-	-	-	-
1.4.0.4.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			2.149,34	-	-	-	-	-	-
1.4.0.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			17.715,77	-	-	-	-	-	-
1.5.	LOCAÇÃO DE OBRA			9.410,47	50,00	50,00	100,00	4.705,24	4.705,23	9.410,47
1.5.0.1.	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR			9.410,47	50,00	50,00	100,00	4.705,24	4.705,23	9.410,47
1.6.	MURO DE ARRIMO			202.936,47	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	Estacas			25.556,44	-	-	-	-	-	-
1.6.1.1.	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019			25.556,44	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	Blocos			23.511,70	-	-	-	-	-	-
1.6.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017			2.650,41	-	-	-	-	-	-
1.6.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			379,96	-	-	-	-	-	-
1.6.2.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017			175,96	-	-	-	-	-	-
1.6.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			9.061,98	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	ENTORNO TERMINAL URBANO	24/08/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	40.474.563/0001	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO										
TOTAL:				2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.6.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			4.348,07	-	-	-	-	-	-
1.6.2.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			6.895,32	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	Pilares			11.563,37	-	-	-	-	-	-
1.6.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			2.591,02	-	-	-	-	-	-
1.6.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			2.313,34	-	-	-	-	-	-
1.6.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			3.754,14	-	-	-	-	-	-
1.6.3.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			2.904,87	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	Paredes			142.304,96	-	-	-	-	-	-
1.6.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			4.275,51	-	-	-	-	-	-
1.6.4.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			408,94	-	-	-	-	-	-
1.6.4.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			655,73	-	-	-	-	-	-
1.6.4.4.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 5MM - MONTAGEM.			4.837,03	-	-	-	-	-	-
1.6.4.5.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019			44.642,82	-	-	-	-	-	-
1.6.4.6.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019			16.580,03	-	-	-	-	-	-
1.6.4.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019			22.989,10	-	-	-	-	-	-
1.6.4.8.	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019			47.915,80	-	-	-	-	-	-
1.7.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			171.268,38	39,33	33,61	72,94	67.353,14	57.569,13	124.922,27
1.7.1.	Drenagem Interna			30.263,00	-	-	-	-	-	-
1.7.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			199,52	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	INÍCIO DE OBRA 24/08/22	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/11/2022 a 09/03/2023	Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO					7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
TOTAL:					7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.7.1.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			315,67	-	-	-	-	-	-
1.7.1.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			2.204,95	-	-	-	-	-	-
1.7.1.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.			16.406,85	-	-	-	-	-	-
1.7.1.5.	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			4.640,77	-	-	-	-	-	-
1.7.1.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA METÁLICA			2.987,64	-	-	-	-	-	-
1.7.1.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020			3.507,60	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	Drenagem Externa			141.005,38	47,77	40,83	88,59	67.353,14	57.569,13	124.922,27
1.7.2.1.	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA			27,69	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			7.980,32	70,00	30,00	100,00	5.586,22	2.394,10	7.980,32
1.7.2.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			13.491,68	70,00	30,00	100,00	9.444,18	4.047,50	13.491,68
1.7.2.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			8.012,57	-	100,00	100,00	-	8.012,57	8.012,57
1.7.2.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			56.769,48	70,00	30,00	100,00	39.738,64	17.030,84	56.769,48
1.7.2.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			11.969,46	50,00	50,00	100,00	5.984,73	5.984,73	11.969,46
1.7.2.7.	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 -AREIA E BRITA COMERCIAIS			4.901,70	-	40,00	40,00	-	1.960,68	1.960,68
1.7.2.8.	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS			13.114,40	-	-	-	-	-	-
1.7.2.9.	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS			20.154,12	10,00	90,00	100,00	2.015,41	18.138,71	20.154,12



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO					TOTAL:	2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.7.2.10.	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS				4.583,96	100,00	-	100,00	4.583,96	-	4.583,96	
1.8.	MEIO-FIO				25.654,37	-	-	-	-	-	-	
1.8.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				21.519,85	-	-	-	-	-	-	
1.8.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				4.134,52	-	-	-	-	-	-	
1.9.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				199.132,69	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.	SUB-BASE E BASE				36.969,28	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020				2.272,43	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				2.547,55	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019				1.014,10	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				8.116,32	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				6.650,01	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				1.188,90	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				10.818,28	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.8.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30				4.361,69	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.	PAVIMENTAÇÃO				162.163,41	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				1.918,57	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.2.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019				6.999,98	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				291,39	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				7.475,65	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				139.399,53	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO										
TOTAL:				2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.9.2.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020			646,81	-	-	-	-	-	-
1.9.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			5.431,48	-	-	-	-	-	-
1.10.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO			380.137,58	-	-	-	-	-	-
1.10.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			44.666,04	-	-	-	-	-	-
1.10.0.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			2.234,92	-	-	-	-	-	-
1.10.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			20.336,50	-	-	-	-	-	-
1.10.0.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022			312.900,12	-	-	-	-	-	-
1.11.	SINALIZAÇÃO			17.302,88	-	-	-	-	-	-
1.11.0.1.	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			10.050,08	-	-	-	-	-	-
1.11.0.2.	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA			1.644,22	-	-	-	-	-	-
1.11.0.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO			5.608,58	-	-	-	-	-	-
1.12.	CALÇADAS - PISO VIBROPRESSADO			371.618,33	-	-	-	-	-	-
1.12.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			9.679,71	-	-	-	-	-	-
1.12.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016			48.656,76	-	-	-	-	-	-
1.12.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021			49.346,71	-	-	-	-	-	-
1.12.0.4.	PISO VIBRO PRESSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, PAGINAÇÃO PADRÃO PATO BRANCO 2 CORES, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE			168.901,03	-	-	-	-	-	-
1.12.0.5.	PISO VIBRO PRESSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, 1 COR, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE			79.613,69	-	-	-	-	-	-
1.12.0.6.	PISO VIBRO PRESSADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM TÁTIL DIRECIONAL ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE			7.606,25	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	ENTORNO TERMINAL URBANO	24/08/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	40.474.563/0001	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO										
TOTAL:				2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.12.0.7.	PISO VIBRO PRENSADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM TÁTIL ALERTA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE			7.814,18	-	-	-	-	-	-
1.13.	CANTEIROS			119.546,71	-	-	-	-	-	-
1.13.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016			10.430,48	-	-	-	-	-	-
1.13.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016			656,16	-	-	-	-	-	-
1.13.0.3.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			4.736,45	-	-	-	-	-	-
1.13.0.4.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			520,11	-	-	-	-	-	-
1.13.0.5.	FLÓREIRA/BANCO DE CONCRETO TIPO 01 REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA TRATADA 2,5X5CM, ESPAÇADOS ENTRE SI 1CM, FIXADOS POR PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, SOLO E VEGETAÇÃO DE FORRAÇÃO - CONFORME PROJETO			15.778,73	-	-	-	-	-	-
1.13.0.6.	CANTEIRO/BANCO DE CONCRETO TIPO 02 REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA TRATADA 2,5X5CM, ESPAÇADOS ENTRE SI 1CM, FIXADOS POR PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, SOLO E GRAMA - CONFORME PROJETO			9.128,09	-	-	-	-	-	-
1.13.0.7.	CANTEIRO/BANCO DE CONCRETO TIPO 03, INCLUSIVE GRAMA - CONFORME PROJETO			3.764,24	-	-	-	-	-	-
1.13.0.8.	CANTEIRO/BANCO DE CONCRETO TIPO 04 REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA TRATADA 2,5X5CM, ESPAÇADOS ENTRE SI 1CM, FIXADOS POR PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, BASE DE CONCRETO PARA MASTROS, PLACA EM MOSAICO DE PEDRA PORTUGUESA, SOLO E GRAMA - CONFORME PROJETO			9.745,62	-	-	-	-	-	-
1.13.0.9.	CANTEIRO/BANCO DE CONCRETO TIPO 05 REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA TRATADA 2,5X5CM, ESPAÇADOS ENTRE SI 1CM, FIXADOS POR PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, SOLO E GRAMA - CONFORME PROJETO			9.952,61	-	-	-	-	-	-
1.13.0.10.	CANTEIRO/BANCO DE CONCRETO TIPO 06 REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA TRATADA 2,5X5CM, ESPAÇADOS ENTRE SI 1CM, FIXADOS POR PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, SOLO E GRAMA - CONFORME PROJETO			12.112,26	-	-	-	-	-	-
1.13.0.11.	FLÓREIRA/BANCO DE CONCRETO TIPO 07 REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA TRATADA 2,5X5CM, ESPAÇADOS ENTRE SI 1CM, FIXADOS POR PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, SOLO E VEGETAÇÃO DE FORRAÇÃO			20.170,84	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	ENTORNO TERMINAL URBANO	24/08/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	40.474.563/0001	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO										
TOTAL:				2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.13.0.12.	ÁREA DE REFÚGIO EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1/4, CONFORME DETALHE EM PROJETO			1.736,80	-	-	-	-	-	-
1.13.0.13.	MURETA DE CONCRETO, INCLUSIVE CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA TEXTURIZADA			20.814,32	-	-	-	-	-	-
1.14.	PASSEIOS			45.586,95	-	-	-	-	-	-
1.14.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			34.596,28	-	-	-	-	-	-
1.14.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			3.918,23	-	-	-	-	-	-
1.14.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.			4.045,99	-	-	-	-	-	-
1.14.0.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			578,02	-	-	-	-	-	-
1.14.0.5.	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018			265,68	-	-	-	-	-	-
1.14.0.6.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			76,98	-	-	-	-	-	-
1.14.0.7.	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			577,90	-	-	-	-	-	-
1.14.0.8.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONFORME DETALHE EM PROJETO E NBR 9050			1.527,87	-	-	-	-	-	-
1.15.	PINTURA E GRADIL - MURO DE ARRIMO			152.892,54	-	-	-	-	-	-
1.15.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			983,59	-	-	-	-	-	-
1.15.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014			7.242,83	-	-	-	-	-	-
1.15.0.3.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,85M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/4", GRADIL EM BARRA CHATA DE 25X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.			144.666,12	-	-	-	-	-	-
1.16.	ILUMINAÇÃO			110.774,11	-	-	-	-	-	-
1.16.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			1.288,28	-	-	-	-	-	-
1.16.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			276,00	-	-	-	-	-	-
1.16.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			3.657,30	-	-	-	-	-	-
1.16.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			9.587,16	-	-	-	-	-	-
1.16.0.5.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			1.588,14	-	-	-	-	-	-
1.16.0.6.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			1.749,88	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO					TOTAL:	2.065.781,72	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.16.0.7.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020				225,14	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.8.	PLUG FÊMEA PADRÃO HEXAGONAL 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				170,80	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				163,04	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.10.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				172,06	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				172,06	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.12.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				341,46	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.13.	CONTATOR MODULAR 25A BIPOLAR 2 CONTATOS NA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.095,27	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.14.	BASE E RELE FOTOELÉTRICO 220V 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				217,82	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.15.	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL TRILHO DIN 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				186,35	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				3.192,00	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.17.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				2.778,20	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.18.	LUMINÁRIA LED BALIZAMENTO IP67 EMBUTIDO NO PISO REDONDO 5 A 10W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				5.119,68	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.19.	FITA LED IP67 3000K 24W, INCLUI FONTE 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.096,90	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.20.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				1.726,04	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.21.	POSTE ORNAMENTAL METÁLICO 5" COM ALTURA DE 4M ADEQUADO PARA REFLETORES, INCLUSIVE 1 REFLETOR LED RGB 150W COM MEMÓRIA IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				42.868,56	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.22.	REFLETOR LED RGB 150W COM MEMÓRIA IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.230,85	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.23.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020				26.100,62	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.24.	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS LED NO TOPO DO POSTE E RECONEXÕES ELÉTRICAS A SEREM EXECUTADAS CONFORME PROJETO (MATERIAIS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO)				3.406,72	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.25.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				221,64	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 40.474.563/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/11/2022 a 09/03/2023
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 11,05%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ENTORNO TERMINAL URBANO					TOTAL:	7,18	3,87	11,05	148.328,05	79.985,62	228.313,67
1.16.0.26.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				142,14	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR

Local

quinta-feira, 9 de março de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 107.389/D
ART/RRT: 101720224536021

FERNANDA ZIANNI
MANARIM:0098340
2981

Assinado de forma digital
por FERNANDA ZIANNI
MANARIM:00983402981
Dados: 2023.03.09
17:28:02 -03'00'

**Execução do Entorno do Terminal Urbano de Pato Branco,
contemplando os serviços de pavimentação em concreto,
pavimentação asfáltica em CBUQ, calçadas, floreiras e muro de
arrimo.**

CONTRATO Nº237/2022/GP

Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Responsável: Luiz Carlos Maciel de Vargas

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

















Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 79.985,62**.

Pato Branco, 09 de Março de 2023.

FERNANDA
ZIANNI
MANARIM:009834
02981

Assinado de forma digital
por FERNANDA ZIANNI
MANARIM:00983402981
Dados: 2023.03.09
18:08:16 -03'00'

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D