



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Medição:	2	Período:	16/07/2022 a 28/10/2022	% Realizado Período: 91,88%	% Realizado Acum.: 100,00%

1	Administração Local
2	SERVÇOS PRELIMINARES
3	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME
4	IMPERMEABILIZAÇÃO
5	PILARES
6	VIGAS CINTA
7	ALVENARIA
8	REVESTIMENTOS
9	PISOS
10	ALAMBRADOS
11	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
12	DRENAGEM
13	ILUMINAÇÃO
14	PINTURA DA QUADRA
15	ENTRADA DE ÁGUA/ ENERGIA E REMOCA
16	DRENAGEM 2 (TUBOS/DISSIPADORES/CA
17	REVESTIMENTOS (FUNDO SELADOR E PI

[illegible]

Medições
Período:
Acumulado:

Local

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 107389/D
ART/RRT: 1720223700901



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Nº OPERAÇÃO 1071361-64	Nº SICONV 899217/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR		REPASSE 257.800,00	CONTRAPARTIDA 290.487,46	OGU
				INVESTIMENTO 548.287,46	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: out-22 92,41%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR	0	0		0	2	548.287,46	44.541,83	503.745,63	548.287,46	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(100,00%)	(8,12%)	(91,88%)	(100,00%)	100,00%
Repasse							257.800,00	20.943,18	236.856,82	257.800,00	
Contrapartida							290.487,46	23.598,65	266.888,81	290.487,46	
Outros							-	-	-	-	
Investimento							548.287,46	44.541,83	503.745,63	548.287,46	

Acumulado Anterior: 8,12%

Observações:

PATO BRANCO - PR

Local

ROBSON
CANTU:44143664968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968 Data: 2022.11.08 11:46:20 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ROBSON CANTU

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 28 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico para Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANI MANARIM

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 107389/D

ART/IRT: 1720223700901

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: MAURO SBARAIN

Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

**Construção de quadra poliesportiva no Bairro Industrial, com
área de interferência de 1.312,83 m².**

CONTRATO Nº 13/2022/GP

Relatório de Medição nº 02

**Empresa Contratada: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção
EIRELI.**


Responsável: Rodrigo Pires Franco.

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:















Conforme Cláusula do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 503.745,63**.

Pato Branco, 28 de Outubro de 2022.



Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D