



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091839-50	Nº SICONV 954183	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ASFALTO BELA VISTA	NOME DA EMPRESA HIPERPAVI ASFALTOS LTDA	Nº CTEF 57/2024/GP
---------------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------

Medição: **2** Período: **23/08/2024 a 16/10/2024** % Realizado Período.: **10,49%** % Realizado Acum.: **14,25%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	EST. 0 A EST. 50	EST. 50 A EST. 100	EST. 100 A EST. 150	EST. 150 A EST. 200	EST. 200 A EST. 250	EST. 250 A EST. 300	EST. 300 A EST. 342	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1																								
3	DRENAGEM	1																								
4	BASE E SUB-BASE	1																								
5	PAVIMENTAÇÃO	2																								
6	SINALIZAÇÃO																									

Medições	Data das Medições											
	22/08/2024	16/10/2024										
Período:	%	3,76%	10,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	180.414,16	503.283,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,76%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%
	R\$	180.414,16	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38	683.697,38

PATO BRANCO - PR
Local
quarta-feira, 16 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FRANCH COSTELLA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 62.360/V
ART/RRT: 1720343357560
Documento assinado digitalmente
FRANCH COSTELLA
Data: 23/10/2024 07:53:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Execução de serviços de pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentação poliédrica, no perímetro rural do município de Pato Branco, na Comunidade Bela Vista: partindo da Vibra Agroindústria de Pato Branco até a Comunidade Bela Vista, com área total de 41.130,36 m².

CONTRATO Nº 57/2024/GP


Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: Hipervapi Asfaltos Ltda

Representante da empresa: Samuel Piassa Dal Ross

Responsável técnico execução: Samuel Piassa Dal Ross

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:




A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'e' or similar character.



A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized, circular shape with a vertical line through it.



Conforme Cláusula Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 503.283,22**.

Pato Branco, 23 de outubro de 2024.



Franch Costella
Engenheiro Civil
CREA-PR 62.360/V