

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
20	2018	CONSTRUÇÃO DA CANCELA AUTOMÁTICA NO MERCADO DO PRODUTOR JOÃO MARTINICHEN Esta intervenção foi concluída	Contrato 200/2018	30	17/12/2018	R\$ 19.661,88	100,00%

Nº20/2018
Data Inicial: 17/12/2018

CONSTRUÇÃO DA CANCELA AUTOMÁTICA NO MERCADO DO PRODUTOR JOÃO MARTINICHEN

R\$ 19.661,88

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

63448

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18562	2018	28/12/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2073	503317	28/12/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	20**0*9**28	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*9**26	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*1**08	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31329	R\$ 20.069,37	25/07/2018	
Contrato	200	2018	76.995.448/0001-54	31330	R\$ 19.661,88	13/11/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31344	Paralisação	1	Jurisdicionado	25/01/2019			
31362	Medição	2	Jurisdicionado	28/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2018	100,00%
31385	Conclusão	3	Jurisdicionado	14/03/2019			