

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2018	REFORMA DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 158/2018	90	19/11/2018	R\$ 197.078,61	100,00%
13	2018	REFORMA DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2019	90	19/11/2018	R\$ 197.078,61	100,00%

Nº13/2018
Data Inicial: 19/11/2018

REFORMA DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

R\$ 197.078,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

78522

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14379	2018	01/11/2018	12433
6846	2019	14/05/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2312	515318	01/11/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**5*9**17	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*8**05	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*5**76	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31293	R\$ 200.076,15	22/03/2018	
Contrato	158	2018	76.995.448/0001-54	31294	R\$ 197.078,61	16/10/2018	100,00%
Aditivo	2	2019	76.995.448/0001-54	31456	R\$ 11.118,12	01/06/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31316	Medição	1	Jurisdicionado	28/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2018	36,25%
31336	Medição	2	Jurisdicionado	16/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2018	78,41%
31359	Medição	3	Jurisdicionado	06/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2018	90,71%
31389	Paralisação	4	Jurisdicionado	22/03/2019			

31443	Medição	5	Jurisdicionado	04/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2018	100,00%
31457	Medição	6	Jurisdicionado	04/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2019	100,00%
31473	Conclusão	7	Jurisdicionado	26/07/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512460287570					