

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ISOLAMENTO DE ANIMAIS Esta intervenção foi concluída	Contrato 121/2018	180	28/11/2018	R\$ 143.001,80	100,00%

Nº16/2018
Data Inicial: 28/11/2018

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ISOLAMENTO DE ANIMAIS

R\$ 143.001,80

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

99871

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16791	2018	28/11/2018	12433
7084	2019	23/05/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2339	503317	28/11/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.9**-31	RRT (CAU)	77**6*5	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**2*8**00	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*7**72	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31299	R\$ 190.723,38	17/11/2017	
Contrato	121	2018	76.995.448/0001-54	31300	R\$ 143.001,80	29/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31317	Medição	1	Jurisdicionado	28/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2018	25,48%
31341	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2018	38,75%
31364	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/02/2019			
31404	Medição	4	Jurisdicionado	12/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2018	72,37%
31434	Medição	5	Jurisdicionado	16/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2018	100,00%

31453	Conclusão	6	Jurisdicionado	21/06/2019
-------	-----------	---	----------------	------------

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512463632179					