

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2018	CONSTRUÇÃO DE CASA DE TRATAMENTO PARA POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA DAMASCENO Esta intervenção foi concluída	Contrato 104/2018	60	03/08/2018	R\$ 54.127,03	100,00%
12	2018	CONSTRUÇÃO DE CASA DE TRATAMENTO PARA POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA DAMASCENO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2019	60	03/08/2018	R\$ 54.127,03	100,00%

Nº12/2018
Data Inicial: 03/08/2018

**CONSTRUÇÃO DE CASA DE TRATAMENTO
PARA POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE
LINHA DAMASCENO**

R\$ 54.127,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

105317

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10540	2018	03/08/2018	12433
10541	2018	03/08/2018	12433
7709	2019	27/05/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2070	503317	03/08/2018
12433	2073	503317	03/08/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33*.0**-81	ART (CREA)	20**1*7**50	Orçamento	Sim
CPF	02*.33*.6**-07	ART (CREA)	20**4*7**50	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**4*8**70	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31250	R\$ 63.592,24	18/06/2018	
Contrato	104	2018	76.995.448/0001-54	31251	R\$ 54.127,03	24/07/2018	100,00%
Aditivo	4	2019	76.995.448/0001-54	31447	R\$ 8.802,87	01/06/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31262	Paralisação	1	Jurisdicionado	25/09/2018			
31268	Medição	2	Jurisdicionado	17/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2018	32,89%
31291	Paralisação	3	Jurisdicionado	23/11/2018			

31358	Medição	4	Jurisdicionado	06/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2018	78,01%
31390	Paralisação	5	Jurisdicionado	27/03/2019			
31431	Medição	6	Jurisdicionado	13/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2018	100,00%
31448	Medição	7	Jurisdicionado	17/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2019	100,00%
31472	Conclusão	8	Jurisdicionado	22/07/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512450130879					