

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2018	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DA CASA ABRIGO ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 202/2018	30	05/12/2018	R\$ 9.144,81	100,00%

Nº18/2018
Data Inicial: 05/12/2018

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DA CASA ABRIGO ESPERANÇA

R\$ 9.144,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

62779

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18560	2018	28/12/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1002	503317	28/12/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*7**39	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*1**57	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**0*1**92	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31325	R\$ 10.391,71	06/08/2018	
Contrato	202	2018	76.995.448/0001-54	31326	R\$ 9.144,81	13/11/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31342	Paralisação	1	Jurisdicionado	21/01/2019			
31361	Medição	2	Jurisdicionado	07/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2018	100,00%
31384	Conclusão	3	Jurisdicionado	12/03/2019			