

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2020	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 73/2020	120	03/08/2020	R\$ 287.148,95	100,00%

Nº16/2020
Data Inicial: 03/08/2020

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PLANALTO

R\$ 287.148,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70346

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12903	2020	31/08/2020	12433
12902	2020	31/08/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2377	503317	31/08/2020
12433	2082	503317	31/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**1*5**69**	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**1*5**69**	Fiscalização	Sim
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	17**2*2**19**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31708	R\$ 402.158,05	11/11/2019	
Contrato	73	2020	76.995.448/0001-54	31709	R\$ 287.148,95	26/05/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31745	Paralisação	1	Jurisdicionado	21/09/2020			
31757	Medição	2	Jurisdicionado	06/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2020	75,35%
31787	Paralisação	3	Jurisdicionado	24/11/2020			
31798	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2020	100,00%
31833	Conclusão	5	Jurisdicionado	25/01/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900040820373					

Nº16/2020
Data Inicial: 03/08/2020

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PLANALTO

Documentos

R\$ 287.148,95





