

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA RURAL PIONEIRO SADY PEDRO VIGANÓ <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 62/2020	150	08/06/2020	R\$ 2.598.546,90	100,00%

Nº14/2020  
Data Inicial: 08/06/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA  
RURAL PIONEIRO SADY PEDRO VIGANÓ**

**R\$ 2.598.546,90**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70532

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7245	2020	01/06/2020	12433
7246	2020	01/06/2020	12433
9927	2020	07/07/2020	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1123	538019	01/06/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*0**80**	Orçamento	Sim
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*0**80**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**75**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31665	R\$ 2.607.147,17	02/12/2019	
Contrato	62	2020	76.995.448/0001-54	31666	R\$ 2.598.546,90	14/05/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31687	Medição	1	Jurisdicionado	23/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	36,50%
31701	Medição	2	Jurisdicionado	27/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	80,23%
31725	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/08/2020			
31780	Medição	4	Jurisdicionado	12/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	100,00%

31829 Conclusão 5 Jurisdicionado 28/12/2020

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900036551376					