

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2020	PISO EM PEDRA MIRACEMA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AVENIDA TUPI	Contrato 192/2019	120	14/08/2020	R\$ 114.404,04	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº17/2020  
Data Inicial: 14/08/2020

**PISO EM PEDRA MIRACEMA PARA  
REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA  
AVENIDA TUPI**

**R\$ 114.404,04**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69852

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10549	2020	01/08/2020	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2082	503317	01/08/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	20**2*5**18	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	17**2*4**49**	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	17**2*4**10**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31710	R\$ 136.716,09	11/04/2019	
Contrato	192	2019	76.995.448/0001-54	31711	R\$ 114.404,04	12/09/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31744	Paralisação	1	Jurisdicionado	18/09/2020			
31758	Medição	2	Jurisdicionado	06/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 192/2019	33,36%
31786	Paralisação	3	Jurisdicionado	23/11/2020			
31825	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 192/2019	73,70%
31826	Medição	5	Jurisdicionado	28/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 192/2019	100,00%
31827	Conclusão	6	Jurisdicionado	29/12/2020			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900039359570