

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                                    | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 3           | 2017 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 3/2017  | 30    | 13/02/2017   | R\$ 225.029,01 | 100,00%   |
| 3           | 2017 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo 2/2017   | 30    | 13/02/2017   | R\$ 225.029,01 | 100,00%   |

Nº3/2017  
Data Inicial: 13/02/2017

## REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA

R\$ 225.029,01

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43001

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1623          | 2017 | 13/02/2017 | 12433  |
| 4315          | 2017 | 17/04/2017 | 12433  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433           | 1050           | 483516                            | 13/02/2017 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 45*.9*.9**-53              | ART (CREA)               | 20**5*6**48         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 45*.9*.9**-53              | ART (CREA)               | 20**2*3**89         | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 70*.1*.4**-68              | ART (CREA)               | 20**0*5**86         | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 30928      | R\$ 284.844,03 | 06/01/2017 |           |
| Contrato | 3                | 2017 | 76.995.448/0001-54 | 30929      | R\$ 225.029,01 | 01/02/2017 | 100,00%   |
| Aditivo  | 2                | 2017 | 76.995.448/0001-54 | 30948      | R\$ 84.814,85  | 01/04/2017 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 30930      | Medição   | 1      | Jurisdicionado | 02/03/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3/2017  | 44,37%    |
| 30949      | Medição   | 2      | Jurisdicionado | 10/04/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2017   | 100,00%   |
| 30963      | Medição   | 3      | Jurisdicionado | 01/05/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3/2017  | 100,00%   |
| 30979      | Conclusão | 4      | Jurisdicionado | 13/06/2017 |                              |                  |           |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 512388086473 |            |            |                 |                  |                      |