

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Contrato 141/2016	90	23/01/2017	R\$ 919.034,88	100,00%
1	2017	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2017	90	23/01/2017	R\$ 919.034,88	0,00%
1	2017	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2017	90	23/01/2017	R\$ 919.034,88	100,00%

Nº1/2017
Data Inicial: 23/01/2017

CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA

R\$ 919.034,88

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100858

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15018	2016	02/01/2017	12433
15019	2016	02/01/2017	12433
15020	2016	02/01/2017	12433
10732	2017	25/08/2017	12433
14488	2017	03/11/2017	12433
15948	2017	01/12/2017	12433
16043	2017	04/12/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1124	464115	02/01/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	20**5*4**00	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*5**14	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*8**70	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30899	R\$ 928.313,57	17/10/2016	
Contrato	141	2016	76.995.448/0001-54	30900	R\$ 919.034,88	22/11/2016	100,00%
Aditivo	2	2017	76.995.448/0001-54	30987	R\$ 161.282,41	18/07/2017	0,00%
Aditivo	4	2017	76.995.448/0001-54	31075	R\$ 62.667,95	01/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

30924	Paralisação	1	Jurisdicionado	24/02/2017			
30939	Medição	2	Jurisdicionado	27/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	33,26%
30955	Medição	3	Jurisdicionado	27/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	33,26%
30964	Medição	4	Jurisdicionado	03/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	47,03%
30976	Medição	5	Jurisdicionado	21/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	59,10%
30988	Medição	6	Jurisdicionado	24/07/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	100,00%
31018	Paralisação	7	Jurisdicionado	21/08/2017			
31034	Medição	8	Jurisdicionado	20/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	68,11%
31049	Paralisação	9	Jurisdicionado	23/10/2017			
31062	Medição	10	Jurisdicionado	20/11/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	71,95%
31096	Paralisação	11	Jurisdicionado	22/12/2017			
31124	Medição	12	Jurisdicionado	21/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	77,46%
31125	Medição	13	Jurisdicionado	21/02/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	100,00%
31141	Medição	14	Jurisdicionado	21/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	77,46%
31151	Medição	15	Jurisdicionado	18/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 141/2016	100,00%
31174	Conclusão	16	Jurisdicionado	28/05/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512380233175					