

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - 19.404,60M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 132/2016	150	01/02/2017	R\$ 937.896,92	100,00%

Nº2/2017
Data Inicial: 01/02/2017

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS
URBANAS - 19.404,60M²**

R\$ 937.896,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69421; 69441; 69870; 69886; 69904; 70017; 77583; 77977

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1225	2017	01/02/2017	12433
9800	2017	27/07/2017	12433
11325	2017	28/08/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	483516	01/02/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9*-21	ART (CREA)	20**1*0**36	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1*-61	ART (CREA)	20**0*2**26	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9*-53	ART (CREA)	20**2*0**11	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30926	R\$ 1.098.138,34	12/07/2016	
Contrato	132	2016	76.995.448/0001-54	30927	R\$ 937.896,92	24/01/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30943	Paralisação	1	Jurisdicionado	20/03/2017			
30984	Medição	2	Jurisdicionado	04/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2016	50,14%
31002	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2016	100,00%
31039	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/09/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512391500071					