

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - 7.625,05M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 59/2017	60	25/10/2017	R\$ 399.143,74	100,00%
7	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - 7.625,05M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2017	60	25/10/2017	R\$ 399.143,74	100,00%

Nº7/2017
Data Inicial: 25/10/2017

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS
URBANAS - 7.625,05M²**

R\$ 399.143,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69398; 69416; 69697; 69837; 69939; 70014

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13868	2017	25/10/2017	12433
14461	2017	03/11/2017	12433
14489	2017	03/11/2017	12433
378	2018	22/01/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	483516	25/10/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**4*9**76	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**5*9**10	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*6**81	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31056	R\$ 411.186,64	23/03/2017	
Contrato	59	2017	76.995.448/0001-54	31057	R\$ 399.143,74	11/05/2017	100,00%
Aditivo	1	2017	76.995.448/0001-54	31103	R\$ 21.909,51	01/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31073	Paralisação	1	Jurisdicionado	29/11/2017			
31102	Medição	2	Jurisdicionado	25/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2017	76,46%
31104	Medição	3	Jurisdicionado	25/01/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	74,98%

31129	Paralisação	4	Jurisdicionado	23/02/2018			
31134	Medição	5	Jurisdicionado	08/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2017	100,00%
31135	Medição	6	Jurisdicionado	08/03/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	100,00%
31158	Conclusão	7	Jurisdicionado	16/04/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512416397474					