

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA OLAVO BILAC Esta intervenção foi concluída	Contrato 18/2016	120	10/03/2016	R\$ 115.749,16	100,00%
5	2016	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA OLAVO BILAC Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2016	120	10/03/2016	R\$ 115.749,16	100,00%

Nº5/2016
Data Inicial: 10/03/2016

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA OLAVO BILAC

R\$ 115.749,16

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

59028

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3180	2016	10/03/2016	12433
12640	2016	01/11/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	10/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06**8*1**46	ART (CREA)	20**3*4**67	Orçamento	Sim
CPF	21*.*7*.0**-68	ART (CREA)	20**1*5**90	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.*9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**70	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30651	R\$ 127.525,67	11/02/2016	
Contrato	18	2016	76.995.448/0001-54	30652	R\$ 115.749,16	07/03/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	76.995.448/0001-54	30843	R\$ 17.161,50	01/09/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30677	Medição	1	Jurisdicionado	28/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	0,01%
30686	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	35,68%
30719	Medição	3	Jurisdicionado	15/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	35,68%
30758	Medição	4	Jurisdicionado	11/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	64,67%

30785	Medição	5	Jurisdicionado	16/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	64,67%
30823	Medição	6	Jurisdicionado	26/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	100,00%
30825	Medição	7	Jurisdicionado	26/09/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
30862	Conclusão	8	Jurisdicionado	19/10/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512355965872					