

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2016	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E PLAYGROUND NO BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 24/2016	210	31/03/2016	R\$ 281.034,81	100,00%
9	2016	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E PLAYGROUND NO BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2017	210	31/03/2016	R\$ 281.034,81	100,00%

Nº9/2016
Data Inicial: 31/03/2016

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E PLAYGROUND NO BAIRRO PLANALTO

R\$ 281.034,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

75900

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4300	2016	31/03/2016	12433
12996	2017	04/10/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1050	411114	31/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*. *3*.0**-81	ART (CREA)	20**4*6**80	Orçamento	Sim
CPF	45*. *9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**24	Fiscalização	Sim
CPF	98*. *8*.8**-04	ART (CREA)	20**1*5**24	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30659	R\$ 284.515,60	02/03/2016	
Contrato	24	2016	76.995.448/0001-54	30660	R\$ 281.034,81	28/03/2016	100,00%
Aditivo	3	2017	76.995.448/0001-54	31042	R\$ 67.091,98	01/10/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30679	Medição	1	Jurisdicionado	29/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2016	0,01%
30702	Medição	2	Jurisdicionado	23/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2016	4,64%
30737	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/06/2016			
30737	Paralisação	4	Jurisdicionado	27/01/2017			

30918	Medição	5	Jurisdicionado	13/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2016	19,07%
30945	Paralisação	6	Jurisdicionado	31/03/2017			
30996	Medição	7	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2016	40,42%
31010	Medição	8	Jurisdicionado	17/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2016	52,07%
31032	Medição	9	Jurisdicionado	20/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2016	100,00%
31043	Medição	10	Jurisdicionado	09/10/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	100,00%
31070	Conclusão	11	Jurisdicionado	24/11/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512358132679					