

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA PISTA DE CAMINHADA DO COMPLEXO ESPORTIVO FREI GONÇALO	Contrato 94/2015	30	01/03/2016	R\$ 73.286,96	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº1/2016
Data Inicial: 01/03/2016

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA
PISTA DE CAMINHADA DO COMPLEXO
ESPORTIVO FREI GONÇALO**

R\$ 73.286,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

77659

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1907	2016	01/03/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1050	411114	01/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**1*5**87	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**3*0**92	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**19	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30642	R\$ 73.286,96	16/06/2015	
Contrato	94	2015	76.995.448/0001-54	30643	R\$ 73.286,96	06/04/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30661	Medição	1	Jurisdicionado	06/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2015	100,00%
30704	Conclusão	2	Jurisdicionado	16/05/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512348745078					