

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO PARA A TRIAGEM DE MATERIAL RECICLADO NO ATERRO SANITÁRIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 165/2015	90	10/03/2016	R\$ 128.228,98	100,00%
2	2016	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO PARA A TRIAGEM DE MATERIAL RECICLADO NO ATERRO SANITÁRIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2016	90	10/03/2016	R\$ 128.228,98	100,00%

Nº2/2016
Data Inicial: 10/03/2016

CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO PARA A TRIAGEM DE MATERIAL RECICLADO NO ATERRO SANITÁRIO

R\$ 128.228,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

99871

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3171	2016	10/03/2016	12433
7125	2016	30/05/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1038	411114	10/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*4**65	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**78	Fiscalização	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**0*7**81	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30644	R\$ 170.588,85	12/11/2015	
Contrato	165	2015	76.995.448/0001-54	30645	R\$ 128.228,98	18/12/2015	100,00%
Aditivo	2	2016	76.995.448/0001-54	30672	R\$ 21.760,52	01/04/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30646	Medição	1	Jurisdicionado	10/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2015	35,97%
30671	Medição	2	Jurisdicionado	25/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2015	100,00%
30673	Medição	3	Jurisdicionado	25/04/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	100,00%
30705	Conclusão	4	Jurisdicionado	27/05/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512350821075					