

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	REFORMA DO REFEITÓRIO DA CRECHE IRMÃ DULCE Esta intervenção foi concluída	Contrato 18/2016	180	10/03/2016	R\$ 207.679,08	100,00%
4	2016	REFORMA DO REFEITÓRIO DA CRECHE IRMÃ DULCE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2016	180	10/03/2016	R\$ 207.679,08	100,00%

Nº4/2016
Data Inicial: 10/03/2016

REFORMA DO REFEITÓRIO DA CRECHE IRMÃ DULCE

R\$ 207.679,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69892

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3179	2016	10/03/2016	12433
15409	2016	01/01/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1078	411114	10/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*. *3*.0**-81	ART (CREA)	20**4*3**84	Orçamento	Sim
CPF	21*. *7*.0**-68	ART (CREA)	20**1*5**82	Execução de Obra	Sim
CPF	45*. *9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**29	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30649	R\$ 233.402,35	11/02/2016	
Contrato	18	2016	76.995.448/0001-54	30650	R\$ 207.679,08	07/03/2016	100,00%
Aditivo	2	2016	76.995.448/0001-54	30888	R\$ 4.805,62	07/12/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30676	Medição	1	Jurisdicionado	28/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	0,01%
30687	Medição	2	Jurisdicionado	11/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	10,59%
30720	Medição	3	Jurisdicionado	15/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	10,59%
30751	Medição	4	Jurisdicionado	04/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	38,88%

30784	Medição	5	Jurisdicionado	10/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	38,88%
30813	Medição	6	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	77,74%
30852	Medição	7	Jurisdicionado	24/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	77,74%
30866	Medição	8	Jurisdicionado	17/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2016	100,00%
30889	Medição	9	Jurisdicionado	21/12/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	100,00%
30913	Conclusão	10	Jurisdicionado	18/01/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512355964374					