

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE POLIÉDRICO, NA ESTRADA MUNICIPAL PIONEIRO RICIERI PICOLO	Contrato 11/2016	90	17/03/2016	R\$ 1.509.685,84	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº7/2016
Data Inicial: 17/03/2016

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE
POLIÉDRICO, NA ESTRADA MUNICIPAL
PIONEIRO RICIERI PICOLO**

R\$ 1.509.685,84

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70391

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3464	2016	17/03/2016	12433
3465	2016	01/04/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1123	411114	17/03/2016
12433	1001	411114	01/04/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*. *3*. 0**-81	ART (CREA)	20**5*1**42	Orçamento	Sim
CPF	45*. *9*. 9**-53	ART (CREA)	20**3*0**53	Fiscalização	Sim
CPF	63*. *0*. 9**-15	ART (CREA)	20**0*7**96	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30657	R\$ 1.509.689,14	13/01/2016	
Contrato	11	2016	76.995.448/0001-54	30658	R\$ 1.509.685,84	19/02/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30662	Medição	1	Jurisdicionado	06/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2016	84,23%
30696	Medição	2	Jurisdicionado	19/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2016	100,00%
30739	Conclusão	3	Jurisdicionado	28/06/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512354081475					