

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2016	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM Esta intervenção foi concluída	Contrato 15/2016	120	18/03/2016	R\$ 106.749,29	100,00%
8	2016	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2016	120	18/03/2016	R\$ 106.749,29	100,00%

Nº8/2016
Data Inicial: 18/03/2016

REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM

R\$ 106.749,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

61721

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3492	2016	18/03/2016	12433
10155	2016	01/09/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1070	411114	18/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**4*0**66	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**57	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**1*1**29	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30655	R\$ 106.749,29	01/02/2016	
Contrato	15	2016	76.995.448/0001-54	30656	R\$ 106.749,29	26/02/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	76.995.448/0001-54	30781	R\$ 16.387,52	01/08/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30666	Medição	1	Jurisdicionado	15/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	10,73%
30701	Medição	2	Jurisdicionado	20/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	34,08%
30718	Medição	3	Jurisdicionado	15/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	34,08%
30759	Medição	4	Jurisdicionado	15/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	66,17%

30780	Medição	5	Jurisdicionado	03/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	73,63%
30782	Medição	6	Jurisdicionado	03/08/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	69,74%
30833	Medição	7	Jurisdicionado	26/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	73,63%
30849	Medição	8	Jurisdicionado	24/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2016	100,00%
30868	Medição	9	Jurisdicionado	24/11/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
30896	Conclusão	10	Jurisdicionado	12/12/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512355453277					