

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2019	REFORMA DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 106/2019	60	03/07/2019	R\$ 41.334,30	100,00%

Nº10/2019
Data Inicial: 03/07/2019

REFORMA DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO PLANALTO

R\$ 41.334,30

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

59033

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9588	2019	03/07/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	503317	03/07/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	20**3*9**32	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*4**10	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	17**1*4**65**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31479	R\$ 46.028,41	17/01/2019	
Contrato	106	2019	76.995.448/0001-54	31480	R\$ 41.334,30	26/06/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31503	Paralisação	1	Jurisdicionado	13/08/2019			
31505	Medição	2	Jurisdicionado	11/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 106/2019	100,00%
31535	Conclusão	3	Jurisdicionado	22/10/2019			