

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2019	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM ÁREA DE 8.834,10M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 216/2018	120	11/06/2019	R\$ 993.416,01	100,00%
9	2019	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM ÁREA DE 8.834,10M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2020	120	11/06/2019	R\$ 993.416,01	100,00%

Nº9/2019
Data Inicial: 11/06/2019

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA
COM ÁREA DE 8.834,10M²**

R\$ 993.416,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69629; 69645; 69785; 69976; 70022; 77994

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8328	2019	11/06/2019	12433
8329	2019	11/06/2019	12433
8332	2019	11/06/2019	12433
8333	2019	11/06/2019	12433
5223	2020	07/04/2020	12433
5224	2020	07/04/2020	12433
18987	2020	23/12/2020	12433
18977	2020	22/12/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	11/06/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.5*-45	ART (CREA)	20**0*7**59	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.3*.0*-81	ART (CREA)	20**1*4**97	Fiscalização	Sim
CPF	45*.9*.9*-53	ART (CREA)	20**2*9**60	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31462	R\$ 1.324.636,29	14/08/2018	
Contrato	216	2018	76.995.448/0001-54	31463	R\$ 993.416,01	29/11/2018	100,00%
Aditivo	4	2020	76.995.448/0001-54	31633	R\$ 34.229,38	31/03/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

31477	Paralisação	1	Jurisdicionado	08/07/2019			
31499	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 216/2018	94,96%
31513	Paralisação	3	Jurisdicionado	27/09/2019			
31550	Paralisação	4	Jurisdicionado	25/11/2019			
31632	Medição	5	Jurisdicionado	16/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 216/2018	100,00%
31634	Medição	6	Jurisdicionado	16/04/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2020	100,00%
31654	Conclusão	7	Jurisdicionado	29/05/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512468020577					