

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	REFORMA DAS ESCADAS E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA Esta intervenção foi concluída	Contrato 201/2018	60	02/01/2019	R\$ 11.141,48	100,00%
1	2019	REFORMA DAS ESCADAS E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	60	02/01/2019	R\$ 11.141,48	100,00%

Nº1/2019
Data Inicial: 02/01/2019

REFORMA DAS ESCADAS E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA

R\$ 11.141,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43001

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18558	2018	01/01/2019	12433
1506	2019	08/02/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2224	503317	01/01/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**0*0**75	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*9**49	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*1**14	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31349	R\$ 13.423,03	25/07/2018	
Contrato	201	2018	76.995.448/0001-54	31350	R\$ 11.141,48	13/11/2018	100,00%
Aditivo	1	2019	76.995.448/0001-54	31354	R\$ 2.802,37	01/02/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31353	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2018	100,00%
31355	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
31386	Conclusão	3	Jurisdicionado	25/03/2019			