

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2019	REFORMA DO PISO DE QUATRO SALAS E CONSTRUÇÃO DE CENTRAL GLP NA ESCOLA SANTOS DUMONT Esta intervenção foi concluída	Contrato 37/2019	60	22/04/2019	R\$ 68.891,84	100,00%

Nº6/2019
Data Inicial: 22/04/2019

**REFORMA DO PISO DE QUATRO SALAS E
CONSTRUÇÃO DE CENTRAL GLP NA ESCOLA
SANTOS DUMONT**

R\$ 68.891,84

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

62724

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4719	2019	04/04/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	503317	04/04/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**2*0**30	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*3**33	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*9**93	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31423	R\$ 83.002,69	23/11/2018	
Contrato	37	2019	76.995.448/0001-54	31424	R\$ 68.891,84	25/03/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31441	Medição	1	Jurisdicionado	22/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2019	36,27%
31450	Medição	2	Jurisdicionado	18/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2019	81,68%
31467	Medição	3	Jurisdicionado	09/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2019	100,00%
31500	Conclusão	4	Jurisdicionado	12/08/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900010914177					