

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSAGEM SOBRE O RIO LIGEIRO DA TRAVESSA ESCOLÁSTICA TATTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 134/2018	270	21/01/2019	R\$ 1.357.045,75	100,00%
2	2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSAGEM SOBRE O RIO LIGEIRO DA TRAVESSA ESCOLÁSTICA TATTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 7/2020	270	21/01/2019	R\$ 1.357.045,75	100,00%
2	2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSAGEM SOBRE O RIO LIGEIRO DA TRAVESSA ESCOLÁSTICA TATTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 9/2021	270	21/01/2019	R\$ 1.357.045,75	100,00%
2	2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSAGEM SOBRE O RIO LIGEIRO DA TRAVESSA ESCOLÁSTICA TATTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 15/2021	270	21/01/2019	R\$ 1.357.045,75	100,00%

Nº2/2019
Data Inicial: 21/01/2019

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSAGEM
SOBRE O RIO LIGEIRO DA TRAVESSA
ESCOLÁSTICA TATTO**

R\$ 1.357.045,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100820; 69852; 69949; 77998

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18561	2018	01/01/2019	12433
6381	2019	03/05/2019	12433
18267	2020	18/12/2020	12433
18266	2020	18/12/2020	12433
5374	2021	14/04/2021	12433
9283	2021	21/06/2021	12433
12898	2021	19/08/2021	12433
1753	2022	10/02/2022	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	01/01/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.6*.9**-74	ART (CREA)	20**1*4**80	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**5*5**70	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**1*6**47	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31351	R\$ 1.706.865,26	20/12/2017	
Contrato	134	2018	76.995.448/0001-54	31352	R\$ 1.357.045,75	13/09/2018	100,00%
Aditivo	7	2020	76.995.448/0001-54	31813	R\$ 166.770,64	25/11/2020	100,00%
Aditivo	9	2021	76.995.448/0001-54	31892	R\$ 119.351,13	29/03/2021	100,00%
Aditivo	15	2021	76.995.448/0001-54	32133	R\$ 59.672,27	02/11/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31366	Paralisação	1	Jurisdicionado	25/02/2019			
31416	Medição	2	Jurisdicionado	30/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	6,15%
31438	Paralisação	3	Jurisdicionado	20/05/2019			
31469	Medição	4	Jurisdicionado	24/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	11,93%
31490	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	46,98%
31510	Paralisação	6	Jurisdicionado	09/09/2019			
31554	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	59,75%
31579	Paralisação	8	Jurisdicionado	27/01/2020			
31612	Medição	9	Jurisdicionado	25/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	64,24%
31630	Medição	10	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	75,65%
31656	Paralisação	11	Jurisdicionado	25/05/2020			
31671	Medição	12	Jurisdicionado	18/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	84,39%
31704	Paralisação	13	Jurisdicionado	10/07/2020			
31812	Medição	14	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	84,53%
31831	Medição	15	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2020	61,15%
31839	Paralisação	16	Jurisdicionado	22/01/2021			
31893	Medição	17	Jurisdicionado	19/04/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2021	57,11%
31894	Medição	18	Jurisdicionado	28/04/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2021	73,06%
31895	Medição	19	Jurisdicionado	28/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	92,05%
31918	Paralisação	20	Jurisdicionado	28/05/2021			
31960	Medição	21	Jurisdicionado	09/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2018	100,00%
31961	Medição	22	Jurisdicionado	09/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2020	100,00%
31987	Paralisação	23	Jurisdicionado	29/09/2021			
32132	Medição	24	Jurisdicionado	14/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2021	100,00%
32134	Medição	25	Jurisdicionado	15/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 15/2021	100,00%
32160	Conclusão	26	Jurisdicionado	28/03/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900004589872