

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2019	EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM VIA URBANA COM ÁREA DE 56.129,30M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 215/2018	180	11/06/2019	R\$ 2.938.822,27	100,00%
8	2019	EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM VIA URBANA COM ÁREA DE 56.129,30M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2019	180	11/06/2019	R\$ 2.938.822,27	100,00%

Nº8/2019
Data Inicial: 11/06/2019

**EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM VIA
URBANA COM ÁREA DE 56.129,30M²**

R\$ 2.938.822,27

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

107739; 69338; 69440; 69451; 69455; 69536; 69537; 69577; 69585; 69595; 69598; 69629; 69855; 69873; 69875; 69914; 69915; 69924; 69939; 69955; 70004; 70005; 70007; 70013; 70021; 70024; 70081; 78175

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8319	2019	11/06/2019	12433
8330	2019	11/06/2019	12433
8331	2019	11/06/2019	12433
8336	2019	11/06/2019	12433
8338	2019	11/06/2019	12433
15335	2019	14/10/2019	12433
17216	2019	14/11/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	11/06/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.55*.5**-45	ART (CREA)	20**0*7**15	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.33*.0**-81	ART (CREA)	20**1*0**98	Fiscalização	Sim
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**2*9**33	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31460	R\$ 3.971.165,36	14/08/2018	
Contrato	215	2018	76.995.448/0001-54	31461	R\$ 2.938.822,27	29/11/2018	100,00%
Aditivo	2	2019	76.995.448/0001-54	31531	R\$ 210.135,47	09/10/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

31464	Medição	1	Jurisdicionado	14/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2018	26,79%
31468	Medição	2	Jurisdicionado	15/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2018	61,76%
31494	Medição	3	Jurisdicionado	05/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2018	82,89%
31507	Medição	4	Jurisdicionado	17/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2018	94,92%
31532	Medição	5	Jurisdicionado	23/10/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2019	100,00%
31533	Medição	6	Jurisdicionado	28/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2018	100,00%
31533	Medição	7	Jurisdicionado	28/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2018	100,00%
31560	Conclusão	8	Jurisdicionado	27/12/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512468024277					