

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZONOSSES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 122/2018	360	06/06/2019	R\$ 864.568,77	100,00%
7	2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZONOSSES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 99/2019	360	06/06/2019	R\$ 864.568,77	100,00%
7	2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZONOSSES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 3/2020	360	06/06/2019	R\$ 864.568,77	100,00%

Nº7/2019  
Data Inicial: 06/06/2019

# CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZONNOSES

R\$ 864.568,77

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

78522

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7971	2019	06/06/2019	12433
7972	2019	06/06/2019	12433
8122	2019	07/06/2019	12433
8123	2019	07/06/2019	12433
15533	2019	16/10/2019	12433
18694	2019	04/12/2019	12433
2884	2020	21/02/2020	12433
6752	2020	07/05/2020	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2333	503317	06/06/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**2*8**45	Orçamento	Sim
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**5*8**88	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*7**50	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31458	R\$ 1.137.590,67	17/11/2017	
Contrato	122	2018	76.995.448/0001-54	31459	R\$ 864.568,77	29/08/2018	100,00%
Aditivo	99	2019	76.995.448/0001-54	31805	R\$ 26.366,87	08/10/2019	100,00%
Aditivo	3	2020	76.995.448/0001-54	31807	R\$ 44.222,74	30/04/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31471	Medição	1	Jurisdicionado	26/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2018	33,52%
31504	Paralisação	2	Jurisdicionado	13/08/2019			
31534	Medição	3	Jurisdicionado	28/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2018	61,67%
31553	Paralisação	4	Jurisdicionado	28/11/2019			
31682	Paralisação	5	Jurisdicionado	05/06/2020			
31804	Medição	6	Jurisdicionado	14/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2018	100,00%
31806	Medição	7	Jurisdicionado	14/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 99/2019	100,00%
31808	Medição	8	Jurisdicionado	14/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2020	100,00%
31809	Conclusão	9	Jurisdicionado	28/12/2020			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512460288177					