

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2016	QUADRA SINTÉTICA COM PLAYGROUND E ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO JARDIM FLORESTA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 184/2017	90	02/10/2017	R\$ 256.229,10	100,00%
13	2016	QUADRA SINTÉTICA COM PLAYGROUND E ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO JARDIM FLORESTA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2018	90	02/10/2017	R\$ 256.229,10	100,00%

Nº13/2016  
Data Inicial: 02/10/2017

**QUADRA SINTÉTICA COM PLAYGROUND E  
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO  
JARDIM FLORESTA**

**R\$ 256.229,10**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100343

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6237	2016	18/05/2016	12433
8747	2016	01/08/2016	12433
2939	2017	01/04/2017	12433
2940	2017	01/04/2017	12433
13829	2017	24/10/2017	12433
13830	2017	24/10/2017	12433
13831	2017	24/10/2017	12433
13832	2017	24/10/2017	12433
3104	2018	12/03/2018	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1050	411114	18/05/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	35*.96*.9**-04	ART (CREA)	20**5*0**00	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**2*3**24	Orçamento	Sim
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**2*3**24	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31054	R\$ 104.447,22	14/08/2017	
Contrato	184	2017	76.995.448/0001-54	31055	R\$ 92.524,94	05/10/2017	100,00%
Aditivo	2	2018	76.995.448/0001-54	31139	R\$ 15.634,07	02/03/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30715	Medição	1	Jurisdicionado	23/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	10,91%
30733	Medição	2	Jurisdicionado	27/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	30,90%
30760	Medição	3	Jurisdicionado	18/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	50,76%
30798	Medição	4	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	50,76%
30840	Paralisação	5	Jurisdicionado	12/09/2016			
30840	Paralisação	6	Jurisdicionado	13/03/2017			
31053	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	100,00%
31072	Paralisação	8	Jurisdicionado	24/11/2017			
31087	Medição	9	Jurisdicionado	19/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	24,82%
31114	Paralisação	10	Jurisdicionado	29/01/2018			
31123	Medição	11	Jurisdicionado	14/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	53,07%
31140	Medição	12	Jurisdicionado	20/03/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	99,43%
31160	Paralisação	13	Jurisdicionado	20/04/2018			
31173	Medição	14	Jurisdicionado	30/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2017	100,00%
31199	Medição	15	Jurisdicionado	22/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	100,00%
31192	Conclusão	16	Jurisdicionado	25/06/2018			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512416412370					