

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2016	QUADRA SINTÉTICA COM PLAYGROUND E ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO ALVORADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 36/2016	90	03/05/2016	R\$ 258.620,27	100,00%
11	2016	QUADRA SINTÉTICA COM PLAYGROUND E ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO ALVORADA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2017	90	03/05/2016	R\$ 258.620,27	100,00%

Nº11/2016
Data Inicial: 03/05/2016

**QUADRA SINTÉTICA COM PLAYGROUND E
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO
ALVORADA**

R\$ 258.620,27

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100203

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5783	2016	03/05/2016	12433
9074	2016	01/08/2016	12433
6934	2017	01/07/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2306	464115	03/05/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**0*0**63	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*8**57	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**2*0**93	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30708	R\$ 263.880,61	07/03/2016	
Contrato	36	2016	76.995.448/0001-54	30709	R\$ 258.620,27	26/04/2016	100,00%
Aditivo	2	2017	76.995.448/0001-54	30974	R\$ 6.171,01	01/06/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30714	Medição	1	Jurisdicionado	31/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2016	27,42%
30736	Medição	2	Jurisdicionado	28/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2016	27,42%
30755	Medição	3	Jurisdicionado	05/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2016	79,06%

30807	Medição	4	Jurisdicionado	29/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2016	79,06%
30838	Paralisação	5	Jurisdicionado	05/09/2016			
30953	Medição	6	Jurisdicionado	20/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2016	100,00%
30967	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/05/2017			
30975	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2017	100,00%
30997	Conclusão	9	Jurisdicionado	07/07/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512361229272					