

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 100.669,00M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 82/2016	210	02/06/2016	R\$ 5.289.630,98	100,00%

Nº16/2016
Data Inicial: 02/06/2016

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 100.669,00M²**

R\$ 5.289.630,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

101479; 69413; 69414; 69423; 69436; 69454; 69515; 69518; 69522; 69523; 69539; 69540; 69541; 69549; 69567; 69591; 69594; 69646; 69671; 69675; 69676; 69678; 69688; 69710; 69812; 69818; 69836; 69860; 69882; 69927; 69928; 69934; 69944; 69949; 69950; 69952; 70020; 70025; 70044; 70047; 70048; 70049; 70050; 70051; 70054; 70076; 70077; 70079; 77583; 77988; 78007

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7244	2016	02/06/2016	12433
7245	2016	02/06/2016	12433
11382	2016	03/10/2016	12433
11424	2016	03/10/2016	12433
14920	2016	01/01/2017	12433
14921	2016	01/01/2017	12433
16094	2016	01/01/2017	12433
1267	2017	01/03/2017	12433
4240	2017	01/05/2017	12433
4241	2017	01/05/2017	12433
8497	2017	04/07/2017	12433
8522	2017	04/07/2017	12433
8780	2017	11/07/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	411114	02/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**5*7**15	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*7**91	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*7**72	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30744	R\$ 5.342.610,36	08/04/2016	

Contrato	82	2016	76.995.448/0001-54	30745	R\$ 5.289.630,98	30/05/2016	100,00%
----------	----	------	--------------------	-------	------------------	------------	---------

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30748	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	5,80%
30794	Medição	2	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	10,74%
30836	Medição	3	Jurisdicionado	28/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	10,74%
30846	Medição	4	Jurisdicionado	17/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	39,03%
30874	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	39,03%
30892	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	47,78%
30906	Medição	7	Jurisdicionado	26/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	47,78%
30922	Medição	8	Jurisdicionado	20/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	50,45%
30935	Medição	9	Jurisdicionado	23/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	79,48%
30958	Paralisação	10	Jurisdicionado	28/04/2017			
30983	Medição	11	Jurisdicionado	04/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	100,00%
31014	Conclusão	12	Jurisdicionado	11/08/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512361670674					