

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL PIONEIRO NARCISO BERNARDI Esta intervenção foi concluída	Contrato 39/2016	150	16/05/2016	R\$ 1.765.091,29	100,00%

Nº12/2016
Data Inicial: 16/05/2016

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL PIONEIRO NARCISO BERNARDI

R\$ 1.765.091,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70433

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6196	2016	16/05/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1123	464115	16/05/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	20**0*2**06	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*0**25	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*8**00	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30710	R\$ 1.765.091,29	28/03/2016	
Contrato	39	2016	76.995.448/0001-54	30711	R\$ 1.765.091,29	10/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30732	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2016	26,40%
30767	Medição	2	Jurisdicionado	25/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2016	26,40%
30789	Medição	3	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2016	97,54%
30842	Paralisação	4	Jurisdicionado	29/09/2016			
30864	Medição	5	Jurisdicionado	07/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2016	98,92%

30881	Medição	6	Jurisdicionado	05/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2016	100,00%
30912	Conclusão	7	Jurisdicionado	06/01/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512364728376					