

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
38	2023	REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE SEDE GAVIÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 160/2023	120	04/12/2023	R\$ 58.425,63	100,00%

Nº38/2023
Data Inicial: 04/12/2023

REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE SEDE GAVIÃO

R\$ 58.425,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43054

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18649	2023	21/12/2023	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1129	580522	21/12/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*0**42**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*4*.2**-80	ART (CREA)	17**2*3**73**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.2**-80	ART (CREA)	17**2*3**73**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32753	R\$ 75.400,07	17/08/2023	
Contrato	160	2023	76.995.448/0001-54	32754	R\$ 58.425,63	06/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32788	Medição	1	Jurisdicionado	22/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	51,38%
32822	Medição	2	Jurisdicionado	26/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	51,38%
32867	Medição	3	Jurisdicionado	26/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	51,38%
32912	Medição	4	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	51,38%
32963	Medição	5	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	51,38%

33004	Medição	6	Jurisdicionado	08/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	100,00%
33051	Conclusão	7	Jurisdicionado	27/06/2024			

Nº38/2023
Data Inicial: 04/12/2023

REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE SEDE GAVIÃO

Documentos

R\$ 58.425,63

Planilha Base

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV
0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE
CURITIBA	03-23 (N. DES.)

Item	Fonte	Código
------	-------	--------

UBS SEDE GAVIÃO

1.		
1.1.		
1.1.1.	SINAPI-I	4813
1.2.		
1.2.1.	Composição	02
1.3.		
1.3.1.	SINAPI	97622
1.3.2.	SINAPI	97634
1.3.3.	SINAPI	97644
1.3.4.	SINAPI	97645
1.3.5.	SINAPI	97647
1.4.		
1.4.1.	SINAPI	103330
1.4.2.	SINAPI	87527
1.4.3.	SINAPI	87529
1.5.		

Planilha Base

1.5.1.	SINAPI	94207
1.5.2.	SINAPI	100367
1.5.3.	SINAPI	94223
1.5.4.	SINAPI	94227
1.5.5.	SINAPI	94231
1.6.		
1.6.1.	SINAPI	94569
1.6.2.	SINAPI	94570
1.6.3.	SINAPI	93194
1.6.4.	Composição	03
1.6.5.	SINAPI	94806
1.6.6.	Composição	04
1.7.		
1.7.1.	Composição	05
1.7.2.	SINAPI	88495
1.7.3.	SINAPI	88431
1.7.4.	Composição	06
1.7.5.	SINAPI	88488

Planilha Base

1.7.6.	Composição	07
1.7.7.	SINAPI	102229
1.7.8.	SINAPI	92396
1.7.9.	SINAPI	100324
1.8.		
1.8.1.	SINAPI	89306
1.8.2.	SINAPI	87893
1.8.3.	SINAPI	100754
1.8.4.	SINAPI	95305
1.9.		
1.9.1.	SINAPI	101876
1.9.2.	SINAPI-I	939
1.9.3.	SINAPI-I	944
1.9.4.	SINAPI	104473
1.9.5.	SINAPI	91953
1.9.6.	Composição	15

1.9.7.	SINAPI	104475
1.10.		
1.10.1.	SINAPI	87251
1.11.		
1.11.1.	SINAPI	87273
1.11.2.	SINAPI	95472
1.11.3.	SINAPI	100866
1.11.4.	SINAPI	86925
1.11.5.	SINAPI	89985
1.11.6.	Composição	16
1.11.7.	SINAPI	89957
1.12.		
1.12.1.	Composição	14

Encargos sociais:

Para elaboração

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas

Siglas da Composição do Investimento: RA - R

PATO BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 17 de agosto de 2023

Data

Planilha Base

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SEDE GAVIÃO	
DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SEDE GAVIÃO		MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	
Descrição	Unidade	Quantidade	
UBS SEDE GAVIÃO			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.20	
ADMINISTRAÇÃO			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS.	MÊS	4.00	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2.50	
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7.50	
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8.00	
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9.40	
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55.00	
AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12.00	
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16.00	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12.00	
COBERTURA			

Planilha Base

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60.00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1.00
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6.00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12.00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20.00
POTAS E JANELAS		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0.96
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6.60
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9.30
PORTA DE ABRIR BANHEIRO PNE, 90X210 - COMPLETA (PLACA DE AÇO P/ IMPACTO, BARRA DE APOIO AÇO), PUXADA PARA FORA	UN	1.00
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.00
PORTA DE CORRER MADEIRA MACIÇA, 90X210, COMPLETA	UN	3.00
ÁREA INTERNA/ EXTERNA		
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA	M2	5.00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	75.00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	75.00
LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	75.00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40.00

ESQUADRIAS DAS PORTAS INTERNAS (QUEBRA E REQUADRAMENTO).	M2	2.00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11.34
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	20.00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	28.50
MURO E CERCA METÁLICA		
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	7.80
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	15.60
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	64.57
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	160.90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	188.83
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	80.71
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	2.00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7.00
LUMINÁRIA DE LED, 30W, LUZ BRANCA, BIVOLT (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	8.00

Planilha Base

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8.00
PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40.00
DML/BANHEIRO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	35.00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2.00
ENCANAMENTO TANQUE DML E BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10.00
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1.00
LIMPEZA FINAL DE OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	35.64

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicac

decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapar

Planilha Base

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO BELLEI

CREA/CAU: 164.074/D

ART/RRT: 1720233427388

BDI 1 24.47%		BDI 2 0.00%	BDI 3 0,00%
Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			75,400.07
			75,400.07
			410.75
275.00	BDI 1	342.29	410.75
			13,316.80
2,674.70	BDI 1	3,329.20	13,316.80
			1,163.12
65.71	BDI 1	81.79	204.48
14.28	BDI 1	17.77	133.28
10.76	BDI 1	13.39	107.12
37.98	BDI 1	47.27	444.34
4.00	BDI 1	4.98	273.90
			2,757.52
89.36	BDI 1	111.23	1,334.76
42.79	BDI 1	53.26	852.16
38.20	BDI 1	47.55	570.60
			8,443.27

Planilha Base

46.61	BDI 1	58.02	3,481.20
1,293.83	BDI 1	1,610.43	1,610.43
76.69	BDI 1	95.46	572.76
80.33	BDI 1	99.99	1,199.88
63.43	BDI 1	78.95	1,579.00
			13,393.46
1,098.25	BDI 1	1,366.99	1,312.31
576.22	BDI 1	717.22	4,733.65
55.87	BDI 1	69.54	646.72
1,054.09	BDI 1	1,312.03	1,312.03
1,570.02	BDI 1	1,954.20	1,954.20
919.78	BDI 1	1,144.85	3,434.55
			14,737.84
114.18	BDI 1	142.12	710.60
15.26	BDI 1	18.99	1,424.25
24.52	BDI 1	30.52	2,289.00
25.36	BDI 1	31.57	2,367.75
19.31	BDI 1	24.04	961.60

Planilha Base

282.47	BDI 1	351.59	703.18
28.15	BDI 1	35.04	397.35
62.28	BDI 1	77.52	1,550.40
122.17	BDI 1	152.06	4,333.71
			6,948.58
101.28	BDI 1	126.06	983.27
8.08	BDI 1	10.06	156.94
33.99	BDI 1	42.31	2,731.96
15.36	BDI 1	19.12	3,076.41
			4,040.40
98.46	BDI 1	122.55	122.55
2.42	BDI 1	3.01	568.38
3.83	BDI 1	4.77	384.99
189.00	BDI 1	235.25	470.50
34.72	BDI 1	43.22	302.54
60.87	BDI 1	75.76	606.08

Planilha Base

159.21	BDI 1	198.17	1,585.36
			2,638.80
53.00	BDI 1	65.97	2,638.80
			7,460.79
78.40	BDI 1	97.58	3,415.30
771.12	BDI 1	959.81	959.81
320.65	BDI 1	399.11	798.22
585.32	BDI 1	728.55	728.55
94.06	BDI 1	117.08	234.16
89.43	BDI 1	111.31	1,113.10
170.04	BDI 1	211.65	211.65
			88.74
2.00	BDI 1	2.49	88.74

da.

tida; OU - 100% Outros.



ANEXO XVIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE 10



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantia de	Custo Unitário (R\$)	Prego Total (R\$)
1.			UBS SEDE GAVIÃO SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 327,73
1.1.							R\$
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,20	R\$ 273,11	R\$ 327,73
1.2.			ADMINISTRAÇÃO				R\$ 8.889,16
1.2.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS.	MÊS	4,00	R\$ 2.222,29	R\$ 8.889,16
1.3.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 927,86
1.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,50	R\$ 65,26	R\$ 163,15
1.3.2.	SINAPI	97634	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50	R\$ 14,18	R\$ 106,35
1.3.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,00	R\$ 10,68	R\$ 85,44
1.3.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,40	R\$ 37,72	R\$ 354,57
1.3.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,00	R\$ 3,97	R\$ 218,35
1.4.			AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO				R\$ 2.200,28
1.4.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,00	R\$ 88,75	R\$ 1.065,00
1.4.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,00	R\$ 42,50	R\$ 680,00
1.4.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,00	R\$ 37,94	R\$ 455,28
1.5.			COBERTURA				R\$ 6.736,54
1.5.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,00	R\$ 46,29	R\$ 2.777,40
1.5.2.	SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMIOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	R\$ 1.284,96	R\$ 1.284,96
1.5.3.	SINAPI	94223	CUMEIREIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,00	R\$ 76,17	R\$ 457,02
1.5.4.	SINAPI	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00	R\$ 79,78	R\$ 957,36
1.5.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00	R\$ 62,99	R\$ 1.259,80
1.6.			POTAS E JANELAS				R\$ 10.686,70
1.6.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	R\$ 1.090,72	R\$ 1.047,09
1.6.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60	R\$ 572,27	R\$ 3.776,98
1.6.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGEM PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,30	R\$ 55,49	R\$ 516,06
1.6.4.	Composição	03	PORTA DE ABRIR BANHEIRO PNE, 90X210 - COMPLETA (PLACA DE AÇO P/ IMPACTO, BARRA DE APOIO AÇO), PUXADA PARA FORA	UN	1,00	R\$ 1.046,87	R\$ 1.046,87
1.6.5.	SINAPI	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVELY VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.559,26	R\$ 1.559,26
1.6.6.	Composição	04	PORTA DE CORRER MADEIRA MACIÇA, 90X210, COMPLETA	UN	3,00	R\$ 913,48	R\$ 2.740,44
1.7.			ÁREA INTERNA EXTERNA				R\$ 11.758,99
1.7.1.	Composição	05	DEMOLUÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA	M2	5,00	R\$ 113,40	R\$ 567,00
1.7.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	75,00	R\$ 15,15	R\$ 1.136,25
1.7.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_06/2014	M2	75,00	R\$ 24,35	R\$ 1.826,25
1.7.4.	Composição	06	LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA LÁTEX ACRILICA DUAS DEMÃOS	M2	75,00	R\$ 25,19	R\$ 1.889,25
1.7.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	R\$ 19,18	R\$ 767,20
1.7.6.	Composição	07	ESQUADRIAS DAS PORTAS INTERNAS (QUEBRA E REGULADAMENTE), PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,00	R\$ 280,53	R\$ 561,06
1.7.7.	SINAPI	102229	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	11,34	R\$ 27,96	R\$ 317,07
1.7.8.	SINAPI	92396	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M2	20,00	R\$ 61,85	R\$ 1.237,00
1.7.9.	SINAPI	100324	MURO E CERCA METÁLICA	M3	28,50	R\$ 121,33	R\$ 3.457,91
1.8.							R\$ 5.545,00
1.8.1.	SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X23 (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	7,80	R\$ 100,58	R\$ 784,52



ANEXO XVIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE 10



1.8.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	15,60	R\$	8,03	R\$	125,27
1.8.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	64,57	R\$	33,76	R\$	2.179,88
1.8.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	160,90	R\$	15,26	R\$	2.455,33
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	3.223,89
1.9.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	97,78	R\$	97,78
1.9.2.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	188,83	R\$	2,40	R\$	453,19
1.9.3.	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	80,71	R\$	3,81	R\$	307,51
1.9.4.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMA-DO, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	2,00	R\$	187,71	R\$	375,42
1.9.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$	34,49	R\$	241,43
1.9.6.	Composição	15	LUMINÁRIA DE LED 30W, LUZ BRANCA, BIVOLT (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMA-DO DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMA-DO, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	R\$	60,45	R\$	483,60
1.9.7.	SINAPI	104475	PAREDES, INCLUSO TOMA-DO, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	R\$	158,12	R\$	1.264,96
1.10.	SINAPI		PISO					R\$	2.105,60
1.10.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	40,00	R\$	52,64	R\$	2.105,60
1.11.	SINAPI		DMU/BANHEIRO					R\$	5.952,96
1.11.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	35,00	R\$	77,86	R\$	2.725,10
1.11.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	765,83	R\$	765,83
1.11.3.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	318,45	R\$	636,90
1.11.4.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	581,31	R\$	581,31
1.11.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	93,42	R\$	186,84
1.11.6.	Composição	16	ENCANAMENTO TANQUE DMU E BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAU) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	M	10,00	R\$	88,81	R\$	888,10
1.11.7.	SINAPI	89957	DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	168,88	R\$	168,88
1.12.			ALVENARIA. AF_12/2014					R\$	70,92
1.12.1.	Composição	14	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	35,64	R\$	1,99	R\$	70,92
TOTAL								R\$	58.425,63

LOCAL: PATO BRANCO, 29 DE SETEMBRO DE 2023

RICARDO ZAMPIERON MARIN
SÓCIO/PROPRIETÁRIO

DANIEL SIMIONATO
SÓCIO/PROPRIETÁRIO







Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	UBS SEDE GAVIÃO	04/12/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		04/12/2023 a 22/12/2023
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 51,38%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO										
TOTAL:					-	51,38	51,38	-	30.016,18	30.016,18
1.	UBS SEDE GAVIÃO			58.425,63	-	51,38	51,38	-	30.016,18	30.016,18
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			327,73	-	100,00	100,00	-	327,73	327,73
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			327,73	-	100,00	100,00	-	327,73	327,73
1.2.	ADMINISTRAÇÃO			8.889,16	-	77,25	77,25	-	6.866,88	6.866,88
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS.			8.889,16	-	77,25	77,25	-	6.866,88	6.866,88
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			927,86	-	100,00	100,00	-	927,86	927,86
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			163,15	-	100,00	100,00	-	163,15	163,15
1.3.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			106,35	-	100,00	100,00	-	106,35	106,35
1.3.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			85,44	-	100,00	100,00	-	85,44	85,44
1.3.4.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			354,57	-	100,00	100,00	-	354,57	354,57
1.3.5.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			218,35	-	100,00	100,00	-	218,35	218,35
1.4.	AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO			2.200,28	-	100,00	100,00	-	2.200,28	2.200,28
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			1.065,00	-	100,00	100,00	-	1.065,00	1.065,00
1.4.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			680,00	-	100,00	100,00	-	680,00	680,00
1.4.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			455,28	-	100,00	100,00	-	455,28	455,28
1.5.	COBERTURA			6.736,54	-	94,18	94,18	-	6.344,79	6.344,79
1.5.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			2.777,40	-	100,00	100,00	-	2.777,40	2.777,40
1.5.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			1.284,96	-	100,00	100,00	-	1.284,96	1.284,96
1.5.3.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			457,02	-	100,00	100,00	-	457,02	457,02
1.5.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			957,36	-	59,08	59,08	-	565,61	565,61



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
Município de Pato Branco		0	0	UBS SEDE GAVIÃO	04/12/23
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução	Período da Medição	Nº Medição
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/12/2023 a 22/12/2023	1

Realizado Acumulado: 51,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO						58.425,63	-	51,38	51,38	-	30.016,18	30.016,18
1.6.	POTAS E JANELAS				10.686,70	-	4,83	4,83	-	516,06	516,06	
1.6.1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				1.047,09	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				3.776,98	-	-	-	-	-	-	
1.6.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				516,06	-	100,00	100,00	-	516,06	516,06	
1.6.4.	PORTA DE ABRIR BANHEIRO PNE, 90X210 - COMPLETA (PLACA DE AÇO P/ IMPACTO, BARRA DE APOIO AÇO),PUXADA PARA FORA				1.046,87	-	-	-	-	-	-	
1.6.5.	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				1.559,26	-	-	-	-	-	-	
1.6.6.	PORTA DE CORRER MADEIRA MACIÇA, 90X210, COMPLETA				2.740,44	-	-	-	-	-	-	
1.7.	ÁREA INTERNA/ EXTERNA				11.758,99	-	75,25	75,25	-	8.848,47	8.848,47	
1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA				567,00	-	100,00	100,00	-	567,00	567,00	
1.7.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				1.136,25	-	100,00	100,00	-	1.136,25	1.136,25	
1.7.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014				1.826,25	-	-	-	-	-	-	
1.7.4.	LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA LATEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS				1.889,25	-	100,00	100,00	-	1.889,25	1.889,25	
1.7.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				767,20	-	-	-	-	-	-	
1.7.6.	ESQUADRIAS DAS PORTAS INTERNAS (QUEBRA E REQUADRAMENTO).				561,06	-	100,00	100,00	-	561,06	561,06	
1.7.7.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021				317,07	-	-	-	-	-	-	
1.7.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				1.237,00	-	100,00	100,00	-	1.237,00	1.237,00	
1.7.9.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019				3.457,91	-	100,00	100,00	-	3.457,91	3.457,91	
1.8.	MURO E CERCA METÁLICA				5.545,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023				784,52	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				125,27	-	-	-	-	-	-	
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A SOLO OU											



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	UBS SEDE GAVIÃO	04/12/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			04/12/2023 a 22/12/2023		

Realizado Acumulado: 51,38%

[illegible]

Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SEDE GAVIÃO	INÍCIO DE OBRA 04/12/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/12/2023 a 22/12/2023
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 51,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UBS SEDE GAVIÃO						-	51,38	51,38	-	30.016,18	30.016,18
1.11.7.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014				168,88	-	100,00	100,00	-	168,88	168,88
1.12.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				70,92	-	-	-	-	-	-
1.12.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA				70,92	-	-	-	-	-	-


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR
Local

sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
Data


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233427388



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA DA UBS SEDE GAVIÃO
EMENDA IMPOSITIVA Nº20
EMPENHO: 018649/2023
CONTRATO 160/2023/GP – LOTE 10

Relatório de Medição nº 1

DATA: 22/12/2023

Empresa: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA –

CNPJ 48.691.405/0001-40

Responsável Técnico: DANIEL SIMIONATO – CREA/PR: 74528/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1º medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Remoção de Aberturas e Paredes.



Foto 2: Remoção de Aberturas e Paredes. Trocas do telhamento.



Foto 3: Remoção de Aberturas e Paredes. Trocas do telhamento. Piso em concreto.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 30.016,17.

Pato Branco, 22 de Dezembro de 2023.


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
Município de Pato Branco		0	0	REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL	04/12/23
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução	Período da Medição	Nº Medição
162/2023	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	23/12/2023 a 30/01/2024	2

Realizado Acumulado: 81,43%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF: REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL						TOTAL:	115.698,06	51,85	29,58	81,43	59.984,22	34.227,20	94.211,42
1.	REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL				115.698,06	51,85	29,58	81,43	59.984,22	34.227,20	94.211,42		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				531,70	100,00	-	100,00	531,70	-	531,70		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				531,70	100,00	-	100,00	531,70	-	531,70		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO				2.253,45	100,00	-	100,00	2.253,45	-	2.253,45		
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS.				2.253,45	100,00	-	100,00	2.253,45	-	2.253,45		
1.3.	ESCAVAÇÃO PARA BALDRAMES E FORMAS				7.156,70	30,94	69,06	100,00	2.214,15	4.942,55	7.156,70		
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017				321,86	33,33	66,67	100,00	107,28	214,58	321,86		
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				6.321,25	33,33	66,67	100,00	2.106,87	4.214,38	6.321,25		
1.3.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				513,59	-	100,00	100,00	-	513,59	513,59		
1.4.	AÇO BALDRAMES				9.630,53	16,04	83,96	100,00	1.545,16	8.085,37	9.630,53		
1.4.1.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022				636,56	100,00	-	100,00	636,56	-	636,56		
1.4.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022				908,60	100,00	-	100,00	908,60	-	908,60		
1.4.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				3.672,70	-	100,00	100,00	-	3.672,70	3.672,70		
1.4.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020				4.412,67	-	100,00	100,00	-	4.412,67	4.412,67		
1.5.	CONCRETAGEM BALDRAMES E ESTACAS				8.317,43	-	100,00	100,00	-	8.317,43	8.317,43		
1.5.1.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017				3.247,39	-	100,00	100,00	-	3.247,39	3.247,39		
1.5.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				1.850,63	-	100,00	100,00	-	1.850,63	1.850,63		
1.5.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018				3.219,41	-	100,00	100,00	-	3.219,41	3.219,41		
1.6.	ALVENARIA				9.008,21	-	100,00	100,00	-	9.008,21	9.008,21		
1.6.1.	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)				2.212,14	-	100,00	100,00	-	2.212,14	2.212,14		
1.6.2.	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)				129,12	-	100,00	100,00	-	129,12	129,12		
1.6.3.	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				2.006,70	-	100,00	100,00	-	2.006,70	2.006,70		
1.6.4.	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO				176,72	-	100,00	100,00	-	176,72	176,72		
1.6.5.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022				4.483,53	-	100,00	100,00	-	4.483,53	4.483,53		
1.7.	PINTURA				2.952,97	-	-	-	-	-	-		

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL	INÍCIO DE OBRA 04/12/23
Nº CTEF 162/2023	EMPRESA EXECUTORA SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 07.831.067/0001-17	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2023 a 30/01/2024
			Nº MEDIÇÃO 2		

Realizado Acumulado: 81,43%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL					TOTAL:	115.698,06	51,85	29,58	81,43	59.984,22	34.227,20	94.211,42
1.8.1.	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS				2.844,88	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.	GRADIL DE ARAME DE AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSSOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU COM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, PAINEL H:2,43M, MALHA 5X20CM, ESPESSURA 5MM.				19.368,18	-	20,00	20,00	-	3.873,64	3.873,64	
1.9.	REPARO TELHADO				53.245,51	100,00	-	100,00	53.245,51	-	53.245,51	
1.9.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				1.030,64	100,00	-	100,00	1.030,64	-	1.030,64	
1.9.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				12.011,72	100,00	-	100,00	12.011,72	-	12.011,72	
1.9.3.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019				6.574,28	100,00	-	100,00	6.574,28	-	6.574,28	
1.9.4.	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021				13.711,04	100,00	-	100,00	13.711,04	-	13.711,04	
1.9.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				10.602,88	100,00	-	100,00	10.602,88	-	10.602,88	
1.9.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				3.234,77	100,00	-	100,00	3.234,77	-	3.234,77	
1.9.7.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				3.870,90	100,00	-	100,00	3.870,90	-	3.870,90	
1.9.8.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022				607,68	100,00	-	100,00	607,68	-	607,68	
1.9.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022				1.601,60	100,00	-	100,00	1.601,60	-	1.601,60	
1.10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				388,50	50,00	-	50,00	194,25	-	194,25	
1.10.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA				388,50	50,00	-	50,00	194,25	-	194,25	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR
Local

Responsável Técnico pela Fiscalização


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL	INÍCIO DE OBRA 04/12/23
Nº CTEF 162/2023	EMPRESA EXECUTORA SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 07.831.067/0001-17	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2023 a 30/01/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 81,43%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL					TOTAL:	115.698,06	51,85	29,58	81,43	59.984,22	34.227,20	94.211,42

Data

CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233430133


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA NA UBS DO BAIRRO INDUSTRIAL

EMPENHO: 016762/2023

CONTRATO: 163/2023

Relatório de Medição nº 2

DATA: 31/01/24

Empresa: SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA –

CNPJ: 07.831.067/0001-17

Responsável Técnico: CLEUSA REGINA ANDREOLA PANISSON – CAU/PR A40822-0

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2º medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Pilares e vigas baldrame de frente da unidade, Rua Industrial.



Foto 2: Pilares e vigas baldrame da Lateral da unidade, Rua Maurício Batista Menosso.



Foto 3: Pilares e vigas baldrame da Lateral da unidade, Rua Maurício Batista Menosso



Foto 4: Concretagem das vigas..

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 34.227,20.

Pato Branco, 31 de Janeiro de 2024.


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D













