

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 14.371,10m² Esta intervenção foi concluída	Contrato 203/2017	300	01/03/2018	R\$ 701.776,90	100,00%
5	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 14.371,10m² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	300	01/03/2018	R\$ 701.776,90	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 01/03/2018

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 14.371,10m²**

R\$ 701.776,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69537; 69605; 69681; 69686; 69954; 77938; 77977

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2638	2018	01/03/2018	12433
7220	2018	28/05/2018	12433
7221	2018	28/05/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	01/03/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**1*7**35	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**1*9**40	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*9**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31144	R\$ 797.722,64	30/08/2017	
Contrato	203	2017	76.995.448/0001-54	31145	R\$ 701.776,90	14/11/2017	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.448/0001-54	31187	R\$ 111.597,01	01/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31162	Paralisação	1	Jurisdicionado	24/04/2018			
31189	Medição	2	Jurisdicionado	25/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2017	45,11%
31198	Medição	3	Jurisdicionado	25/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	75,33%
31223	Paralisação	4	Jurisdicionado	27/07/2018			

31234	Medição	5	Jurisdicionado	22/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2017	92,93%
31235	Medição	6	Jurisdicionado	22/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	90,90%
31264	Paralisação	7	Jurisdicionado	28/09/2018			
31274	Medição	8	Jurisdicionado	07/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2017	100,00%
31275	Medição	9	Jurisdicionado	07/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
31320	Conclusão	10	Jurisdicionado	17/12/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512431753971					