

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
25	2023	CONSTRUÇÃO DE 7 ABRIGOS DE ÔNIBUS Esta intervenção foi concluída	Contrato 120/2023	60	10/07/2023	R\$ 76.461,00	100,00%

Nº25/2023
Data Inicial: 10/07/2023

CONSTRUÇÃO DE 7 ABRIGOS DE ÔNIBUS

R\$ 76.461,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

129435; 129436; 129437; 129438; 129439; 129440; 129441

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8862	2023	21/06/2023	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2031	580522	01/07/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.2*.9**-54	ART (CREA)	17**2*6**07**	Orçamento	Sim
CPF	08*.4*.9**-50	ART (CREA)	17**2*4**23**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.9*.7**-08	ART (CREA)	17**2*4**84**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32610	R\$ 183.171,38	10/11/2022	
Contrato	120	2023	76.995.448/0001-54	32611	R\$ 76.461,00	18/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32632	Medição	1	Jurisdicionado	28/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2023	0,10%
32672	Medição	2	Jurisdicionado	28/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2023	0,10%
32702	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2023	0,10%
32726	Medição	4	Jurisdicionado	28/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2023	0,10%
32768	Medição	5	Jurisdicionado	28/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2023	0,10%

32792	Medição	6	Jurisdicionado	08/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2023	100,00%
32793	Conclusão	7	Jurisdicionado	26/01/2024			

Nº25/2023
Data Inicial: 10/07/2023

CONSTRUÇÃO DE 7 ABRIGOS DE ÔNIBUS

Documentos

R\$ 76.461,00















Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	Apelido do Empreendimento Abrigo de Ônibus	Início de Obra 21/06/23
Nº CTEF ATA DE	Empresa Executora NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 41.171.531/0001-24	Regime de Execução EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 1
			Período da Medição 21/06/2023 a 11/12/2023		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: ABRIGO DE ÔNIBUS					TOTAL:	76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00
1.	EMPENHO 8862				76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00	
1.1.	ABRIGO DE ÔNIBUS				76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00	
1.1.1.	Abrigo de ônibus - dimensão aproximada 3100 MM				76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 185508/D
ART/RRT: 1720236761068

JAKELINE
LOUREIRO:09
802974943
Assinado de forma digital
por JAKELINE
LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.08
11:03:38 -03'00'



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.
Empenho N° 008862/2023 – 7 abrigos de Passageiros: R VITELIO PARZIANELLO, 1298 - R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 1642 - R LIDIO OLTRAMARI ESQUINA COM R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS - R LIDIO OLTRAMARI ESQUINA COM R ANGELO ALBINO DAGIOS - R LIDIO OLTRAMARI ESQUINA COM R ROSINA ORTOLAN - R CLEVELANDIA, 1074 - R CLEVELANDIA, 457.

ATA de Registro de Preços de N° 120/2023

Relatório de Medição n° 01

Empresa Contratada: **NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Responsável: . **Matheus Henrique Neves da Silva**

Medição 01

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:



Medição 01



Medição 01



Medição 01



Conforme ATA, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, a Contratada se obriga a substituir os bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação da Contratada, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. A Contratada deverá reparar corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, em um **prazo máximo de 10 (dez) dias**.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados no valor de **R\$ 76.461,00**.

Pato Branco, 11 de dezembro de 2023.

JAKELINE
LOUREIRO:09
802974943

Assinado de forma
digital por JAKELINE
LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.08
10:58:37 -03'00'

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D